

Datum:	24.01.2024
Zahájení:	10:00
Přítomni:	Elektrotechnika, UFP, OHLA ŽS, OHLA DT
Nepřítomni:	

OHLA DT - divize technologie
UFP - Ústavy fyziky plazmatu
OHLA ŽS - generální dodavatel stavby

číslo	Popis úkolu	Termín splnění do	Datum komentáře	Odpovídá
1	Upravit přehledové schéma	13.12.2023		Elektrotechnika
	Zasláno.		18.01.2024	
2	Dohledat vyjádření PRE ohledně kompenzace	12.12.2023		OHLA / UFP
	Nedohledáno, nicméně dle vyjádření fa Elektrotechnika lze případné jalové proudy kompenzovat v rámci jejich zařízení		18.01.2024	
3	Oslovit ing. Hlavatého s dopočítáním uzemňovacího kabelu pro generátor (mocnost + uchycení + přípojnice)	11.12.2023		OHLA DT
	Zajistí OHLA DT		18.01.2024	
4	Specifikovat přípojnέ místo a parametry zemnění generátoru	15.12.2023		Elektrotechnika / TES
	Vyjádření EL - Zemní cí body soustrojí je možno umístit dle potřeby. Jde o to, že aktuálně soustrojí zemní cí body nemá, resp. rám zemní cí body nemá. Ale není problém je dodělat, a to dle požadavků stavby.		18.01.2024	
	Specifikace přípojnέho místa a parametrů zemnění generátorů bude předmětem návrhu od Ing. Hlavatého. Zařizuje OHLA DT.		24.01.2024	
5	Urcení podmínek pro podružne zamerení a jeho kontrola v puvodním projektu (investor /ET) vuci projektu stavby	15.12.2023		UFP / Elektrotechnika
	ET požaduje nové projednání na další koordinační schůzce		18.01.2024	
6	Provéřít dvouokruhové olejové hospodářství případně zajištění v případě jeho havárie v provedení s jedním okruhem	15.12.2023		Elektrotechnika
	Vyjádření ET/Tesim - systém proti utržení generátoru je realizován jinak, ale dostatečně tak, aby nedošlo k fatálním majetkovým škodám.		18.01.2024	
7	Budou cestovat velké frekvencní harmonické mezi trafem VN a FM menici - požadavek na výrobce skříní na charakteristiky	15.12.2023		Elektrotechnika
	Vyjádření ET - systém harmonických nelze dopředu namodelovat. Bude nezbytné řešit, jakmile bude celý systém zprovozněn a bude provedeno měření. Dopředu jsou to jen odhady, a je to běžná praxe.		18.01.2024	
8	Dynamicke potvrzení mechanické odolnosti navěšených kabelů	15.12.2023		Všichni
	Vyjádření ET - Mech. odolnost kabelů bude dostatečná. Klíčový v tomto bude projekt montáže kabelů a jejich důsledné kotvení. Věc je řešitelná.		18.01.2024	
9	Rám generátoru naistalovat 14 dní před generátorem z důvodu podlévání rámu	15.12.2023		Elektrotechnika
	Vyjádření ET - je uvažováno s montáží rámu 14 dní dopředu, dodávka a instalace kotev je předmětem jednání		18.01.2024	
	Dle vyjádření UFP potvrzena dodávka kotev od UFP. Montáž subdodavatel ET.		24.01.2024	
10	Provéřít stavební projekt a určit možná rizika rozhraní s projektem technologie	15.12.2023		ET / UFP / OHLA
	Místa která je nutno optimalizovat zaslána ing. Kovaříkem 19.12.2023. Bude dále řešeno v rámci postupující výstavby.		18.01.2024	
11	Provéřít stavební připravenost a podmínky V PD pro podružná zařízení	15.12.2023		UFP / Elektrotechnika
	Problém nenalezen. Bude dále prověřováno s postupující výstavbou a přípravou technologické části.		18.01.2024	
12	Provéřít výkon chlazení dle PD z důvodu změn zařízení a dispozic	15.12.2023		UFP / Elektrotechnika
	Problém nenalezen. Řešení ochrany elektrozařízení proti úkapu chlazení navrženo. Bude řešeno.		18.01.2024	
13	Oslovit ing. Hlavatého s celkovou spoluprací - analyzátor sítě atd.	15.12.2023		OHLA DT
	Bude dále projednáno s OHLA ŽS DT		18.01.2024	
	Ing. Hlavatý osloven ke spolupraci. Financování a další náležitosti dořeší OHLA DT s OHLA ŽS a ten následně s UFP		24.01.2024	
	Nové body			
14	NN rozvaděče sestava. Koordinuje OHLA DT s ET. Sestava zkruslena. Výroba dle návrhu.	09.02.2024	24.01.2024	OHLA DT / ET
15	ET zpracovává projekt kabelových tras. Termín co nejdříve. Nutno projednat a vydat před započítím trasování elektro !!!	16.02.2024	24.01.2024	ET
16	ET a UFP určí připravenost pro případné zahájení montáží v prostoru 1.NP objektu SO08 (hala B).	09.02.2024	24.01.2024	ET / UFP
17	ET určí připravenost pro montáž generátoru do SO09 (hala D). Zejména vnitřní vybavení (sahary, mostový jeřáb, atd ...). Termín neprodleně.	09.02.2024	24.01.2024	ET
18	ET určí jeřáb pro osazení generátorů. Nutné pro přípravu založení jeřábu (pilotované patky pro přenos zatížení). Termín neprodleně.	09.02.2024	24.01.2024	ET
19	UFP s OHLA DT určí ideálního výrobce pro podružné rozvodny a rozvaděče. Bude vzorkováno.	09.02.2024	24.01.2024	UFP / OHLA DT
20	OHLA ŽS dokončí neprodleně výběr MaR pro koordinaci výroby rozvaděče SO09.	09.02.2024	24.01.2024	OHLA ŽS
21	Hlavní napájení projektu má slíbené financování. Postup prací takto : únor 2024 tendr, od května 2024 rekonstrukce a hotová stavba do září 2024	bez termínu	24.01.2024	info
22	ET připraví svářečí plány které schválí či připomínkuje UFP jako investor	23.02.2024	24.01.2024	ET
23				
24				