

[REDAKCE]

Situaci bych shrnul níže.

1. Podklady pro úpravu komunikací na návoz generátoru – finální podklady (zatížení vozovky) jsem obdržel emailem od pana Melišíka z TES Vsetín 30.4.2024 viz email v příloze.
Ihned jsem vše přeposlal na zhotovitelskou firmu včetně výsledků zkoušek které jsem nechal udělat cca 29.4.2024.
Výpočty a příprava včetně cenové nabídky zabere cca 14 dnů tzn. příští týden bude výsledný návrh a budu schopen předložit relevantní cenu.
Po odsouhlasení zadám zakázku zhotovitelské firmě. Nepředpokládám velké prodloužení max týden a dalších cca 21 dnů na vyhotovení komunikací včetně obrub jak bylo dohodnuto (jak si můžete všimnout popostrčil jsem práce tak aby se náš dodavatel věnoval přednostně tomuto prostoru a pak se již do komunikace nezasahovalo). **Pokud přihlédneme na případné nepříznivé klimatické podmínky lze říci že nejpozději do 16.6.2024 jsme schopní prostor připravit pro návoz.**
2. Podklady pro pilotáže jsem předkládal již před 20.3.2024. Vyjádření (i když později zjištěno jako špatné) dorazilo 18.3.2024 respektive 20.3.2024.
Návštěva pana Janíčka (Elektrotechnika) s panem Dohnalem (APB) proběhla 17.4.2024 kdy jsem zjistil že návrh na pilotáž je špatně protože APB se na zaslané podklady nepodívalo pořádně. Okamžitě jsem požádal pana Voborského (statika) o vyjádření k prodloužení pilot a přepracování dokumentace. Oprava proběhla během jednoho dne a vše jsem poptal u dodavatelů. Tendr na zhotovitele (problém je v malém počtu pilot) uzavírám příští týden. Vybraná firma se dostane na stavbu se vší kapacitou nejpozději 27.5.2024. Práce počítám na cca 7 dnů tzn. cca 3.6.2024 betonáž poslední piloty. Následné zrání požadujeme dodržet dle předpisů 28 dnů.
Výsledkem tedy je, že cca 1.7.2024 budou piloty k předání po kompletním vyvržení. Samozřejmě musíme opět přihlédnout ke klimatickým a místním podmínkám. Nikdo nevíme co se může v zemi minimálně na straně u oplocení Dolejškova objevit a případně nás zdržet nebo zastavit v práci.

Ještě si dovolím jedno malé připomenutí, že stále nemáme oficiální časový HMG celé akce (od dobetonování a předání základu po podlití rámu až k osazení generátoru – upozorňuji na střechu nad halou D která je důležitá pro navazující práce s malými díly) s navazujícími požadavky na stavbu (například jeřáb pro osazování závitových kotev).

V případě dotazů či požadavků na doplnění jsem k dispozici.

Děkuji.

S pozdravem,



[REDAKCE]
[REDAKCE]

OHLA ŽS, a.s.
divize Západ, oblast Střední Čechy
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
adresa pracoviště:
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 9, 2024 2:07 PM

Subject: Podklady a harmonogram pro připravenost haly D k instalaci GG3

Dobrý den,

prosím o Vaše vyjádření zda máte dostatečné podklady pro podklady zajištění pro stavební připravenosti haly D k instalaci rázového generátoru GG3 a to jak požadavky na činnosti uvnitř haly, tak i přípravu území pro příjezd soustrojí a jeřábu a rozpatkování jeřábu.

Prosím též o vyjádření očekávaného harmonogramu prací uvnitř haly i v přípravě území.

S přáním poklidného dne

[REDACTED]

--

[REDACTED]

Institute of Plasma Physics of the CAS
Za Slovankou 3
Prague 8
CZ - 182 00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ipp.cas.cz
