

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání (dny)	Text2	
1	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII	12.01. 22	30.04. 25	0		
2	Zahájení 12.01.2022	12.01. 22	16.01. 22	5		
3	Přípravné a projektové práce	12.01. 22	30.11. 23	687	stále probíhá dopracovávání projektové dokumentace pro	stále probíhá dopracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby
4	Zařízení staveniště-buňkoviště	17.01. 22	30.04. 25	1199		
6	SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 – 37,150, viadukt	01.11. 22	29.03. 24	106		
7	SO 07.01 Protipovodňová železobetonová stěna za kolonádou	21.10. 23	31.08. 24	159	Kolize s nábřežní zdí, horkovodní šachtou, nemá dopad na termíny	Kolize s nábřežní zdí, horkovodní šachtou, nemá dopad na termíny dokončení dalších objektů
8	SO 07.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 – 38,283	08.05. 22	30.11. 24	563	Posun termínu dokončení z důvodu nemožnosti realizace štětovnicové	Posun termínu dokončení z důvodu nemožnosti realizace štětovnicové jímky vlivem zvýšených průtoků 01-03/2024
9	SO 07.03 – Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 – 38,825	15.05. 22	30.11. 24	594		
10	SO 07.04 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0		
11	SO 07.05 – Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 – 37,765	27.02. 23	31.10. 24	153	Posun termínu dokončení z důvodu nemožnosti realizace štětovnicové	Posun termínu dokončení z důvodu nemožnosti realizace štětovnicové jímky vlivem zvýšených průtoků 01-03/2024
12	SO 07.06 – Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441	05.09. 22	31.05. 24	351		
13	Vyloučení práce - Tření ryb	01.04. 22	30.05. 23	118		
14	Vyloučení práce - Hnízdění ptactva	13.03. 22	30.08. 23	339		
15	SO 07.07 – Revitalizace řeky – úprava dna v km 37, 055 – 39,910	18.03. 22	20.02. 25	988	práce v omezeném rozsahu (přerušení prací	práce v omezeném rozsahu (přerušení prací Jungle park, zvýšené průtoky 01-03/24
16	SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky km 39,200 – 39,760	01.06. 24	31.12. 24	213		
17	SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728	03.04. 24	31.03. 25	363		
18	SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490	29.03. 24	30.11. 24	153	prodloužení doby realizace z důvodu změny 029 - kamerový systém	prodloužení doby realizace z důvodu změny 029 - kamerový systém
19	SO 07.11 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0		
20	SO 07.12 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0		
21	SO 07.13 – Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 – 38,830	14.11. 22	31.03. 25	533		
22	SO 07.14 – Pěšina v km 37,055 – 40,180	11.05. 23	31.03. 25	411		
23	SO 07.15 – Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná dokumentace)	16.10. 23	31.07. 24	198		
24	SO 07.16 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0		
25	SO 07.17 – Úprava konstrukcí	07.03. 22	30.09. 24	463	posun termínu dokončení z důvodu větších objemů bouraných konstrukcí,	posun termínu dokončení z důvodu větších objemů bouraných konstrukcí, má dopad do termínů dokončení SO7.01 za Kolonádou , SO 07.18 a SO 07.19
26	SO 07.18 – Úpravy na levobřežní kmenové stoce	12.09. 22	31.10. 24	457	posun termínu dokončení z důvodu zvýšených průtoků - HKB 10 a z	posun termínu dokončení z důvodu zvýšených průtoků - HKB 10 a z důvodu návaznosti na SO 07.19 (HKB 09 a, bna
27	SO 07.19 – Betonové gravitační zídky	18.12. 23	17.10. 24	304	posun termínu dokončení z důvodu omezení prací zvýšenými průtoky v	posun termínu dokončení z důvodu omezení prací zvýšenými průtoky v období 01-03/2024 a tím nemožnosti instalace jímek
28	SO 07.20 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0		
29	SO 07.21 – Přeložka plynu – lávka	25.05. 22	04.09. 23	159		
30	SO 07.22 – Přeložka plynu – Kolonáda	19.04. 22	31.08. 22	134		
31	SO 07.23 – Přeložka horkovodu – Táborské nábřeží_ TEPLÁRNY BRNO	30.05. 22	27.10. 22	41		
32	BKOM - Bourání lávky	30.05. 22	30.06. 22	31		
33	SO 07.24 – Přeložka VN	18.04. 22	09.06. 22	52		
34	SO 07.24a – Přeložka VN_E.on "produktvod"	16.05. 22	31.10. 22	84		

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání (dny)	Text2
35	SO 07.24b – Přeložka VN_E.on "Rondo"	18.05.22	30.06.22	60	
36	SO 07.25 – Přeložka elektrických kabelů – Kolonáda DPMB	18.04.22	27.09.23	73	přerušení do doby možnosti realizace přeložení rozvaděčů, dokončení přeložení rozvaděčů, dokončení přelokem ul. Poříčí
37	SO 07.26 – Přeložka sdělovacích kabelů – Kolonáda_CETIN	04.04.22	02.07.23	27	
38	SO 07.27 – Produktovod	27.07.22	16.10.22	81	
39	SO 08.01 – Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512 – 37,765	01.07.23	22.05.24	122	
40	SO 08.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,520 – 38,016	03.04.23	31.07.24	259	posun termínu dokončení z důvodu vazeb na práce na HKA16 a z důvodu nutné sanace základové spáry zdí
41	SO 08.03 – Protipovodňová zemní hráz km 38,190 – 38,245	01.04.24	31.05.24	60	
42	SO 08.04 – Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 – 38,540	21.02.22	14.10.24	396	přerušení prací z důvodu koordinace se stavbou horkovodu a lávky, na závěr zbyvá úsek s mobilním hrazením
43	SO 08.05 – Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 – 37,754	30.04.22	17.09.24	414	
44	SO 08.06 – Odtěžení břehu v km 37,754 – 38,545	01.10.23	30.06.24	273	
45	SO 08.07 – Dřevěné molo z dubového dřeva v km 37,608	01.10.24	31.10.24	30	posun termínu realizace v návaznosti na dokončování prací v korytě
46	SO 08.08 – Cyklostezka	01.08.23	30.11.24	365	
47	SO 08.09 – Pěšina	01.08.23	30.11.24	365	
48	SO 08.10 – Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí	14.11.22	31.10.24	350	
49	SO 08.11 – Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – Spielberk-Office – viz SO 08.27	01.06.22	04.12.22	90	
50	SO 08.12 – Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – U soudu – viz SO 08.27	01.06.22	04.12.22	90	
51	SO 08.13 – Objekt zrušen	12.01.22	12.01.22	0	
52	SO 08.14 – Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení	28.02.22	29.03.25	335	
53	SO 08.15 – Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/1200	03.05.22	23.06.23	466	viz SO 08.26
54	SO 08.16 – Přeložka plynovodu	28.03.22	03.07.22	97	
55	SO 08.17 – Přeložka sdělovacích a el. kabelů_DIAL TELECOM	28.02.22	31.05.22	92	
56	SO 08.18 – Kácení stromů	24.01.22	31.03.24	201	
57	SO 08.19 – Výsadba dřevin	15.05.23	31.03.25	228	posun výsadeb na podzim 24 a jaro 25
58	SO 08.20 – Drobná doprovodná opatření	02.06.22	31.03.25	516	
59	SO 08.21 – Úprava na pravobřežní kmenové stoce	06.05.22	31.10.24	546	posun termínu dokončení z důvodu změn řešení převedení splaškových vod v HKA 15V (součást OKA 08)
60	SO 08.22 – Rekonstrukce limnigrafické stanice	02.08.24	30.11.24	60	posun z důvodu projednávání úprav technického řešení
61	SO 08.23 – Přesun školního dětského hřiště	04.07.22	03.09.23	78	Zahájení prací u ZŠ Bakalova
62	SO 08.24 – Přeložka horkovodu – Bakalovo nábřeží_TEPLÁRNY BRNO	01.02.22	31.07.22	180	
63	SO 08.25 – Mobilní hrazení	17.10.23	01.02.25	90	hrazení kolonáda, ZM 011 - mobilní hrazení Táborského nábřeží
64	SO 08.26.a Stoky	01.06.22	31.08.24	538	posun termínu dokončení z důvodu změn řešení převedení splaškových vod v OKA08, OKA09 a tím nemožnosti dokončení S01
65	SO 08.26.b Odlehčovací komory	20.05.22	31.10.24	564	posun termínu dokončení z důvodu změn řešení převedení splaškových vod v OKA08, OKA09
66	SO 08.26.c Přeložky sítí (přeložka vodovodu Táborského nábř.)	01.11.23	31.01.24	91	
67	SO 08.27 – Přeložka vodovodu	03.07.22	29.01.24	172	
68	Kompletace a předání díla	01.12.24	30.04.25	150	