

Smlouva o dílo: „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Doplnění posuvných dveří mezi 3 – 4 kolejí“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20242159
Číslo smlouvy zhotovitele: 225031

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

Harmonogram prací:

Den 0 – předání a převzetí staveniště, zahájení výroby vrat, výroba 30 dnů

Den 1 – demontáž polykarbonátových výplní a vyřezání ocelových profilů

Den 2 – příprava otvoru pro montáž posuvných dveří a montáž ocelového nosníku

Den 3 - montáž posuvných dveří

Den 4 – seřízení a zatěsnění vrat, předání