

Příloha č. 3 - Posun termínu realizace

	Popis v dodatku	Podrobnější popis	počet dní zdržení	celkový počet dní zdržení 1.fáze a následujících fází
1)	V období od 13.09.2024 do 22.09.2024 došlo k nutnému pozastavení prací na Díle z důvodu mimořádně nepříznivého počasí.	Z důvodů vydatných nepřetržitých dešťů došlo k zaplavení vykopané jámy a promočení zemní pláně, kde měly probíhat výkopové práce. Z důvodu nemožnosti manipulace a obsluhy na pláni, bylo nutné práce pozastavit.	10	71
2)	Mimo výše uvedené období od 13.09.2024 do 22.09.2024 dále došlo ke (i) zpomalení prací na hrubých terénních úpravách a též z důvodu mimořádně nepříznivého počasí ke (ii) zpomalení prací v důsledku výskytu spodní vody a nutnosti jejího odčerpání (čímž bylo omezeno provádění izolačních prací a betonáží).	Práce na stavbě šly provádět, ale za určitých podmínek a to omezeně. (i) V důsledku klimatických podmínek byly práce HTÚ prováděny jen na omezených částí stavby. (ii) Při provádění izolací spodní stavby a betonáže bylo nutné vždy odčerpat spodní vodu - pomalejší realizace.	12	
3)	Dále práce na Díle zpomalila činnost geologa, který provedl vyhodnocení kvality zeminy pro zpětné zásypy.	Objednání geologa. Přítomnost geologa na stavbě dle jeho kapacit a nutný čas na vyhodnocení výsledku.	8	
4)	Z důvodu zjištěných nepříznivých podpovrchových podmínek byly práce na Díle dále zpomaleny, neboť bylo nutné přistoupit k provedení drenáže kolem Díla. S provedením drenáže souvisely povinnosti: (i) vypracovat projektovou dokumentaci této drenáže, (ii) objednat materiál na drenáž (přičemž bylo nutné zohlednit i vliv dodacích lhůt tohoto objednaného materiálu), (iii) zhotovit vlastní drenáž a následně (iv) zajistit zásypový materiál.	Zhotovení RPD drenáží. Objednání materiálů na provedení drenáže (potrubí, šachty, geotextilie apod) vč jejich dodacích lhůt. Objednání zásypového materiálu vč dodacích lhůt a možnosti dopravy. Zajištění kapacit pro realizaci drenáží a zásypů a následná realizace.	33	
5)	Došlo ke zpoždění a zpomalení železobetonových konstrukcí z důvodu nutnosti provedení drenáže a následných zásypů.	Nešlo betonovat stropní desku. Muselo se čekat na provedení drenáže a zásypů. Stropní deska má přesahy armatury na nezasypané části a proto bylo nutné nejdříve provést drenáž a zásypy.	8	

**Termíny dle SoD: předání staveniště 22.7.2024**

1. fáze – termín dokončení: 17.01.2025; 180dní  
 2. fáze – termín dokončení: 16.07.2025; 180dní  
 3. fáze – termín dokončení: 8.11.2025; 115dní

**Dodatek č.1:**

1. fáze – termín dokončení: 29.03.2025; 180 +71dnů  
 2. fáze – termín dokončení: 25.09.2025; 180 +71dnů  
 3. fáze – termín dokončení: 18.01.2026. 115 +71dnů