



ID	Objekt / činnost / milník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení	IX 2017																X 2017				XI 2017				XII 2017											
					21.	28.	4.	11.	18.	25.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	4.	11.																			
1	Postup provádění díla	92 dny	1.9. 17	1.12. 17	1.9. → 1.12.2.																																			
2	zahájení výstavby	0 dny	1.9. 17	1.9. 17	1.9. ● zahájení výstavby																																			
3	zajištění vjezdu na staveniště dle požadavků investora	1 den	1.9. 17	1.9. 17	1.9. ■ 1.9.																																			
4	Propojení TWY D a G	92 dny	1.9. 17	1.12. 17	1.9. → 1.12.2.																																			
5	zahájení 1.et.: Propojení TWY D a G	0 dny	1.9. 17	1.9. 17	1.9. ● zahájení 1.et.: Propojení TWY D a G																																			
6	SO 01.1 Demolice stáv. zpev. ploch	14 dny	1.9. 17	14.9. 17	1.9. → 14.9.																																			
7	SO 01.2 Dem. stáv. stožáru plošného osvětlení	4 dny	15.9. 17	18.9. 17	15.9. → 18.9.																																			
8	SO 01.3 Demolice stáv- kabelovodů	5 dny	4.9. 17	8.9. 17	4.9. → 8.9.																																			
9	SO 02 TWY J	8 dny	19.9. 17	26.9. 17	19.9. → 26.9.																																			
10	SO 03 Dešťová kanalizace	8 dny	11.9. 17	18.9. 17	11.9. → 18.9.																																			
11	SO 04 Stavební úpravy pro SZZ	10 dny	27.9. 17	6.10. 17	27.9. → 6.10.																																			
12	SO 05.1 Plně únosná kab. šachta - Typ 1 (s ocel. poklopem)	5 dny	18.9. 17	22.9. 17	18.9. → 22.9.																																			
13	SO 05.2 Plně únosná kab. šachta - Typ 2 (s litin. poklopem)	5 dny	18.9. 17	22.9. 17	18.9. → 22.9.																																			
14	PS 01 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)	11 dny	7.10. 17	17.10. 17	7.10. → 17.10.																																			
15	PS 02 Provozní opatření	46 dny	1.9. 17	17.10. 17	1.9. → 17.10.																																			
16	zavedení provozních opatření dle PD	46 dny	2.9. 17	17.10. 17	2.9. → 17.10.																																			
17	odstranění provozních opatření dle PD	1 den	16.10. 17	17.10. 17	16.10. → 17.10.																																			
18	dokončení 1.et.: Propojení TWY D a G	0 dny	17.10. 17	17.10. 17	17.10. ● dokončení 1.et.: Propojení TWY D a G																																			
19	zahájení 2.et.: Propojení TWY D a G	0 dny	17.10. 17	17.10. 17	17.10. ● zahájení 2.et.: Propojení TWY D a G																																			
20	SO 01.1 Demolice stáv. zpev. ploch	29 dny	17.10. 17	14.11. 17	17.10. → 14.11.																																			
21	SO 01.2 Dem. stáv. stožáru plošného osvětlení	4 dny	26.10. 17	29.10. 17	26.10. → 29.10.																																			
22	SO 01.3 Demolice stáv- kabelovodů	5 dny	23.10. 17	27.10. 17	23.10. → 27.10.																																			
23	SO 02 TWY J	8 dny	9.11. 17	16.11. 17	9.11. → 16.11.																																			
24	SO 03 Dešťová kanalizace	8 dny	3.11. 17	10.11. 17	3.11. → 10.11.																																			
25	SO 04 Stavební úpravy pro SZZ	10 dny	9.11. 17	18.11. 17	9.11. → 18.11.																																			
26	SO 05.1 Plně únosná kab. šachta - Typ 1 (s ocel. poklopem)	5 dny	15.11. 17	19.11. 17	15.11. → 19.11.																																			
27	SO 05.2 Plně únosná kab. šachta - Typ 2 (s litin. poklopem)	5 dny	15.11. 17	19.11. 17	15.11. → 19.11.																																			
28	PS 01 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)	13 dny	18.11. 17	30.11. 17	18.11. → 30.11.																																			
29	PS 02 Provozní opatření	46 dny	17.10. 17	1.12. 17	17.10. → 1.12.																																			
30	zavedení provozních opatření dle PD	1 den	17.10. 17	17.10. 17	17.10. → 17.10.																																			
31	odstranění provozních opatření dle PD	1 den	1.12. 17	1.12. 17	1.12. → 1.12.																																			



