

"Oprava trakčního vedení žst. Praha Malešice"**Časový harmonogram postupu prací**

zahájení stavby :
ukončení stavby :

15.8.2017 
30.11.2017 

realizace celé stavby
realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017			
			srpen	září	říjen	listopad
	Realizace celé stavby	15.8. - 30.10.				
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	15.8. - 31.8.				
2	betonáž základů	1.9. - 15.9.				
3	montáž stožárů a bran	1.10. - 15.10.				
4	montáž vrchního vedení	16.10. - 31.10.				
5	demontáže, dokončovací práce	1.11. - 15.11.				
6	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.11. - 30.11.				