

Hostinné RÚ - harmonogram instalace klimatizace a ostatních profesí

19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden
8. - 11. 5.	16. - 18. 5.	23. - 25. 5.	30. 5. - 1. 6.	6. - 8. 6.	13. - 15. 6.	20. - 22. 6.
Doručení zařízení a zahájení instalace klimatizačního zařízení ve vnitřní části	Instalace klimatizačního zařízení ve vnitřní části	Instalace klimatizačního zařízení ve venkovní části	Instalace klimatizačního zařízení ve venkovní části	Instalace klimatizačního zařízení ve venkovní části	Instalace klimatizačního zařízení ve venkovní části	Dokončení kompletace klimatizace a uvedení do provozu
	Zahájení montáže elektro napájení klimatizace	Zahájení montáže elektro napájení klimatizace	Zahájení montáže elektro napájení klimatizace		Kompletace osvětlení	Revize elektro
Záhájení montáží nových SDK stropů - rastr	Záhájení montáží nových SDK stropů - rastr	Záhájení montáží nových SDK stropů - rast			Zaklopení a dokončení SDK	Zaklopení a dokončení SDK
					Malby	Malby
		Napojení klimatizačních jednotek na odpady	Napojení klimatizačních jednotek na odpady	Napojení klimatizačních jednotek na odpady	Napojení klimatizačních jednotek na odpady	
						Kopletní dokončení a předání díla

Termín dokončení díla dle SoD je do 30. 6. 2025

Kontakty: