

Příloha
Hradec Králové - 3. etapa

HARMONOGRAM

PŘEDMĚT	Měsíce:								květen 25				červen 25				
		Týdny:								20	21	22	23	24	25	26	27
VRK – inženýrská činnost, předšší sloveništl, KOC, příprava sloveništl																	
Objednávka / dodávka materiálu																	
montážní a klenň práce																	
Revize elektro a zkoušky																	
Předšší – přejímka																	

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel	19.05.2025
b) Dokončení montáže svítidel	25.06.2025
c) Dokončení výchozí revize	27.06.205
d) Předání díla objednateli	30.06.2025

Celková doba realizace v kalendářních týdnech: 8

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách a probíhajícím konfliktu na Ukrajině.

