

Vážený pan,

Reditel ústavu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
U Slovanky 2525/1a
182 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika

V Praze, 20. března 2025

Věc: Žádost spol. ELEKTROTECHNIKA, a. s. o posunu termínu dokončení instalačních prací

Vážený pane řediteli,

dovolte mi se na Vás obrátit v záležitosti plnění projektu Power Supply System for COMPASS-U Tokamak – Round 2, (dále jen jako „Systém“) realizovaného dle uzavřené SoD ze dne 19. 2. 2020 mezi spol. ELEKTROTECHNIKA, a.s. (dále jen jako „Zhotovitel“) a pracovištěm Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (dále jen jako „Klient“).

Pro realizaci instalace a zprovoznění Systému takového rozsahu je zcela nezbytné vypracovat komplexní harmonogram prací, dle kterého jsou stanoveny termíny realizace jednotlivých částí projektu s ohledem na vzájemné vazby jednotlivých profesí a potřebu dodržet jejich pevně stanovené technologické návaznosti.

Dle oznámení ze strany ÚFP v souladu s podmínkami SoD měly být instalační práce zahájeny k datu 30. 10. 2024. Zhotovitel stavební části ovšem k uvedenému datu nestihl dokončit příjezdové komunikace k jednotlivým budovám, ve kterých má být Systém nainstalován, vlivem čehož nebylo možné začít s návozem technologie a celý harmonogram prací se tak hned na samotném začátku realizace dostal do kolize.

Následkem uvedeného rozpadu původního harmonogramu naneštěstí došlo i k rozpadu vazeb navazujících profesí, neboť kromě samotné naší spol. ELEKTROTECHNIKA, a.s. na realizaci Systému kooperuje značné množství dalších subdodavatelských subjektů, jmenovitě se jedná o následující společnosti: OHLA ŽS, a.s.; TES Vsetín, s.r.o.; ABB, s.r.o.; Jelínek – MDT, a.s.; ELNA Servis Počerady, s.r.o.; L & B instal s.r.o. Pro všechny výše uvedené společnosti je projekt COMPASS-U zajímavou zakázkou a společnosti jsou připravené realizovat svoji část projektu, avšak většina z nich pracuje ještě na řadě dalších zakázek, a proto pro ně náhlé změny termínů realizace nebyvají možné.

Vlivem toho, že jsme nezačali pracovat přesně podle původního schváleného harmonogramu a hned na úplném začátku začalo docházet k jeho zpoždování, musel být na základě intenzivní komunikace sestaven nový harmonogram prací. Pro všechny participující společnosti ovšem není jednoduché zajistit potřebné kapacity pracovníků s potřebnou specializací přesně v nově stanovený požadovaný časový úsek, technologická návaznost jednotlivých profesí je přitom pevně stanovena a není možné ji měnit.

Přestože se s instalačními pracemi začalo neprodleně, jakmile to bylo možné po dokončení příjezdových komunikací, tj. dne 14. 11. 2024, mají uvedené skutečnosti za následek, že není v našich možnostech systém dokončit dříve než k datu 30. 6. 2025.

Tímto bychom Vás proto chtěli požádat o posun termínu plnění do 30. 6. 2025, neboť z naší strany vnímáme, že toto zpoždění vzniklo nikoliv naší vinou.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,



Projektový manažer
ELEKTROTECHNIKA, a.s.

 **ELEKTROTECHNIKA**
úsek obchodu a realizace
Kolbenova 936/5e
190 00 Praha 9