

Harmonogram prací – Celkový průběh

Zhotovitel (společnost Grep energie s.r.o.) předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací.

I. FÁZE PŘÍPRAVNÁ

Úkon	Předpokládaný termín
Převzetí a zabezpečení pracovišť	1.5.-15.5.2025
Školení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP)	1.5.-15.5.2025
Příprava stavebních a výkopových prací	15.5.-20.5.2025
Příprava elektroinstalačních prací a materiálu	20.5.-25.5.2025

II. FÁZE REALIZAČNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Stavební a výkopové práce	1.6.-15.6.2025
Elektroinstalační práce	15.6.-30.6.2025
Osazení dobíjecích stanic	15.6.-30.6.2025

III. FÁZE UVEDENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Oživení dobíjecích stanic	1.7.-5.7.2025
Kontrola správnosti zapojení a provozuschopnosti	5.7.-10.7.2025
Zpracování výchozích revizí elektroinstalací	10.7.-15.7.2025

IV. FÁZE UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Úkon	Předpokládaný termín
Zaškolení obsluhy	15.7.-20.7.2025
Předání díla	20.7.-15.8.2025
Zpracování a kompletace projektové dokumentace	20.7.-31.8.2025

Harmonogram prací – Denní průběh

Zhotovitel (společnost Grep energie s.r.o.) předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací.

I. BĚŽNÝ PRŮBĚH REALIZACE V JEDNÉ LOKALITĚ

Úkon (posloupně)
Příjezd na místo realizace (1. den)
Vyložení a příprava materiálu (1. den)
Výkopové a stavební práce (1. den)
Tažení kabelové trasy (1. den / 2. den)
Úprava rozvaděče, přepojování stávajících prvků (2. den)
Instalace jističích prvků (2. den)
Instalace řídicí elektroměru (2. den)
Osazení dobíjecí stanice / dobíjecích stanic (2. den)
Oživení dobíjecí stanice / dobíjecích stanic (2. den)
Zpětné úpravy a zahlazení terénu (2. den)
Měření a testování elektrických parametrů (2. den)
Vizuální kontrola provedených prací (2. den)
Odjezd z místa realizace (2. den)