

Harmonogram prací – rekonstrukce elektro dílny DISK

Zhotovitel – Jistech s.r.o.

1. týden: od 25. června do 1. července – příprava staveniště, odpojení staré elektroinstalace, vytvoření stavebních zásuvek.
2. týden: od 2. července do 8. července – odvoz a likvidace odpadů, příprava kabelových tras
3. týden: od 9. července do 15. července - příprava a montáž kabelových tras
4. týden: od 16. července do 22. července – natažení kabeláže
5. týden: od 23. července do 29. července – zapojení rozvaděče a kompletace
6. týden: od 30. července do 5. srpna – revize a funkční zkoušky
7. týden: od 6. srpna do 12. srpna úklid a předání díla

V Praze dne 29.5.2025 – Jakub Novák - jednatel