

# Časový harmonogram - příloha č.3 k SoD „Doplnění kabelových rozvodů na OP sever“;

FLECK-CS verze\_04

týden	24.8.2017 týden 34	týden 35	týden 36	týden 37	týden 38	týden 39	týden 40	týden 41	týden 42	týden 43	týden 44	týden 45	týden 46	23.11.2017 týden 47
Převzetí staveniště	■													
Demontážní práce	■													
Dodávky materiálu		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Montáž materiálu				■	■	■	■	■	■	■	■			
Uvedení do provozu												■	■	
Komplexní zkoušky včetně předání														■

**V místě plnění bude současně působit více subjektů a bude tak nutně potřeba dodržet přesnou koordinaci právě probíhajících činností.**

**Dodavatel bere plně na vědomí, že realizace zakázky je plně podřízena provozu letiště.**

**Na základě oznámení provozní složky LP může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin ( tj. od 22:00 do 5:00 hod ) nebo na dny pracovního klidu ( tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli ).**

