

Časový a prováděcí plán pro nabídku "Instalace kogeneračního zdroje na zemní plyn v rámci SZT Písek"
--

aktual. 23.06.2025

detailní cenová specifikace díla		
Pol.	Název činnosti / položky / SO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	Datum
1.	Podpis smlouvy o dílo nejpozději	21.03.2025
	Dokumentace díla	
	z toho:	
1.1	Projektová dokumentace pro provádění stavby (Projekt)	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby PS/DPS	21.3.-30.5.2025
Milník I	Předání Projektové dokumentace pro provádění stavby část PS/DPS	30.05.2025
	Nejzašší možný termín objednání PM	01.05.2025
	Projektová dokumentace pro provádění stavby SO/IO	1.5.-30.6.25 1.5.-30.8.25
Milník II	Předání Projektové dokumentace pro provádění stavby část SO/IO	31.05.2025 30.8.25
1.2	Dokumentace skutečného provedení Díla (kap. 2.11 Přílohy 3 Smlouvy)	1.4.-15.6.2026
1.3	Ostatní dokumentace Díla podle přílohy 3 Smlouvy	1.4.-30.7.2025
2.	Dodávka Věcí v rámci Díla	
	z toho:	
	Předání staveniště	01.06.25 28.7.25
	Příprava zařízení staveniště, skládky materiálu a další	1.6.-15.6.25 28.7.-5.8.25
2.1	SO 01 – Základy	
	z toho:	
2.1.1	Hala pro kogenerační jednotku	16.6.-31.7.25 28.7.-7.9.25
2.1.2	Hala pro sběrač a rozdělovač a oběhová čerpadla	16.6.-31.7.25 28.7.-7.9.25
2.1.3	Akumulační nádrže a expanzní nádrž včetně expanzního automatu	16.6.-31.7.25 28.7.-7.9.25
2.1.4	Komín	16.6.-31.7.25 28.7.-7.9.25
Milník III	Dokončení SO01	31.07.25 7.9.25
2.2	SO 02 – Ocelové konstrukce	1.9.-30.9.2025 1.10.-30.12.25
2.3	SO 03 – Hala pro kogenerační jednotku včetně odvodu spalín (komín)	1.8.-30.10.2025 1.10-30.12.25
Milník IV	Dokončení SO03	30.10.2025 31.12.25
2.4	SO 04 – Hala pro nový rozdělovač a sběrač	1.8.-30.9.2025 1.8.-30.10.25
Milník V	Dokončení SO04	30.09.2025 30.10.25
2.5	IO 01 – Napojení na pitnou vodu a dešťovou a splaškovou kanalizaci	1.10.-31.10.2025
2.6	PS 01 – Kogenerační jednotka	1.8.-31.12.2025
Milník VI	Dodání KGJ - PM na staveniště	30.09.2025
2.7	PS 02 – Akumulace	1.8.-31.8.2025
2.8	PS 03 – Vyvedení tepelného výkonu	1.7.-30.9.2025
2.9	PS 04 – Elektro, MaR a ŘS	1.7.-31.12.2025
3.	Montáž Věcí v rámci Díla	
	z toho:	
	PS 01 – Kogenerační jednotka	1.10.2025 - 28.2.2026
3.2	PS 02 – Akumulace	1.8.-30.9.2025
3.3	PS 03 – Vyvedení tepelného výkonu	1.8.- 31.10.2025
	Období ve kterém je nutné dohodnout součinnost objednatele pro vsazení odboček na stávající teplovod	1.8.-31.8.2025
3.4	PS 04 – Elektro, MaR a ŘS	1.7.2025 - 28.2.2026
3	Ukončení montáží díla	28.02.2026
Milník VII	Podepsání protokolů o ukončení montáží díla	28.02.2026
4.	Uvádění do provozu včetně zkoušek a revizí	
4.1.	Zaškolení pracovníků objednatele v rámci díla	1.3.-15.3.2026
4.2.	Zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení díla včetně testu "A"	16.3.-15.4.2026
4.3.	Zahájení a ukončení komplexních zkoušek	16.4.-30.4.2026
4.4.	Předběžné převzetí díla	15.05.2026
Milník VIII	Podepsání protokolů o předběžném předání díla	15.05.2026
4.5.	Ověřovací provoz díla - tři měsíce provozu za dohledu zhotovitele po vyzvání objdnatele - uveden předpoklad	

Ing. Václav Klein
jednatel