

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1 May		11 October		21 March		1 September	
						6.2	24.4	10.7	25.9	11.12	26.2	14.5	30.7
1		Sportovní areál u ZŠ Černošice	262 days	Mon 28.8.17	Tue 28.8.18								
2		předání a převzetí staveniště	0 days	Mon 28.8.17	Mon 28.8.17								
3		příprava území	10 days	Mon 28.8.17	Fri 8.9.17								
4		zemní práce	40 days	Mon 11.9.17	Fri 3.11.17								
5		drenáže	20 days	Mon 6.11.17	Fri 1.12.17								
6		pokládka obrub	20 days	Mon 4.12.17	Fri 29.12.17								
7		rozvody VO	15 days	Mon 4.12.17	Fri 22.12.17								
8		základové konstrukce	20 days	Mon 4.12.17	Fri 29.12.17								
9		UB 1 - hrubé terénní úpravy v části sportoviště včetně pokládky kabeláže a realizace patek pro stožáry VO v rámci sportoviště, drenážního systému a vsakovacího zařízení, pokládka obrub	0 days	Fri 29.12.17	Fri 29.12.17								
10		podkladní konstrukce sportovišť	20 days	Mon 1.1.18	Fri 26.1.18								
11		podkladní konstrukce zpevněných ploch	15 days	Mon 1.1.18	Fri 19.1.18								
12		skok daleký	5 days	Mon 1.1.18	Fri 5.1.18								
13		finální povrchy - živičné	10 days	Mon 23.4.18	Fri 4.5.18								
14		finální povrchy - dlážděné	10 days	Mon 7.5.18	Fri 18.5.18								
15		UB 2 - stavba atletického oválu, víceúčelového hřiště, skoku dalekého zakončená vrstvou otevřeného asfaltového koberce včetně stavby chodníků v asfaltovém povrchu a zpevněných ploch v betonové dlažbě	0 days	Fri 18.5.18	Fri 18.5.18								
16		finální povrchy sportovišť	20 days	Mon 21.5.18	Fri 15.6.18								
17		osazování sportovních prvků	5 days	Mon 18.6.18	Fri 22.6.18								
18		oplocení	20 days	Mon 7.5.18	Fri 1.6.18								
19		čisté terénní úpravy	20 days	Mon 21.5.18	Fri 15.6.18								
20		UB 3 - finální povrchy sportoviště včetně osazení sportovních prvků, oplocení sportoviště a čisté terénní úpravy včetně osetí trávníku a osazení zeleně	0 days	Fri 22.6.18	Fri 22.6.18								
21		hrubé terénní úpravy - jeviště	20 days	Mon 25.6.18	Fri 20.7.18								
22		areálové VO	10 days	Mon 25.6.18	Fri 6.7.18								
23		komunikace areálové	15 days	Mon 23.7.18	Fri 10.8.18								
24		UB 4 - hrubé terénní úpravy v části stavby zastřešeného jeviště a komunikací včetně pokládky kabeláže a realizace patek pro areálové osvětlení	0 days	Fri 10.8.18	Fri 10.8.18								
25		stavba jeviště a hlediště	12 days	Mon 13.8.18	Tue 28.8.18								
26		areálové komunikace	10 days	Mon 13.8.18	Fri 24.8.18								
27		UB 5 - stavba hlediště a zastřešeného jeviště, stavba komunikací	0 days	Tue 28.8.18	Tue 28.8.18								

