

3381 Oprava technologického vybavení rozvodny Senovážné náměstí

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Oprava technologického vybavení rozvodny Senovážné náměstí	122 dny	06.02. 25	25.07. 25
2	Podpis smlouvy o dílo	1 den	06.02. 25	06.02. 25
3	Vstupní jednání	1 den	18.02. 25	18.02. 25
4	Převzetí pracoviště - bude doplněno po vstupním jednání	1 den	18.02. 25	18.02. 25
5	Přípravné práce	96 dny	07.02. 25	20.06. 25
6	Specifikace a zahájení objednání materiálu	40 dny	17.02. 25	11.04. 25
7	Vyhotovení výrobní dokumentace provizorního rozváděče NN	20 dny	03.03. 25	28.03. 25
8	Vyhotovení výrobní dokumentace pro rozvaděče NN - RH20/1, RH20/2, RH20/3, RH20/4, RH20/5	20 dny	03.03. 25	28.03. 25
9	Vyhotovení výrobní dokumentace pro rozvaděč MaR - RM1	20 dny	03.03. 25	28.03. 25
10	Vyhotovení výrobní dokumentace optického rozváděče SX9	10 dny	24.02. 25	07.03. 25
11	Výroba provizorního rozvaděče NN	20 dny	31.03. 25	25.04. 25
12	Výroba rozváděčů NN - RH20/1-5	20 dny	26.05. 25	20.06. 25
13	Výroba rozváděče MaR - RM1	15 dny	26.05. 25	13.06. 25
14	Výroba optického rozváděče SX9	10 dny	19.05. 25	30.05. 25
15	Zkoušky propojení a vazeb provizorního rozvaděče NN a SAIA v MČ	10 dny	07.02. 25	20.02. 25
16	Demontáže a montáže	80 dny	12.05. 25	29.08. 25
17	Přípravné práce v kolektoru	5 dny	12.05. 25	16.05. 25
18	Zahájení provozu na provizorní napájení	1 den	30.06. 25	30.06. 25
19	Expedice provizorního rozvaděče a mobilní SAIA na stavbu	1 den	19.05. 25	19.05. 25
20	Montáž a zapojení provizorního rozváděče NN a mobilní SAIA	4 dny	20.05. 25	23.05. 25
21	Přepojení obvodů na provizorní napájení	3 dny	30.06. 25	02.07. 25
22	Demontáž stávajících rozváděčů MaR – RM1.1, RM1.2	1 den	03.07. 25	03.07. 25
23	Expedice rozváděčů MaR - RM1	1 den	04.07. 25	04.07. 25
24	Montáž a zapojení nového rozvaděče MaR - RM1.1, RM1.2	5 dny	07.07. 25	11.07. 25
25	Demontáž stávajících silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, RH20/3, RH20/4, RH20/5	3 dny	28.07. 25	30.07. 25
26	Vypnutí transformátoru TS8105	1 den	30.07. 25	30.07. 25
27	Umytí a výmalba za demontovanými rozvaděči RH	2 dny	04.08. 25	05.08. 25
28	Expedice nových silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, RH20/3, RH20/4, RH20/5	4 dny	05.08. 25	08.08. 25
29	Montáž a zapojení nových silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, RH20/3, RH20/4, RH20/5	8 dny	11.08. 25	20.08. 25
30	Demontáž stávající SX9 montáž nové SX9 - Pozor - odstávka komunikačního rozvaděče - cca 8 hodin	1 den	26.08. 25	26.08. 25
31	Oznámení o ukončení montážních prací	1 den	29.08. 25	29.08. 25
32	Zkoušky a uvedení do provozu	15 dny	18.08. 25	05.09. 25
33	Individuální zkoušky rozváděčů s návazností na ŘS	5 dny	18.08. 25	22.08. 25
34	Funkční zkoušky objednatele	1 den	25.08. 25	25.08. 25
35	Komplexní zkoušky 72 hodin	3 dny	26.08. 25	28.08. 25
36	Ukončení provozu na provizorní napájení	1 den	22.08. 25	22.08. 25
37	Příprava dokladové části	3 dny	29.08. 25	02.09. 25
38	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	5 dny	25.08. 25	29.08. 25
39	Vyklizení a úklid rozvodny	2 dny	25.08. 25	26.08. 25
40	Předání díla objednateli	1 den	05.09. 25	05.09. 25

Stránka 1 z 1