

 MORAVIA CONTAINERS	Nabídka ze dne:	07.03.2025
	Změna nabídky ze dne:	07.03.2025

NABÍDKA č.: **25-0797**

Verze nabídky: 2

DODAVATEL: Moravia Containers, a.s. Kaňovice 104 763 41 Kaňovice	ODBĚRATEL: Střední průmyslová škola Zlín třída T.Bati 4187 760 01 Zlín
---	---

ZPRACOVAL: Lukačovič Lubomír Tel.: Mobile: +420 736 401 943 E-mail: lukacovic@moraviaccontainers.cz		KONTAKTNÍ OSOBA: Leoš Šenovský telefon : 736 136 895 e-mail : senovsky@spszl.cz
---	--	--

Projekt: **Sklad nářadí**

Kód	Popis	Množství	Jednotka
Moduly		X00	
HEO-64076	Izolace 100mm Kontejner á 5 000 x 2 438 x 2 860 mm	(SV 2 500 mm)	1 ks

Konstrukce rámu		X01
HEO-65203	Svařovaná konstrukce z ocelových, opískovaných profilů s antikorozním nátěrem, základní nátěr + vrchní nátěr stohovatelnost dle statiky, bez nájezdů pro VZV	



Lakování		X02
-----------------	--	------------

HEO-65157	Antikorozní povrchová úprava C3M (120 µm, průměrná životnost 7-15 let) ISO 12944:2008 základní nátěr 70 µm (základní dvousložková polyuretanová barva s přídavkem zinkofofátu a speciálních aditiv) vrchní nátěr 50 µm -standardní odstín RAL 5010, 7035, 9002 nebo 9010 a nebo dle www.vzornikral.cz Celková tloušťka - ocel 120 µm Celková tloušťka - pozink 50 µm (stěnové plechy)
-----------	--



Izolace		X03
HEO-69502	100-100-100 WLG 035 Střecha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla střechou $U < 0,46$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	
HEO-69539	Stěny - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla stěnou $U < 0,44$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	
HEO-69548	Podlaha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla podlahou $U < 0,64$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	
Střecha		X04
HEO-65196	Střecha kontejneru - pozinkovaný trapézový plech o tloušťce 0,75 mm, větraný, nelakovaný, položený a upevněný na speciálně složených střešních příčnicích, které jsou přišroubovány ke konstrukci rámu. Odvodnění střechy je pro každý modul kontejneru zajištěno čtyřmi svody z PVC (NW 60 mm vnější průměr 63 mm), které jsou neviditelně uloženy v rohových sloupcích. Ty jsou napojeny na krabicový žlab, který je integrován do dvou předních střešních rámců kontejnerů. Napojení na kanalizaci na straně zákazníka.	
		
HEO-65197	Zatížení střechy*: 1,5 kN/m² (*Standardní zatížení střechy. V závislosti na místě instalace musí zákazník ověřit, zda lze zaručit vyšší zatížení střechy. Návrh střechy na vyšší zatížení je možný za příplatek).	
Strop		X05
HEO-65283	Bez požární odolnosti Vnitřní obložení: oboustranně laminovaná dřevotřísková E1 12mm, bílá bez požární odolnosti	
Stěna		X06
HEO-65399	Bez požární odolnosti Venkovní opláštění: pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm	
HEO-65186	Vnitřní konstrukce: dřevěná konstrukce - 100 mm	
HEO-65291	Vnitřní obložení: oboustranně laminovaná dřevotřísková E1 12 mm , bílá bez požární odolnosti	
Příčky		X07 bez
Podlaha		X08
HEO-65292	Bez požární odolnosti Ocelová podlahová konstrukce obložená zespoda pozinkovaným plechem	
HEO-65294	Cementotřísková 22 mm, A2-s1 d0 dle EN 13 501	
HEO-65301	Podlahová krytina PVC FATRA Domo 1,4 mm, šedá, mramorovaná 1922-51, s plastovou okopovou lištou	
		

HEO-65304

Zatížení podlahy **250 kg/m²**

Okna	X09
-------------	------------

HEO-66250 Okno **1200 / 1200 mm**, O / S, 2 sklo Ug=1,1W/m²K, bílý plastový rám, bez rolety **1 ks**

sklo je mléčné - pouští světlo, není přes sklo vidět - může být ?



HEO-67282 Ocelová mříž pro okno 1200 / 1200 mm, pozinkovaná **1 ks**



Dveře - vnější	X10
-----------------------	------------

HEO-66084 **Venkovní dveře - ZK** **1 ks**

pozinkované dveřní křídlo s výplní, ocelová zárubeň, plastové kování
PZ-zámek se třemi klíči, vnitřní barva RAL 9003, venkovní barva jako u kontejneru
ocelové dveře 875 / 2000mm (světlý průchozí rozměr 811 / 1968 mm)



MZ-00009 Hliníkové kování, klika/klika. Cylindrický zámek se 3 klíči **1 ks**

Dveře - dveře vnitřní	X11	bez
------------------------------	------------	------------

Sanitární vybavení	X12	bez
---------------------------	------------	------------

Elektroinstalace	X13	bez
-------------------------	------------	------------

Topení	X14	bez
---------------	------------	------------

Ventilátory	X15	bez
--------------------	------------	------------


Klimatizace	X16	bez
--------------------	------------	------------

Montážní materiál	X17	bez
--------------------------	------------	------------

Ostatní konstrukce	X18
---------------------------	------------

Ostatní příslušenství	X19
------------------------------	------------

HEO-63797 Ventilační mřížky ve stěnách (kromě EnEV/GEG) 2 ks



Ostatní služby	X20
-----------------------	------------

Cena ze dvora:	126 812 Kč
-----------------------	-------------------

Cena montáže:	bez
----------------------	------------

Doprava do: 1x auto s jeřábovou rukou, Zlín : <i>(bez jeřábu na místě dodání)</i>	1 500 Kč
---	-----------------

Příplatek:	bez
-------------------	------------

Sleva:	bez
---------------	------------

Dodací podmínky:

DAP Doprava do: 1x auto s jeřábovou rukou, Zlín : , INCOTERMS 2020

- ***Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy s Moravia Containers, a.s. seznámil s obsahem VOP, a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.***

*Platnost cenové nabídky činí **1 měsíc** s výhradou hutního materiálu - jehož cena je značně pohyblivá a je avizováno další zdražení tohoto vstupního materiálu! Vyhrazujeme - si právo výše uvedenou cenovou nabídku a také termín dodání po uplynutí uvedené platnosti znovu prověřit a aktualizovat, a to i v případě naplnění výrobní kapacity, při negativním vývoji kurzu a zvýšení cenové hladiny vstupních materiálů.*

- ***Ceny jsou uvedeny bez DPH.***

Termín expedice a dodání

- Termín expedice: červen 2025
- Termín dodání: dle expedice ze závodu

Dodací termín platí za těchto podmínek

Dodací adresa

- Zlín

Stavební výpočty

Statický výpočet **bez**



Tepelný výpočet**bez****Záruční doba***Záruční doba: 2 roky***Platební podmínky***DLE DOMLUVY***Standardní platební podmínky:**

1. 50% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
50% splatných 14 dní před expedicí
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
30% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
70% splatných 14 dní před expedicí
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
100% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
100% splatných 14 dní před expedicí
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
2. 50% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní po podpisu smlouvy
50% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní před expedicí
Montáž splatná 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
70% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní po podpisu smlouvy
30% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní před expedicí
Montáž je splatná 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 14 dní po podpisu smlouvy včetně montáže
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 14 dní před expedicí včetně montáže
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. 50% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
50% splatných 14 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
30% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
70% splatných 14 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
70% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
30% splatných 14 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
4. 50% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní před expedicí
50% z ceny díla a montáž splatných 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
70% z ceny díla bez montáže splatných 14 dní před expedicí
30% z ceny díla a montáž splatná 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 14 dní po podpisu smlouvy
Montáž je splatná 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 14 dní před expedicí
Montáž je splatná 14 dní po předání stavby
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
5. 100% splatných 14 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 14 dní po předání díla
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 21 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
100% splatných 30 dní po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

6. 50% do 30 dnů po expedici
50% do 60 dnů po expedici
K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
Sconto 2% při platbě do 14 dní po odeslání finální faktury.
Pozdržení platby není akceptováno.

Při dodání zboží bez montáže může být fakturace rozdělena na více částí dle jednotlivých vykládek.

Pokud dojde k prodlevě platby o více jak 7 dní, vyhrazuje si dodavatel:

- a) pozdržet výrobu po dobu než bude platba provedena
- b) pozdržet expedici po dobu než bude platba provedena
- c) pozdržet montáž po dobu než bude platba provedena

Dojde-li k dodatečným vícenákladům spojeným s nedodržením smluvených podmínek ze strany kupujícího/objednatele, budou tyto vícenáklady přefakturovány na kupujícího/objednatele.

Expedice i montáž závisí mj. na aktuálních podmínkách spojených s nařízením vlády.

Poznámka:

- **Materiály použité na výrobu kontejnerů jsou certifikovány. V případě zájmu možno doložit.**

Bezhalogenové elektrické kabely budou nabídnuty na základě písemného požadavku, v opačném případě tyto v nabídce nejsou obsaženy.

Upozornění: Prosíme o pečlivou kontrolu nabídnutého provedení!

Z důvodů nebezpečí poškození během přepravy anebo překročení přepravních rozměrů nemusí být některé komponenty ve výrobním závodě namontovány (např. klimatizace, přístřešek, mříže, venkovní pulty, vnější schody, ...), budou volně loženy v kontejneru. Jejich montáž si zajistí uživatel až po usazení výrobku na připravené základy, pokud není součástí nabídky a montáže Moravia Containers, a.s.

Vezměte prosím na vědomí také informace týkající se správného větrání základů:

Odvětrání - mezi spodní stranou kontejnerů a zemí je třeba dodržet minimální vzdálenost 150-300 mm a vytvořit tak odvětrávaný prostor. Tím se zabrání pronikání vodních par do kontejnerů a možnosti jejich následné kondenzace v nich. Aby docházelo ke správné výměně vzduchu, nesmí se mezera 150-300 mm po obvodu kontejnerů uzavřít. Aby se ovšem zamezilo vnikání zvířat pod kontejnery, je možné mezeru opatřit děrovaným plechem nebo kovovou sítí. Minimální mezera 150-300 mm se určuje podle způsobu uložení a velikosti stavby.

Musí být zabezpečeno správné odvádění dešťové vody ze střechy kontejnerů a vyspádování okolního terénu tak, aby nedocházelo k zatékání vody pod kontejnery. Voda, která by se hromadila pod kontejnery, by zvyšovala riziko kondenzace vodních par ve vnitřních prostorech kontejnerů. Stejně tak integrované svody uprostřed sestavy musí být napojeny tak, aby byla voda odvedena mimo sestavu.

Kontejnery musí být přes zimu vytápěny na teplotu min. 10°. V opačném případě může dojít k tvorbě kondenzátu nebo mohou být vlivem mrazu poškozeny zařizovací předměty, např. baterie, vedení apod. V takovém případě nenese Moravia Containers, a.s. za případné škody žádnou zodpovědnost.

Před dodáním jsou okna, dveře a žaluzie seřizeny a jejich funkčnost zkontrolována. Konečné seřízení však musí být provedeno na místě.

Podpisem nabídky vyjadřujete souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami používání a údržby kontejnerů od společnosti Moravia Containers, a.s.

Termín montáže

Montáž proběhne od **XX.XX.XXXX** a předpokládaný termín ukončení je **XX.XX.XXXX**

Do termínu montáže je počítána i práce v sobotu. Nebude-li ze strany zákazníka práce v sobotu umožněna, musí být včas oznámeno kontaktní osobě Moravia Containers, a.s.

Přesný termín montáže bude sdělen e-mailovou formou s ohledem na Covid-19-situaci.

Aby byla dodržena délka trvání montáže, musí být montážnímu týmu umožněno pracovat bez přerušení. O přítomnosti jakýchkoliv jiných pracovních sil musí být Moravia Containers, a.s. informován a toto ze strany Moravia Containers, a.s. odsouhlaseno.

Dojde-li v průběhu montáže k jakýmkoli změnám, které ovlivňují plynulost montáže, jsou zhotovitel i objednatel povinni informovat o této skutečnosti svého smluvního partnera.

Termín a přesný čas předání stavby bude sdělen ze strany Moravia Containers, a.s. v průběhu montáže. Pokud k oznámenému termínu nikdo nepřijde, dojde k fikci dokonalého převzetí.

V době předání musí být dílo ze strany odběratele napojeno na proud a vodu.

V případě, že Moravia Containers, a.s. nesplní svou povinnost dodat výrobky zákazníkovi z důvodu překážek, které vznikly nezávisle na vůli společnosti Moravia Containers, a.s. a nebyly jí způsobeny, dodací lhůta výrobků se odpovídajícím způsobem o dobu existence překážek prodlouží.

Technická připravenost ze strany zákazníka:

- stavební povolení (je-li třeba)
- inženýrské sítě (přípoj odpadů, elektřiny, vody)
- uzemnění kontejnerů (zemní práce a připojení kontejnerů)
- základy musí být připraveny před zahájením montáže. Nebudou-li základy řádně nachystány, budou objednateli vyfakturovány vícenáklady za prodloužení
- jeřáb pro vykládku a montáž
- přístavení kontejneru na odpad a likvidace odpadu po celou dobu montáže
- stavební proud 400V, 230V v okruhu max. 50 m
- připojení objektu na inženýrské sítě a připojení uzemnění není součástí povinností zhotovitele ke zhotovení díla. Toto je v kompetenci objednatele.
- sociální zařízení pro montéry
- možnost pro parkování montážních vozidel v okolí montáže (na vyžádání vjezd na místo montáže)
- svedení dešťové vody a vody z podlahových výpusť pod kontejnerovou sestavu do připraveného kanalizačního systému
- v případě potřeby musí být ze strany stavby zajištěno lešení či plošina
- **montáž se řídí dle platných VOP společností Moravia Containers, a.s.**

Datum:

Kupující:

Datum:

Prodávající: