



CHYTRE NABIJENI.cz

HARMONOGRAM PRACÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Aktualizace 22.8.2025



GREP
ENERGIE

Harmonogram prací – Lokalita **Plzeň**

Zhotovitel předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací v lokalitě Plzeň (Slovanská alej 2179/20, Plzeň 2 Slovany):

I. FÁZE PŘÍPRAVNÁ

Úkon	Předpokládaný termín
Převzetí a zabezpečení pracovišť	27.8.2025
Školení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP)	27.8.2025
Příprava stavebních a výkopových prací	27.8.2025
Příprava elektroinstalačních prací a materiálu	27.8.2025

II. FÁZE REALIZAČNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Stavební a výkopové práce	28.8.2025
Elektroinstalační práce	28.8.2025
Osazení dobíjecích stanic	28.8.2025

III. FÁZE UVEDENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Oživení dobíjecích stanic	29.8.2025
Kontrola správnosti zapojení a provozuschopnosti	29.8.2025
Zpracování výchozích revizí elektroinstalací	1.9.2025 – 19.9.2025

IV. FÁZE UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Úkon	Předpokládaný termín
Zaškolení obsluhy	1.9.2025 – 19.9.2025
Zpracování a kompletace projektové dokumentace	1.9.2025 – 19.9.2025
Předání díla	22.9.2025

Harmonogram prací – Lokalita **Olomouc**

Zhotovitel předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací v lokalitě Olomouc (Šlechtitelů 773/23, Olomouc):

I. FÁZE PŘÍPRAVNÁ

Úkon	Předpokládaný termín
Převzetí a zabezpečení pracovišť	28.8.2025
Školení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP)	28.8.2025
Příprava stavebních a výkopových prací	28.8.2025
Příprava elektroinstalačních prací a materiálu	28.8.2025

II. FÁZE REALIZAČNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Stavební a výkopové práce	29.8.2025
Elektroinstalační práce	29.8.2025
Osazení dobíjecích stanic	29.8.2025

III. FÁZE UVEDENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Oživení dobíjecích stanic	29.8.2025
Kontrola správnosti zapojení a provozuschopnosti	29.8.2025
Zpracování výchozích revizí elektroinstalací	1.9.2025 – 19.9.2025

IV. FÁZE UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Úkon	Předpokládaný termín
Zaškolení obsluhy	1.9.2025 – 19.9.2025
Zpracování a kompletace projektové dokumentace	1.9.2025 – 19.9.2025
Předání díla	22.9.2025

Harmonogram prací – Lokalita **Havlíčkův Brod**

Zhotovitel předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací v lokalitě Havlíčkův Brod (Konečná 1930, Havlíčkův Brod):

I. FÁZE PŘÍPRAVNÁ

Úkon	Předpokládaný termín
Převzetí a zabezpečení pracovišť	10.9.2025
Školení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP)	10.9.2025
Příprava stavebních a výkopových prací	10.9.2025
Příprava elektroinstalačních prací a materiálu	10.9.2025

II. FÁZE REALIZAČNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Stavební a výkopové práce	11.9.2025
Elektroinstalační práce	11.9.2025
Osazení dobíjecích stanic	11.9.2025

III. FÁZE UVEDENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Oživení dobíjecích stanic	11.9.2025
Kontrola správnosti zapojení a provozuschopnosti	11.9.2025
Zpracování výchozích revizí elektroinstalací	12.9.2025 – 19.9.2025

IV. FÁZE UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Úkon	Předpokládaný termín
Zaškolení obsluhy	12.9.2025 – 19.9.2025
Zpracování a kompletace projektové dokumentace	12.9.2025 – 19.9.2025
Předání díla	22.9.2025

Harmonogram prací – Lokalita **Opava**

Zhotovitel předkládá následující harmonogram realizace instalačních a revizních prací v lokalitě Opava (Jaselská 552/16, Opava):

I. FÁZE PŘÍPRAVNÁ

Úkon	Předpokládaný termín
Převzetí a zabezpečení pracovišť	17.9.2025
Školení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP)	17.9.2025
Příprava stavebních a výkopových prací	17.9.2025
Příprava elektroinstalačních prací a materiálu	17.9.2025

II. FÁZE REALIZAČNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Stavební a výkopové práce	18.9.2025
Elektroinstalační práce	18.9.2025
Osazení dobíjecích stanic	18.9.2025

III. FÁZE UVEDENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ

Úkon	Předpokládaný termín
Oživení dobíjecích stanic	19.9.2025
Kontrola správnosti zapojení a provozuschopnosti	19.9.2025
Zpracování výchozích revizí elektroinstalací	19.9.2025

IV. FÁZE UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Úkon	Předpokládaný termín
Zaškolení obsluhy	19.9.2025
Zpracování a kompletace projektové dokumentace	19.9.2025
Předání díla	22.9.2025



Partner pro efektivní elektromobilitu



WALLBOXY a komerční
NABÍJECÍ STANICE pro elektromobily

www.chytre-nabijeni.cz

