

Harmonogram postupu prací po týdnech
rok 2025

Stavba:,, Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20 (VÜ7, VÜ8) "
Část: ESi (silnoprout)

	Činnost	20.2.	3.3.-9.3	10.3.-16.3.	17.3.-23.3.	24.3.-30.3.	31.3.-6.4.	7.4.-13.4.	14.4.-20.4.	21.4.-27.4.	28.4.-4.5.	5.5.-11.5.	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8.-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.	15.9.-21.9.	22.9.-23.9.
1	Převzetí staveniště																															
2	Objednání materiálu																															
3	Demontážní práce (kabely, vybavení elektro, rozvaděče, proviz rozvaděč ...)																															
4	Dodávka (vč. výr.dok) a montáž rozvaděče RV4, mont. držáků kol. vybav., uzemnění, propojení																*)															
5	Mont. houkaček,osvětlení LED, ovl. osv. a VZT, zás. 1f, 3f																															
6	Výroba a mont. provizorní rozv. pro napoj. a ovl. VZT																															
7	Protipožární kouřotěsné ucpávky EI60, EI90																															
8	Pokládky a zapojení kabelů, doplnění kab. roštů																															
9	Malířské úpravy v rozvodně včetně nátěru podlahy, stavební úpravy																															
10	Značení, štítky, popisy																															
11	Individuelní zkoušky																															
12	Komplexní zkoušky																															
13	Měření osvětlení, ukustické, VZT																															
14	Zhotovení VRZ																															
15	Dokumentace skutečného provedení																															
16	Úklid a likvidace demontovaného materiálu																															
17	Předání a převzetí díla																															

Část: MaR

	Činnost	20.2.	3.3.-9.3	10.3.-16.3.	17.3.-23.3.	24.3.-30.3.	31.3.-6.4.	7.4.-13.4.	14.4.-20.4.	21.4.-27.4.	28.4.-4.5.	5.5.-11.5.	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-29.7.	4.8.-10.8.	11.8.-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.	15.9.-21.9.	22.9.-23.9.
1	Převzetí staveniště																															
2	Objednání materiálu																															
3	Demont. stávaj. kabelů, rozv. RM4, čidla plyn, teplota, hlad. . ovl.																															
4	Dodávka (vč. výr.dok.) nového. rozv. RM4 a montáže kabelů, držáků, čidel...																*)															
5	Štítky, popisy, značení																															
6	Protipožární kouřotěsné ucpávky - protokoly																															
7	Individuelní zkoušky																															
8	VRZ a měřicí protokoly vybavení MaR																															
9	Komplexní zkoušky																															
10	Dokumentace skutečného provedení tisk, CD																															
11	Úklid a likvidace demontovaného materiálu																															
12	Předání a převzetí díla																															

Elektrizace Praha spol. s r.o.
V Praze dne 22.7.2025

*)9.6. odpojení RV, přechod na prov. Rozv.
9.6.-6.7. - výmalba rozvodny, nátěr podlahy
18.6. - 24.6. usazení a zapojování SIL rozvaděče
24.6. - přepojení zpět z prov. rozvaděče na RV4
Info PVK a Ppas, termín po dohodě

*)9.6. odpojení rozvaděče
9.6.-6.7. - výmalba rozvodny, nátěr podlahy
18.6. - usazení rozvaděče
do 13.7. - zapojování, 1. ind. zkoušky
do 10.8. - následné ind. zkoušky