

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Demolice objektů v obvodu OR Plzeň - DYNIN

měsíce v roce 2025	ŘÍJEN																																
dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Předání staveniště			→																														
Odpojení inženýrských sítí			→	→	→																												
Vyklízení budovy (demontáž oken, dveří)					→	→																											
Rozebírání střechy						→	→	→																									
Samostatná demolice budovy							→	→	→	→																							
Třídění materiálu, nakládání materiálu, odvoz materiálu					→	→	→	→	→																								
Terenní úpravy										→	→																						

Předpokládaný termín zahájení: 3.10.2025

Předpokládaný termín předání: 12.10.2025

Termíny jsou pouze orientační.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Demolice objektů v obvodu OR Plzeň - VIMPERK

měsíce v roce 2025	ŘÍJEN																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
dny																																	
Předání staveniště													→																				
Odpojení inženýrských sítí													→	→																			
Vyklízení budovy (demontáž oken, dveří)													→	→																			
Rezebírání střechy															→	→																	
Samostatná demolice budovy																→	→	→															
Třídění materiálu, nakládání materiálu, odvoz materiálu															→	→	→																
Terenní úpravy																				→	→												

Předpokládaný termín zahájení: 13.10.2025

Předpokládaný termín předání: 22.10.2025

Termíny jsou pouze orientační.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Demolice objektů v obvodu OR Plzeň - TREMOSNA

měsíce v roce 2025	ŘÍJEN																																
dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Předání staveniště																								→									
Odpojení inženýrských sítí																								→	→								
Vyklízení budovy (demontáž oken, dveří)																									→	→	→						
Rezebírání střechy																										→	→	→					
Samostatná demolice budovy																										→	→	→	→				
Třídění materiálu, nakládání materiálu, odvoz materiálu																										→	→	→	→				
Terenní úpravy																																	→

Předpokládaný termín zahájení: 23.10.2025

Předpokládaný termín předání: 29.10.2025

Termíny jsou pouze orientační.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Demolice objektů v obvodu OR Plzeň - PLASY

měsíce v roce 2025	LISTOPAD																														
dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Předání staveniště	→																														
Odpojení inženýrských sítí		→	→																												
Vyklizení budovy (demontáž oken, dveří)				→	→																										
Rozebírání střechy						→	→																								
Samostatná demolice budovy								→	→	→																					
Třídění materiálu, nakládání materiálu, odvoz materiálu										→	→	→	→																		
Terenní úpravy																→	→														

Předpokládaný termín zahájení: 1.11.2025

Předpokládaný termín předání: 15.11.2025

Termíny jsou pouze orientační.