

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022												2023		2024		2025		2026		
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2					
1			Rekonstrukce stropní desky Florenc metro C	1664 dny	01.03. 22	19.09. 26	Rekonstrukce stropní desky Florenc metro C																				1664 dny
2			Projektové práce a autorský dozor	1643 dny	01.03. 22	29.08. 26	Projektové práce a autorský dozor																				1643 dny
3			Stavební dozor investora	1643 dny	01.03. 22	29.08. 26	Stavební dozor investora																				1643 dny
4			Dopravní omezení metra linka C	1374 dny	21.05. 22	22.02. 26	Dopravní omezení metra linka C																				1374 dny
5	✓		1.ETAPA	520 dny	21.05. 22	22.10. 23	1.ETAPA																				520 dny
6	✓		1.fáze	23 dny	21.05. 22	12.06. 22	1.fáze																				23 dny
7	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	21.05. 22	22.05. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů																				2 dny
8	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	04.06. 22	05.06. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů																				2 dny
9	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.05. 22	29.05. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.																				2 dny
10	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.06. 22	12.06. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.																				2 dny
11	✓		2.fáze	23 dny	06.08. 22	28.08. 22	2.fáze																				23 dny
12	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	06.08. 22	07.08. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů																				2 dny
13	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	20.08. 22	21.08. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů																				2 dny
14	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	13.08. 22	14.08. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.																				2 dny
15	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.08. 22	28.08. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.																				2 dny
16	✓		3.fáze	36 dny	31.10. 22	05.12. 22	3.fáze																				36 dny
17	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	31.10. 22	01.11. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů																				2 dny
18	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	27.11. 22	28.11. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů																				2 dny
19	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.11. 22	21.11. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.																				2 dny
20	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.12. 22	05.12. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.																				2 dny
21	✓		4.fáze	30 dny	18.02. 23	19.03. 23	4.fáze																				30 dny
22	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	18.02. 23	19.02. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů																				2 dny
23	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	11.03. 23	12.03. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů																				2 dny
24	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.03. 23	05.03. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.																				2 dny
25	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	18.03. 23	19.03. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.																				2 dny
26	✓		5.fáze	29 dny	30.04. 23	28.05. 23	5.fáze																				29 dny
27	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	30.04. 23	01.05. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů																				2 dny
28	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	27.05. 23	28.05. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů																				2 dny
29	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.05. 23	21.05. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.																				2 dny

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh
	Mílník		Neaktivní mílník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější mílník		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022											
							p1	p2	2023		2024		2025		2026			
30	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.05. 23	28.05. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 27.05. 2 dny											
31	✓		6.fáze	37 dny	15.07. 23	20.08. 23	6.fáze 15.07. 37 dny											
32	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	15.07. 23	16.07. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 15.07. 2 dny											
33	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	05.08. 23	06.08. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 05.08. 2 dny											
34	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr. Term.	2 dny	29.07. 23	30.07. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr. Term. 29.07. 2 dny											
35	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr. term.	2 dny	19.08. 23	20.08. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr. term. 19.08. 2 dny											
36	✓		7.fáze	30 dny	23.09. 23	22.10. 23	7.fáze 23.09. 30 dny											
37	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	23.09. 23	24.09. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 23.09. 2 dny											
38	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	07.10. 23	08.10. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 07.10. 2 dny											
39	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.10. 23	08.10. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 07.10. 2 dny											
40	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr term.	2 dny	21.10. 23	22.10. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr term. 21.10. 2 dny											
41	✓		2a.ETAPA	149 dny	12.11. 22	09.04. 23	2a.ETAPA 12.11. 149 dny											
42	✓		1.fáze	79 dny	12.11. 22	29.01. 23	1.fáze 12.11. 79 dny											
43	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	12.11. 22	13.11. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 12.11. 2 dny											
44	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	22.11. 22	23.11. 22	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 22.11. 2 dny											
45	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	15.11. 22	16.11. 22	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 15.11. 2 dny											
46	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.01. 23	29.01. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 28.01. 2 dny											
47	✓		2.fáze	37 dny	04.03. 23	09.04. 23	2.fáze 04.03. 37 dny											
48	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	08.04. 23	09.04. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 08.04. 2 dny											
49	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	11.03. 23	12.03. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 11.03. 2 dny											
50	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.03. 23	05.03. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 04.03. 2 dny											
51	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	18.03. 23	19.03. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 18.03. 2 dny											
52	✓		2b.ETAPA	275 dny	15.07. 23	14.04. 24	2b.ETAPA 15.07. 275 dny											
53	✓		1.fáze	37 dny	15.07. 23	20.08. 23	1.fáze 15.07. 37 dny											
54	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	15.07. 23	16.07. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 15.07. 2 dny											
55	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	05.08. 23	06.08. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 05.08. 2 dny											
56	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	29.07. 23	30.07. 23	Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 29.07. 2 dny											
57	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	19.08. 23	20.08. 23	Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 19.08. 2 dny											
58	✓		2.fáze	30 dny	23.09. 23	22.10. 23	2.fáze 23.09. 30 dny											

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
59	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	23.09. 23	24.09. 23										
60	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	07.10. 23	08.10. 23										
61	✓		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.10. 23	08.10. 23										
62	✓		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	21.10. 23	22.10. 23										
63	✓		2c.ETAPA	51 dny	24.02. 24	14.04. 24										
64	✓		c1 - Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	24.02. 24	25.02. 24										
65	✓		c1 - Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	09.03. 24	10.03. 24										
66	✓		c2 - Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	09.03. 24	10.03. 24										
67	✓		c2 - Náhradní termín demotáže stropní desky	1 den	23.03. 24	23.03. 24										
68	✓		c3 - Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	29.03. 24	30.03. 24										
69	✓		c3 - Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	13.04. 24	14.04. 24										
70	✓		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky	2 dny	13.04. 24	14.04. 24										
71	✓		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín	2 dny	06.04. 24	07.04. 24										
72			3a.ETAPA	241 dny	16.11. 24	14.07. 25										
73			1.fáze	164 dny	16.11. 24	28.04. 25										
74			Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky - prováděno v nočních výlukách metra	132 dny	16.11. 24	27.03. 25										
75			Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - prováděno v nočních výlukách metra	27 dny	02.04. 25	28.04. 25										
76			2.fáze	44 dny	01.06. 25	14.07. 25										
77			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	1 den	01.06. 25	01.06. 25										
78			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - prováděno v nočních výlukách metra	3 dny	28.06. 25	30.06. 25										
79			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.06. 25	29.06. 25										
80			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	13.07. 25	14.07. 25										
81			3b.ETAPA	72 dny	25.07. 25	04.10. 25										
82			1.fáze	31 dny	25.07. 25	24.08. 25										
83			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	25.07. 25	26.07. 25										
84			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	09.08. 25	10.08. 25										
85			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	09.08. 25	10.08. 25										
86			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	23.08. 25	24.08. 25										
87			2.fáze	28 dny	07.09. 25	04.10. 25										

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026		
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2			
88			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	1 den	07.09. 25	07.09. 25										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 07.09. 1 den	
89			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	1 den	20.09. 25	20.09. 25										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 20.09. 1 den	
90			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.09. 25	21.09. 25										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 20.09. 2 dny	
91			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	03.10. 25	04.10. 25										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 03.10. 2 dny	
92			3c.ETAPA	121 dny	25.10. 25	22.02. 26										3c.ETAPA 25.10. 121 dny	
93			1.fáze	30 dny	25.10. 25	23.11. 25										1.fáze 25.10. 30 dny	
94			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	25.10. 25	25.10. 25										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 25.10. 2 dny	
95			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	08.11. 25	09.11. 25										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 08.11. 2 dny	
96			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	08.11. 25	09.11. 25										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 08.11. 2 dny	
97			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	22.11. 25	23.11. 25										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 22.11. 2 dny	
98			2.fáze	30 dny	24.01. 26	22.02. 26										2.fáze 24.01. 30 dny	
99			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	24.01. 26	25.01. 26										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 24.01. 2 dny	
100			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	07.02. 26	08.02. 26										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 07.02. 2 dny	
101			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.02. 26	08.02. 26										Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 07.02. 2 dny	
102			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	21.02. 26	22.02. 26										Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 21.02. 2 dny	
103			Rekonstrukce desky Florenc - C	1649 dny	01.03. 22	04.09. 26	Rekonstrukce desky Florenc - C										1649 dny
104			Rekostrukce str. desky sloučená etapa 1 a 2	1067 dny	01.03. 22	30.01. 25	Rekostrukce str. desky sloučená etapa 1 a 2										1067 dny
105			1.ETAPA	627 dny	01.03. 22	17.11. 23	1.ETAPA										627 dny
106	✓	SO-01	Příprava území	15 dny	01.03. 22	15.03. 22	Příprava území 1.03. 15 dny										
107	✓	SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	7 dny	01.03. 22	07.03. 22	ZS, vjezdy na staveniště 1.03. 7 dny										
108	✓	SO-07	Staveništní přípojka NN kV - TS 2848	6 dny	01.03. 22	06.03. 22	Přípojka NN kV - TS 2848 1.03. 6 dny										
109	✓		přeložka kanalizace	21 dny	01.03. 22	21.03. 22	Přeložka kanalizace 1.03. 21 dny										
110	✓	SO-08	Ochrana inženýrských sítí	4 dny	16.03. 22	19.03. 22	Ochrana inženýrských sítí 16.03. 4 dny										
111	✓	SO-01	Demolice	8 dny	20.03. 22	27.03. 22	Demolice 20.03. 8 dny										
112	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 1.fáze	91 dny	28.03. 22	26.06. 22	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 1.fáze 28.03. 91 dny										
130	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 2.fáze	69 dny	07.07. 22	13.09. 22	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 2.fáze 07.07. 69 dny										
147	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze	79 dny	05.10. 22	22.12. 22	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze 05.10. 79 dny										
164	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze	103 dny	23.12. 22	04.04. 23	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze 23.12. 103 dny										
181	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze	63 dny	12.04. 23	13.06. 23	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze 12.04. 63 dny										

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	2023	2024	2025	2026
198	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 6.fáze	84 dny	14.06. 23	05.09. 23		p1	p2		
215	✓	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 7.fáze	63 dny	06.09. 23	07.11. 23			p1	p2	
232	✓	SO-92	SO-92 Sadové úpravy	10 dny	08.11. 23	17.11. 23				p1	p2
233			2.ETAPA	975 dny	01.06. 22	30.01. 25					
234	✓		2a.ETAPA	345 dny	01.06. 22	11.05. 23					
295	✓		2b.ETAPA	217 dny	10.05. 23	12.12. 23					
346			2c.ETAPA	415 dny	13.12. 23	30.01. 25					
395			3.ETAPA	704 dny	01.10. 24	04.09. 26					
396			3a.ETAPA	575 dny	01.10. 24	28.04. 26					
397		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce. č.4, č.5, č.7	30 dny	04.02. 25	05.03. 25					
398		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	10 dny	01.10. 24	10.10. 24					
399		SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	11.10. 24	15.10. 24					
400		SO-10	Demolice včetně 3b a 3c	10 dny	16.10. 24	25.10. 24					
401		SO-31	Provizorní SSZ 8.237	10 dny	06.03. 25	15.03. 25					
402		SO-61/20	Provizorní přeložka vodovodu DN200	40 dny	06.03. 25	14.04. 25					
403		SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	4 dny	06.03. 25	09.03. 25					
404		SO-69/20	Provizorní přeložka STL plynovodu PE 315	15 dny	06.03. 25	20.03. 25					
405		SO-72/01	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	06.03. 25	13.03. 25					
406		SO-72/02	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	06.03. 25	13.03. 25					
407		SO-74/04	Provizorní propojení VO	4 dny	06.03. 25	09.03. 25					
408		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3a. etapa - 1.fáze	327 dny	26.10. 24	17.09. 25					
409			Stavební jáma	5 dny	26.10. 24	30.10. 24					
410			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	12 dny	31.10. 24	11.11. 24					
411			Příprava + podepření pro demolici průvlaku A	15 dny	12.11. 24	26.11. 24					
412			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. ochranné příhradové.Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky	5 dny	27.11. 24	01.12. 24					
413			Likvidace asbestových chrániček a NO	40 dny	28.03. 25	06.05. 25					
414			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	02.12. 24	02.12. 24					
415			Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky - prováděno během nočních výluk	132 dny	16.11. 24	27.03. 25					
416			Stavební proluka	5 dny	28.03. 25	01.04. 25					



Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2		
417			Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop - prováděno během nočních výluk	27 dny	02.04. 25	28.04. 25										
418			Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	20 dny	29.04. 25	18.05. 25										
419			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	19.05. 25	19.05. 25										
420			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	95 dny	20.05. 25	22.08. 25										
421			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	23.08. 25	23.08. 25										
422			Zásypy	25 dny	24.08. 25	17.09. 25										
423			Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 2.fáze	244 dny	06.02. 25	07.10. 25										
424			Stavební jáma	5 dny	06.02. 25	10.02. 25										
425			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč ochranné příhradové.Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky	8 dny	11.02. 25	18.02. 25										
426			Proříznutí spar + odtrhnutí str. desky	12 dny	19.02. 25	02.03. 25										
427			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.03. 25	03.03. 25										
428			Demontáž stropních panelů	1 den	01.06. 25	01.06. 25										
429			Stavební proluka	26 dny	02.06. 25	27.06. 25										
430			náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	28.06. 25	29.06. 25										
431			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	30.06. 25	30.06. 25										
432			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	4 dny	30.06. 25	03.07. 25										
433			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	04.07. 25	04.07. 25										
434			Uložení nových str. panelů - prováděno v noční výluce metra	3 dny	28.06. 25	30.06. 25										
435			Stavební proluka	12 dny	01.07. 25	12.07. 25										
436			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	13.07. 25	14.07. 25										
437			Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	8 dny	15.07. 25	22.07. 25										
438			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	23.07. 25	23.07. 25										
439			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	45 dny	01.07. 25	14.08. 25										
440			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	15.08. 25	15.08. 25										
441			Zásypy	20 dny	18.09. 25	07.10. 25										
442		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3a	280 dny	23.07. 25	28.04. 26										
443		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3a	280 dny	23.07. 25	28.04. 26										
444		SO-27	Úpravy kabelovodu CETIN	22 dny	24.08. 25	14.09. 25										
445		SO-28	Úpravy kabelovodu SILNO	20 dny	15.09. 25	04.10. 25										

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2		
446		SO-69/10	Definitivní přeložka STL plynovodu PE 315	30 dny	17.08. 25	15.09. 25										
447		SO-73/01	Definitivní přeložka kabelu 1 kV	15 dny	16.09. 25	30.09. 25										
448		SO-75/02	Obnova severní strany Křížkovy ulice	60 dny	01.10. 25	29.11. 25										
449		SO-92	Konstrukce pro definitivní vedení IS, ocelové chráničky pro CETIN a SILNO	20 dny	05.09. 25	24.09. 25										
450			3b.ETAPA	410 dny	01.07. 25	14.08. 26										
451		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	5 dny	01.07. 25	05.07. 25										
452		SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	06.07. 25	10.07. 25										
453		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	15 dny	06.07. 25	20.07. 25										
454		SO-62	Ochrana kanalizace DN300	5 dny	14.07. 25	18.07. 25										
455		SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	5 dny	14.07. 25	18.07. 25										
456		SO-74/05	Provizorní propojení VO	7 dny	18.07. 25	24.07. 25										
457		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 1.fáze	87 dny	13.07. 25	07.10. 25										
458			Stavební jáma	4 dny	13.07. 25	16.07. 25										
459			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky	3 dny	17.07. 25	19.07. 25										
460			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	5 dny	20.07. 25	24.07. 25										
461			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	25.07. 25	25.07. 25										
462			Demontáž stropních panelů	2 dny	26.07. 25	27.07. 25										
463			Stavební proluka	12 dny	28.07. 25	08.08. 25										
464			náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	09.08. 25	10.08. 25										
465			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	11.08. 25	11.08. 25										
466			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	12.08. 25	14.08. 25										
467			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	15.08. 25	15.08. 25										
468			Uložení nových str. panelů	2 dny	09.08. 25	10.08. 25										
469			Stavební proluka	12 dny	11.08. 25	22.08. 25										
470			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	23.08. 25	24.08. 25										
471			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	11.08. 25	11.08. 25										
472			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	25 dny	12.08. 25	05.09. 25										
473			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	06.09. 25	06.09. 25										
474			Zásypy	15 dny	23.09. 25	07.10. 25										

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu			
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník					

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2		
475		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 2.fáze	53 dny	27.08. 25	18.10. 25										Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 2.fáze 27.08. 53 dny
476			Stavební jáma	3 dny	27.08. 25	29.08. 25										Stavební jáma 27.08. 3 dny
477			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky	4 dny	30.08. 25	02.09. 25										Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky 30.08. 4 dny
478			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	3 dny	03.09. 25	05.09. 25										Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 03.09. 3 dny
479			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	06.09. 25	06.09. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.09. 1 den
480			Demontáž stropních panelů	1 den	07.09. 25	07.09. 25										Demontáž stropních panelů 07.09. 1 den
481			Stavební proluka	12 dny	08.09. 25	19.09. 25										Stavební proluka 08.09. 12 dny
482			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	20.09. 25	21.09. 25										Náhradní termín demotáže str. panelů 20.09. 2 dny
483			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	22.09. 25	22.09. 25										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 22.09. 1 den
484			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	23.09. 25	25.09. 25										Sanace uložených prahů, výměna ložisek 23.09. 3 dny
485			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	26.09. 25	26.09. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 26.09. 1 den
486			Uložení nových str. panelů	1 den	20.09. 25	20.09. 25										Uložení nových str. panelů 20.09. 1 den
487			Stavební proluka	12 dny	21.09. 25	02.10. 25										Stavební proluka 21.09. 12 dny
488			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	03.10. 25	04.10. 25										náhradní termín uložení str. panelů 03.10. 2 dny
489			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	05.10. 25	05.10. 25										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 05.10. 1 den
490			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	25 dny	21.09. 25	15.10. 25										Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce 21.09. 25 dny
491			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	3 dny	16.10. 25	18.10. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 16.10. 3 dny
492		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část větrací objekt	45 dny	21.09. 25	04.11. 25										Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část větrací objekt 21.09. 45 dny
493		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3b	300 dny	19.10. 25	14.08. 26										Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3b 19.10. 300 dny
494		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3b	95 dny	19.10. 25	21.01. 26										Obchodní vybavenost etapy 3b 19.10. 95 dny
495		SO-65/10	Obnova odvodnění TSK	10 dny	05.11. 25	14.11. 25										Obnova odvodnění TSK 05.11. 10 dny
496		SO-73/02	Definitivní přeložka kabelů 1 kV	15 dny	05.11. 25	19.11. 25										Definitivní přeložka kabelů 1 kV 05.11. 15 dny
497		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	20 dny	20.11. 25	09.12. 25										Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6 20.11. 20 dny
498			3c.ETAPA	334 dny	06.10. 25	04.09. 26										06.10. 334 dny 3c.ETAPA
499		SO-63	Provizorní přeložka vodovodu DN200 - po částech	15 dny	31.12. 25	14.01. 26										Provizorní přeložka vodovodu DN200 - po částech 31.12. 15 dny
500		SO-64	Zkrácení kanalizace VP 600/1100	5 dny	15.01. 26	19.01. 26										Zkrácení kanalizace VP 600/1100 15.01. 5 dny
501		SO-74/06	Provizorní propojení VO	7 dny	20.01. 26	26.01. 26										Provizorní propojení VO 20.01. 7 dny
502		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 1.fáze	100 dny	06.10. 25	13.01. 26										Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 1.fáze 06.10. 100 dny
503			Stavební jáma	3 dny	06.10. 25	08.10. 25										Stavební jáma 06.10. 3 dny

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2		
504			Stavební úpravy - výzvednutí vč.podstojkování a diagnostiky	8 dny	09.10. 25	16.10. 25										Stavební úpravy - výzvednutí vč.podstojkování a diagnostiky 09.10. 8 dny
505			Proříznutí spar + odtrhnutí panelu	7 dny	17.10. 25	23.10. 25										Proříznutí spar + odtrhnutí panelu 17.10. 7 dny
506			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	24.10. 25	24.10. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 24.10. 1 den
507			Demontáž stropních panelů	2 dny	25.10. 25	26.10. 25										Demontáž stropních panelů 25.10. 2 dny
508			Stavební proluka	12 dny	27.10. 25	07.11. 25										Stavební proluka 27.10. 12 dny
509			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	08.11. 25	09.11. 25										Náhradní termín demotáže str. panelů 08.11. 2 dny
510			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	10.11. 25	10.11. 25										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 10.11. 1 den
511			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	11.11. 25	13.11. 25										Sanace uložených prahů, výměna ložisek 11.11. 3 dny
512			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	14.11. 25	14.11. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 14.11. 1 den
513			Uložení nových str. panelů	2 dny	08.11. 25	09.11. 25										Uložení nových str. panelů 08.11. 2 dny
514			Stavební proluka	12 dny	10.11. 25	21.11. 25										Stavební proluka 10.11. 12 dny
515			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	22.11. 25	23.11. 25										náhradní termín uložení str. panelů 22.11. 2 dny
516			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	24.11. 25	24.11. 25										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 24.11. 1 den
517			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	40 dny	10.11. 25	19.12. 25										Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce 10.11. 40 dny
518			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	20.12. 25	20.12. 25										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 20.12. 1 den
519			Zásypy	25 dny	20.12. 25	13.01. 26										
520		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 2.fáze	220 dny	21.12. 25	28.07. 26										Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 2.fáze 21.12. 220 dny
521			Stavební jáma	5 dny	21.12. 25	25.12. 25										Stavební jáma 21.12. 5 dny
522			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč.podstojkování stropní kce, vč.diagnostiky	12 dny	26.12. 25	06.01. 26										Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč.podstojkování stropní kce, 26.12. 12 dny
523			Proříznutí spar + odtrhnutí panelu	16 dny	07.01. 26	22.01. 26										Proříznutí spar + odtrhnutí panelu 07.01. 16 dny
524			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	23.01. 26	23.01. 26										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 23.01. 1 den
525			Demontáž stropních panelů	2 dny	24.01. 26	25.01. 26										Demontáž stropních panelů 24.01. 2 dny
526			Stavební proluka	12 dny	26.01. 26	06.02. 26										Stavební proluka 26.01. 12 dny
527			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	13.06. 26	14.06. 26										Náhradní termín demotáže str. panelů 13.06. 2 dny
528			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	15.06. 26	15.06. 26										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 15.06. 1 den
529			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	16.06. 26	18.06. 26										Sanace uložených prahů, výměna ložisek 16.06. 3 dny
530			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	19.06. 26	19.06. 26										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 19.06. 1 den
531			Uložení nových str. panelů	2 dny	07.02. 26	08.02. 26										Uložení nových str. panelů 07.02. 2 dny
532			Stavební proluka	12 dny	09.02. 26	20.02. 26										Stavební proluka 09.02. 12 dny

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022		2023		2024		2025		2026	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
533			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	27.06. 26	28.06. 26										náhradní termín uložení str. panelů 27.06. 2 dny
534			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	29.06. 26	29.06. 26										Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 29.06. 1 den
535			Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	7 dny	30.06. 26	06.07. 26										Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp 30.06. 7 dny
536			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	2 dny	07.07. 26	08.07. 26										Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 07.07. 2 dny
537			Zásypy	20 dny	09.07. 26	28.07. 26										
538		SO-07	Rušení staveništní přípojky - PRE	3 dny	01.08. 26	03.08. 26										Rušení staveništní přípojky - PRE 01.08. 3 dny
539		SO-06	Rušení staveništní přípojky - metro	3 dny	04.08. 26	06.08. 26										Rušení staveništní přípojky - metro 04.08. 3 dny
540		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3c	185 dny	27.01. 26	30.07. 26										Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3c 27.01. 185 dny
541		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3c	150 dny	27.01. 26	25.06. 26										Obchodní vybavenost etapy 3c 27.01. 150 dny
542		SO-29	Informační systém MHD	10 dny	03.08. 26	12.08. 26										Informační systém MHD 03.08. 10 dny
543		SO-24	Drobná architektura po etapě 3a, 3b, 3c	7 dny	31.07. 26	06.08. 26										Drobná architektura po etapě 3a, 3b, 3c 31.07. 7 dny
544		SO-33	Definitivní SSZ 8.237	8 dny	09.07. 26	16.07. 26										Definitivní SSZ 8.237 09.07. 8 dny
545		SO-34	Definitivní KK - severní část	10 dny	09.07. 26	18.07. 26										Definitivní KK - severní část 09.07. 10 dny
546		SO-42	Definitivní obnova povrchů po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	18 dny	11.08. 26	28.08. 26										Definitivní obnova povrchů po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c 11.08. 18 dny
547		SO-43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	16 dny	11.08. 26	26.08. 26										Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c 11.08. 16 dny
548		SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN200	30 dny	09.07. 26	07.08. 26										Definitivní přeložka vodovodu DN200 09.07. 30 dny
549		SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN 200	30 dny	09.07. 26	07.08. 26										Definitivní přeložka vodovodu DN 200 09.07. 30 dny
550		SO-64	Zkrácení kanalizace VP600/1100	7 dny	23.07. 26	29.07. 26										Zkrácení kanalizace VP600/1100 23.07. 7 dny
551		SO-65	Obnova odvodnění povrchů TSK a ČSAD	4 dny	04.08. 26	07.08. 26										Obnova odvodnění povrchů TSK a ČSAD 04.08. 4 dny
552		SO-74/03	Rušení provizorního osvětlení	6 dny	19.07. 26	24.07. 26										Rušení provizorního osvětlení 19.07. 6 dny
553		SO-75/03	Obnova osvětlení ulice Ke Štvanici	10 dny	22.07. 26	31.07. 26										Obnova osvětlení ulice Ke Štvanici 22.07. 10 dny
554		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	3 dny	08.08. 26	10.08. 26										Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS 08.08. 3 dny
555		SO-91	Sadové úpravy	10 dny	26.08. 26	04.09. 26										Sadové úpravy 26.08. 10 dny
556			Provozní soubory	1663 dny	01.03. 22	18.09. 26										Provozní soubory 01.03. 1663 dny
577			Ukončení stavby - Deska Florenc	1 den	19.09. 26	19.09. 26										Ukončení stavby - Deska Florenc 19.09. 1 den

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			