

## „Písek – ČOV Trafostanice II“

### Harmonogram prací:

- a) Zahájení stavby, proškolení pracovníků, příprava staveniště, vytýčení sítí a trasy vedení - 1 pracovní den
- b) Výkopové práce, pokládka uzemnění, postavení a zabetonování nového sloupu trafostanice - 2 pracovní dny.
- c) Pokládka nového kabelového vedení, kompletace trafostanice, ukončení a přepojení kabelů, zahrnutí trasy výkopu, hutnění, geodetické zaměření - 1 pracovní den.
- d) Teréní úpravy, vypracování zprávy o výchozí revizi.

**pozn. Stavbu je nutné provádět současně se stavbou E.ONu – přípojky VN a koordinovat s úpravou rozvodny a přemístěním měření.**

Datum: \_\_\_\_\_

**Ing. Vladimír Vlček**  
jednatel společnosti