

Bod	Název oddílu	Pododdíl	září 2017				říjen 2017				listopad 2017				prosinec 2017			
1.	Bourací práce, demontáže	Prostup pro VZT, prostupy																
2.	Bourací práce, demontáže	Demontáž fasádních kazet																
3.	Arch.staveb.část	Stavební úpravy v budově																
4.	Arch.staveb.část	Stavební úpravy vně budovy																
5.	Arch.staveb.část	Začištění otvoru pro VZT																
	Arch.staveb.část	Zpětná montáž fasádních kazet																
6.	Zásobník sorbentu	Objednávky, instalace, kompletace																
7.	Provozní zásobník sorbentu	Instalace, kompletace																
8.	Technologie dopravy sorbentu	Objednávky, instalace dopravníků																
9.	Technologie dopravy sorbentu	Zkušební provoz, testy																
8.	Silnoproud, MaR	Hrubé rozvody																
9.	Silnoproud, MaR	Kompletace																
10.	Příprava na legalizaci díla																	

Uzlové body / milníky

1.	Zahájení stavební prací	01.09.2017
2.	Zahájení funkčních a komplexních zkoušek díla	16.12.2017
3.	Dokončení prací, předání díla objednateli k užívání	31.12.2017

Poznámka GP: Nastavení harmonogramu ovlivňuje výběrové řízení a podpis SoD. Minimální lhůta výstavby je dle GP 10 týdnů.