

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

text10		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení														
						VI	Čtvrť. 3, 2025 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2025 X	XI		XII	Čtvrť. 1, 2026 I	II	III	Čtvrť. 2, 2026 IV	V	VI
1																			
2	23078MC	Z3 - Výstavba laboratorního pavilonu – modulární výstavba	389 dny	03.06. 25	26.06. 26														
3		Převzetí staveniště	0 dny	03.06. 25	03.06. 25														
4		Zahájení prací	0 dny	10.06. 25	10.06. 25														
160	VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	389 dny	03.06. 25	26.06. 26														
161		Zřízení staveniště	17 dny	03.06. 25	19.06. 25														
165		Výrobní a dílenská dokumentace	314 dny	17.07. 25	26.05. 26	314 dny													
166		DSPS	89 dny	30.03. 26	26.06. 26														
162		Zprovoznění, zaregulování, zkoušky	71 dny	17.04. 26	26.06. 26														
164		Odstraňování vad a nedodělků	40 dny	18.05. 26	26.06. 26														
167		Inženýrská činnost vedoucí ke kolaudaci-pouze podání žádosti	24 dny	03.06. 26	26.06. 26														
163		Zaškolení obsluhy	10 dny	17.06. 26	26.06. 26														
5	23078MC	Stavební a montážní práce	382 dny	10.06. 25	26.06. 26														
6	D.1.1	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	382 dny	10.06. 25	26.06. 26														
37	D.1.1	D.1.1.a - Odstraňované objekty v ploše staveniště	33 dny	10.06. 25	12.07. 25														
38		Kácení	33 dny	10.06. 25	12.07. 25														
39		Kácení - bez ptáků	4 dny	10.06. 25	13.06. 25														
41		Povolení ornitologa - prohlídka na místě	0 dny	30.06. 25	30.06. 25														
42		Povolení ornitologa - vyhodnocení a protokol	3 dny	01.07. 25	03.07. 25														
40		Kácení - po ptácích, vč. mobilizace dodavatele	3 dny	10.07. 25	12.07. 25														
43		Bourání zdiva	5 dny	11.06. 25	15.06. 25														
47		Ostatní	12 dny	11.06. 25	22.06. 25														
44		Technologická přestávka do zaslepení plynu	4 dny	16.06. 25	19.06. 25														
45		Bourání zdiva dokončení, úpravy terénu pro bourání základů	14 dny	20.06. 25	03.07. 25														
46		Bourání základů	5 dny	03.07. 25	07.07. 25														
7	1	Zemní práce	289 dny	16.06. 25	31.03. 26														
8		Skrývka ornice	11 dny	16.06. 25	26.06. 25														
9		Skrývka ornice - část k potoku včetně pařezů v celé ploše	8 dny	16.06. 25	23.06. 25														
10		Skrývka ornice - část k areálu	3 dny	24.06. 25	26.06. 25														
11		Hloubení jam a rýh	28 dny	18.06. 25	15.07. 25														
15		Hloubení jam a rýh - k potoku, výkopy a zásypy pro nejnižší úroveň	10 dny	18.06. 25	27.06. 25														
16		Na úroveň pro geovrty	4 dny	18.06. 25	21.06. 25														
17		Na úroveň -4,900 = zákl. spára nejnižší části, složitější výkopy	6 dny	22.06. 25	27.06. 25														
19		Zajištění stavební jámy - piloty pro zápor	15 dny	21.06. 25	05.07. 25														
18		GP - vyřešení kolize zápor a kanalizace + ZL a dodatek	0 dny	23.06. 25	23.06. 25														
20		Zajištění stavební jámy - pažení do zápor	15 dny	26.06. 25	10.07. 25														
12		Hloubení jam a rýh - k areálu	18 dny	28.06. 25	15.07. 25														
13		Na úroveň pro geovrty, dokončení po odstavení plynu	8 dny	28.06. 25	05.07. 25														
14		Na úroveň -3,900 = zákl. spára desky	8 dny	08.07. 25	15.07. 25														
21		Čerpání vody	230 dny	12.07. 25	26.02. 26														
22		Zásypy	178 dny	05.10. 25	31.03. 26														
145	SO-06	SO-06 - Geotermální vrty	304 dny	01.07. 25	30.04. 26														
147		Vrtné práce	10 dny	01.07. 25	10.07. 25														
148		Vystrojení vrtů	8 dny	01.07. 25	08.07. 25														
146	1	Zemní práce - výkopy pro horizont.	6 dny	06.07. 25	11.07. 25														
149		Horizontální rozvody pod základovou deskou	8 dny	12.07. 25	19.07. 25														
150		Zásyp potrubí	6 dny	15.07. 25	20.07. 25														
151		Kompletace	31 dny	31.03. 26	30.04. 26														
23	2	Zakládání	70 dny	21.07. 25	28.09. 25														
24		Stabilizace základové spáry	26 dny	21.07. 25	15.08. 25														
25		Podsyp	21 dny	21.07. 25	10.08. 25														
26		Podkl. Beton, Izolace pod zákl deskou -3,700 k areálu	33 dny	24.07. 25	25.08. 25														
27		Žb.deska	35 dny	25.08. 25	28.09. 25														
29		k potoku = spodní úroveň -0,4700 + základy + kanály + obsypy + zbytek desky -3,700 k potoku + izolace + přízdívky + podkl beton pod desku - 3,700 k potoku + technologické	20 dny	25.08. 25	13.09. 25														
28		k areálu, spodní úroveň -0,3700	15 dny	14.09. 25	28.09. 25														
48	D.1.4.1.2	D.1.4.1.2 - Kanalizace	22 dny	17.08. 25	07.09. 25														
49		ležatá základy	22 dny	17.08. 25	07.09. 25														
50	767	Modulární výstavba - konstrukce zámečnické	287 dny	09.09. 25	22.06. 26														
51		Moduly - PD a výrobní dokumentace, stav umožňující zahájení výroby	36 dny	09.09. 25	14.10. 25														
52		Moduly - výroba	44 dny	03.10. 25	15.11. 25														
53		Doprava a Montáž modulů 1NP a 2NP	40 dny	11.11. 25	20.12. 25														
61	763	Konstrukce suché výstavby	182 dny	16.12. 25	15.06. 26														
55		Ostatní zámečnické konstrukce	167 dny	05.01. 26	20.06. 26														
70	784	Dokončovací práce - malby a tapety	167 dny	05.01. 26	20.06. 26														
56	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	164 dny	08.01. 26	20.06. 26														
58	713	Izolace tepelné	140 dny	09.01. 26	28.05. 26														
60	762	Konstrukce tesařské	120 dny	31.01. 26	30.05. 26														
62	764	Konstrukce klempířské	120 dny	01.02. 26	31.05. 26														
54		Moduly - kompletace	136 dny	05.02. 26	20.06. 26														
59	714	Akustická a protiotřesová opatření	93 dny	10.03. 26	10.06. 26														
57	712	Povlakové krytiny	62 dny	31.03. 26	31.05. 26														
71	786	Dokončovací práce - rolety a žaluzie	71 dny	01.04. 26	10.06. 26														
64	771	Podlahy z dlaždic	41 dny	10.04. 26	20.05. 26														
68	781	Dokončovací práce - obklady	52 dny	10.04. 26	31.05. 26														
63	766	Konstrukce truhlářské	52 dny	20.04. 26	10.06. 26														
69	783	Dokončovací práce - nátěry	64 dny	20.04. 26	22.06. 26														
67	777	Podlahy lité	51 dny	01.05. 26	20.06. 26														
66	776	Podlahy povlakové	37 dny	15.05. 26	20.06. 26														
65	775	Podlahy skládané-SOKLY	22 dny	01.06. 26	22.06. 26														
72	787	Dokončovací práce - zasklívání	20 dny	01.06. 26	20.06. 26														
30	3	Svislé a kompletní konstrukce	228 dny	15.09. 25	30.04. 26														
31		žb sloupy a stěny 1.PP	20 dny	15.09. 25	04.10. 25														
32		Ostatní	185 dny	28.10. 25	30.04. 26														
87	D.1.4.2.2	D.1.4.2.2 - Bleskosvod	266 dny	28.09. 25	20.06. 26														

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Text10	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VI	Čtvrť. 3, 2025	VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2025	X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2026	I	II	III	Čtvrť. 2, 2026	IV	V	VI
88	D1 741 A11 UZEMNĚNÍ - VEDENÍ	185 dny	28.09. 25	31.03. 26																	
89	N00 OSTATNÍ	266 dny	28.09. 25	20.06. 26																	
33	4 Vodorovné konstrukce	37 dny	05.10. 25	10.11. 25																	
34	strop 1.PP	34 dny	05.10. 25	07.11. 25																	
35	Nabytí pevnosti, kompletace pro stavební připravenost montáže modulu, podstojkováno	16 dny	26.10. 25	10.11. 25																	
36	1. 2. NP žb kce výtahové šachty	15 dny	28.10. 25	11.11. 25																	
123	D.1.4.8.2 D.1.4.8.2 - Potrubní pošta, rozvody v objektu	208 dny	31.10. 25	26.05. 26																	
124	D1 OBJEKT Z3	208 dny	31.10. 25	26.05. 26																	
126	D4 VÝHYBKY	208 dny	31.10. 25	26.05. 26																	
127	D5 POTRUBÍ, KABELÁŽ	208 dny	31.10. 25	26.05. 26																	
130	D11 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	208 dny	31.10. 25	26.05. 26																	
125	D2 STANICE	64 dny	23.03. 26	25.05. 26																	
129	D10 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	64 dny	23.03. 26	25.05. 26																	
128	D9 ŘÍDICÍ CENTRÁLA, PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA	27 dny	30.04. 26	26.05. 26																	
82	D.1.4.2.1 D.1.4.2.1 - Elektroinstalace - silnoproud	231 dny	06.11. 25	24.06. 26																	
85	D9 741 A13 FOTOVOLTAIKA	192 dny	06.11. 25	16.05. 26																	
84	D3 Páteřní rozvody	116 dny	12.12. 25	06.04. 26																	
86	N00 OSTATNÍ	195 dny	12.12. 25	24.06. 26																	
83	D2 741-A05 Silnoproudé rozvaděče	92 dny	04.02. 26	06.05. 26																	
143	SO-02.07 SO-02.07 - Trafostanice	192 dny	01.12. 25	10.06. 26																	
144	SO-02.08 SO-02.08 - Dieselagregát	192 dny	01.12. 25	10.06. 26																	
120	D.1.4.8.1 D.1.4.8.1 - Stavební část-potrubní pošta	180 dny	10.12. 25	07.06. 26																	
122	Kanál	106 dny	10.12. 25	25.03. 26																	
121	Objekt C a F	162 dny	28.12. 25	07.06. 26																	
90	D.1.4.3.1 D.1.4.3.1 - EPS	178 dny	15.12. 25	10.06. 26																	
94	D.1.4.3.3 D.1.4.3.3 - Slaboproudé instalace - EKV, PZTS, CCTV, IP ozvučení	178 dny	25.12. 25	20.06. 26																	
95	URS Systém kontroly vstupu EKV	152 dny	25.12. 25	25.05. 26																	
96	D1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	152 dny	20.01. 26	20.06. 26																	
97	D2 Kamerový systém CCTV	107 dny	06.03. 26	20.06. 26																	
98	D3 IP Ozvučení	107 dny	06.03. 26	20.06. 26																	
99	D.1.4.5 D.1.4.5 - Vzduchotechnika	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
100	D1 Z.č. 771 - Větrání 1.PP (nutná redukce podstojkování)	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
101	D2 Z.č. 772 - Centrální chodby a zázemí	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
104	D5 Z.č. 775 - Laboratoře BSL	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
106	D7 Z.č. 777 - Serverovna	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
107	D8 Z.č. 778 - Větrání CHÚC	171 dny	05.01. 26	24.06. 26																	
102	D3 Z.č. 773 - Laboratoře	161 dny	15.01. 26	24.06. 26																	
103	D4 Z.č. 774 - Halové laboratoř	161 dny	15.01. 26	24.06. 26																	
105	D6 Z.č. 776 - Chlazení technických prostor	109 dny	20.01. 26	24.06. 26																	
108	D9 Z.č. 779 - Chlazené boxy	156 dny	20.01. 26	24.06. 26																	
111	Rozvody v kanálech 1.PP před zaklopením	32 dny	20.01. 26	20.02. 26																	
109	Osazení VZT a chladicích jednotek na střechu	92 dny	01.03. 26	31.05. 26																	
110	D10 Společné	21 dny	24.03. 26	13.04. 26																	
135	D.1.4.10 D.1.4.10 - Rozvody laboratorních plynů	170 dny	06.01. 26	24.06. 26																	
136	1 Potrubní rozvod laboratorních plynů	170 dny	06.01. 26	24.06. 26																	
137	D1 Plynová detekce tlakových zdrojů	71 dny	15.04. 26	24.06. 26																	
138	D2 Vedlejší činnosti	51 dny	05.05. 26	24.06. 26																	
77	D.1.4.1.2 D.1.4.1.2 - Kanalizace	162 dny	12.01. 26	22.06. 26																	
78	Páteřní rozvody	80 dny	12.01. 26	12.05. 26																	
79	Ostatní	162 dny	12.01. 26	22.06. 26																	
80	725 - Zařizovací předměty	92 dny	28.02. 26	30.05. 26																	
81	Uvedení do provozu	11 dny	09.06. 26	19.06. 26																	
73	D.1.4.1.1 D.1.4.1.1 - Vodovod	157 dny	15.01. 26	20.06. 26																	
75	Páteřní rozvody	126 dny	15.01. 26	20.05. 26																	
74	Ostatní	10 dny	01.06. 26	10.06. 26																	
76	Uvedení do provozu	11 dny	10.06. 26	20.06. 26																	
112	D.1.4.6 D.1.4.6 - Vytápění a chlazení	157 dny	15.01. 26	20.06. 26																	
113	Trubní rozvody 1.PP (nutná redukce podstojkování)	137 dny	15.01. 26	31.05. 26																	
114	Trubní rozvody 1.NP	120 dny	01.02. 26	31.05. 26																	
116	D3 Tepelné izolace	130 dny	01.02. 26	10.06. 26																	
118	Zařízení na střeše	120 dny	01.02. 26	31.05. 26																	
115	Trubní rozvody 2.NP	116 dny	15.02. 26	10.06. 26																	
117	D6 Montáže zařízení	112 dny	01.03. 26	20.06. 26																	
91	D.1.4.3.2 D.1.4.3.2 - Strukturovaná kabeláž, STA	152 dny	20.01. 26	20.06. 26																	
93	D2 Společná televizní anténa STA	152 dny	20.01. 26	20.06. 26																	
92	D1 Vybavení serverovny Z3 0127	132 dny	09.02. 26	20.06. 26																	
119	D.1.4.7 D.1.4.7 - Měření a regulace	147 dny	31.01. 26	26.06. 26																	
139	D.1.4.11 D.1.4.11 - Plynová zařízení	124 dny	07.02. 26	10.06. 26																	
140	D.1.4.12 D.1.4.12 - Plynové hasicí zařízení	124 dny	07.02. 26	10.06. 26																	
142	SO-02.05 SO-02.05 Areálové rozvody slaboproudu	102 dny	01.03. 26	10.06. 26																	
131	D.1.4.9 D.1.4.9 - Zdravotnická technologie	31 dny	01.05. 26	31.05. 26																	
132	D1 1.PP	15 dny	01.05. 26	15.05. 26																	
133	D2 1.NP	16 dny	08.05. 26	23.05. 26																	
134	D3 2.NP	16 dny	16.05. 26	31.05. 26																	
141	D.1.4.13 D.1.4.13 - Interiér v rozsahu plnění IMOS	25 dny	01.06. 26	25.06. 26																	
159	SO-03 SO-03 - Odstraňované objekty (mimo plochu pavilonu)	316 dny	19.06. 25	30.04. 26																	
154	SO-02.03 SO-02.03 - Nakládání s dešťovými vodami vč.ORL+RN	202 dny	01.12. 25	20.06. 26																	
153	SO-02.02 SO-02.02 - Areálová kanalizace	140 dny	01.02. 26	20.06. 26																	
152	SO-02.01 SO-02.01 - Areálový vodovod	111 dny	20.02. 26	10.06. 26																	
155	SO-02.06 SO-02.06 - Areálový rozvod tepla	83 dny	10.03. 26	31.05. 26																	
156	SO-02.11 SO-02.11 - Areálové rozvody zemního plynu	81 dny	01.04. 26	20.06. 26																	
157	SO-04 SO-04 - Komunikace	37 dny	15.05. 26	20.06. 26																	
158	SO-05 SO-05 - Sadové úpravy	17 dny	10.06. 26	26.06. 26																	