

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	Čtvrt. 4, 2017			Čtvrt. 1, 2018			Čtvrt. 2, 2018			Čtvrt. 3, 2018			Čtvrt. 4, 2018			Čtvrt. 1, 2019		
							IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.
1	Krytá ledová plocha, Teplice	488 dny	25.09. 17	25.01. 19																				
2	Předání staveniště	0 dny	25.09. 17	25.09. 17																				
3	Zařízení staveniště	488 dny	25.09. 17	25.01. 19	2																			
4	Zahájení díla	0 dny	27.09. 17	27.09. 17	2FS+3 dny																			
5	SO 01 Příprava území, HTÚ	90 dny	02.11. 17	30.01. 18																				
6	Zemní práce	80 dny	02.11. 17	20.01. 18	46SS+35 dny																			
7	Bourání konstrukcí	50 dny	02.11. 17	21.12. 17	6SS																			
8	Ostatní práce	80 dny	12.11. 17	30.01. 18	6SS+10 dny																			
9	SO 02 Zimní stadion	383 dny	08.01. 18	25.01. 19																				
10	Zemní práce	30 dny	08.01. 18	06.02. 18	6FS-13 dny																			
11	Zakládání	120 dny	18.01. 18	20.08. 18	10SS+10 dny																			
12	Svislé a kompletní kce	210 dny	04.03. 18	29.09. 18	11SS+45 dny																			
13	Vodorovné kce	120 dny	19.03. 18	16.07. 18	12SS+15 dny																			
14	Úpravy povrchů, podlahy	140 dny	01.08. 18	18.12. 18	12FS-60 dny																			
15	Ostatní kce a práce	373 dny	18.01. 18	25.01. 19	11SS																			
16	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83 dny	07.02. 18	30.04. 18	11SS+20 dny																			
17	Povlakové krytiny	60 dny	27.06. 18	25.08. 18	20SS+25 dny																			
18	Izolace tepelné	130 dny	22.06. 18	29.10. 18	20SS+20 dny																			
19	Akustická opatření	58 dny	09.11. 18	05.01. 19	14FS-40 dny																			
20	Tesařské kce	60 dny	02.06. 18	31.07. 18	11SS+135 dny																			
21	Klempířské kce	110 dny	27.06. 18	14.11. 18	17SS																			
22	Konstrukce suché výstavby	100 dny	30.09. 18	07.01. 19	14FS-80 dny																			
23	Truhlářské kce	49 dny	05.12. 18	22.01. 19	24FF+20 dny																			
24	Vnitřní výplně otvorů	75 dny	20.10. 18	02.01. 19	12FS+20 dny																			
25	Vnější výplně otvorů	120 dny	02.07. 18	29.10. 18	12SS+120 dny																			
26	Zamečnické kce	260 dny	03.04. 18	18.12. 18	12SS+30 dny																			
27	Podlahy z dlaždic	70 dny	10.10. 18	18.12. 18	28SS																			
28	Obklady keramické	81 dny	10.10. 18	29.12. 18	14FS-70 dny																			
29	Podlahy povlakové, lité	60 dny	24.11. 18	22.01. 19	14FS-25 dny																			
30	Nátěry	92 dny	10.10. 18	09.01. 19	14SS+70 dny																			
31	Malby	60 dny	19.11. 18	17.01. 19	14FS-30 dny																			
32	Zdravotechnika	202 dny	07.02. 18	20.01. 19	11SS+20 dny																			
33	Vytápění	142 dny	11.08. 18	30.12. 18	12FS-50 dny																			
34	Vzduchotechnika	183 dny	22.07. 18	20.01. 19	33SS-20 dny																			
35	Zařízení silnoproudé techniky	161 dny	13.08. 18	20.01. 19	12FS-48 dny																			
36	Zařízení slaboproudé techniky	131 dny	12.09. 18	20.01. 19	35SS+30 dny																			
37	Měření a regulace	131 dny	12.09. 18	20.01. 19	35SS+30 dny																			
38	PS Technologie chlazení	136 dny	21.08. 18	03.01. 19	14SS+20 dny																			
39	PS Elektroinstalace protech. chlazení	136 dny	21.08. 18	03.01. 19	38SS																			
40	Dokončovací kce a práce	60 dny	27.11. 18	25.01. 19	14FS-22 dny																			
41	Provedení zkoušek	19 dny	01.01. 19	19.01. 19	40FS-25 dny																			
42	SO 03 Areálový vodovod	70 dny	28.09. 17	06.12. 17																				
43	Zemní práce	70 dny	28.09. 17	06.12. 17	4																			
44	Trubní vedení	60 dny	03.10. 17	01.12. 17	43SS+5 dny																			
45	SO 04 Areálová kanalizace	70 dny	28.09. 17	06.12. 17																				
46	Zemní práce	70 dny	28.09. 17	06.12. 17	43SS																			
47	Trubní vedení	60 dny	08.10. 17	06.12. 17	46SS+10 dny																			
48	SO 05 Trafostanice	30 dny	24.07. 18	22.08. 18																				
49	Trafostanice	30 dny	24.07. 18	22.08. 18	35SS-20 dny																			
50	Ostatní	30 dny	24.07. 18	22.08. 18	49SS																			
51	SO 06 Pripojka NN	40 dny	03.08. 18	11.09. 18																				
52	Zemní práce	40 dny	03.08. 18	11.09. 18	49FS-20 dny																			
53	Kabelové rozvody	30 dny	08.08. 18	06.09. 18	52SS+5 dny																			
54	SO 07 Venkovní osvětlení	373 dny	13.10. 17	20.10. 18																				
55	Zemní práce	57 dny	13.10. 17	05.10. 18	45SS+15 dny																			
56	Kabelové rozvody, svítidla	69 dny	23.10. 17	20.10. 18	55SS+10 dny																			
57	SO 08 Parking 1 + chodník	391 dny	08.10. 17	02.11. 18																				
58	Zemní práce	40 dny	08.10. 17	16.11. 17	43SS+10 dny																			
59	Konstruktivní vrstvy	55 dny	28.10. 17	12.10. 18	58SS+20 dny																			
60	Povrchové úpravy ploch	30 dny	03.10. 18	01.11. 18	59FF+20 dny																			
61	Ostatní kce a práce	70 dny	28.10. 17	02.11. 18	59SS																			
62	SO 08 Zpevněné plochy a komunikace	391 dny	18.10. 17	12.11. 18																				
63	Zemní práce	70 dny	18.10. 17	05.10. 18	57SS+10 dny																			
64	Konstruktivní vrstvy	70 dny	28.10. 17	21.10. 18	63SS+10 dny																			
65	Povrchové úpravy ploch	45 dny	27.09. 18	10.11. 18	64FF+20 dny																			
66	Ostatní kce a práce	108 dny	28.10. 17	12.11. 18	64SS																			
67	SO 09 Čistě terénní úpravy a SÚ	44 dny	12.10. 18	24.11. 18																				
68	Zemní práce	20 dny	12.10. 18	31.10. 18	64FS-10 dny																			
69	Výsadba trávníků	24 dny	01.11. 18	24.11. 18	68																			
70	Kolaudace	16 dny	10.01. 19	25.01. 19	71FF																			
71	Úplné dokončení díla	0 dny	25.01. 19	25.01. 19	40																			