

Harmonogram plnění veřejné zakázky PL Šternberk - modernizace akutního oddělení - nábytek

24.11. - 28.11.	1.12. - 5.12.	8.12. - 12.12.	15.12. - 19.12.	22.2. - 26.12.	29.12. - 2.1.	5.1. - 9.1.	12.1. - 16.1.	19.1. - 23.1.	26.1. - 30.1.	2.2. - 6.2.	9.2. - 13.2.	16.2. - 20.2.	23.2. - 27.2.
zaměření 2.NP	vypracování v. d.		schválení v.d.	výroba					montáž				předání
zaměření 3.NP	vypracování v. d.					schválení v.d.	výroba			montáž			předání

zaměření - stavba připravena na zaměření - zhotoveny minimálně hrubé omítky a podlahy, vybrány materiály
vypracování výrobní dokumentace
schválení výrobní dokumentace
výroba
montáž - zhotoveny finální podlahy, nátěry, rozvody, na stavbě předepsaná teploha a vlhkost
předání díla bez vad a nedodělků