


Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín zahájení plnění / termín dokončení plnění
1.	Výstavba lešení – budova věžičky	01. 08. 2026 / 10.08.2026
2.	Demontáž střešní krytiny a klempířských prvků	11. 08. 2026/ 30. 08. 2026
3.	Výměna části krovů, laťování	01. 09. 2026/ 20.09. 2026
4.	Montáž izolace	21.09.2026 / 30. 09. 2026
5.	Montáž obroušení střešní konstrukce a nátěr	31. 09. 2026 / 07. 10. 2026
6.	Pokládka střešní krytiny	08. 10. 2026 / 08. 11. 2026
7.	Montáž klempířských prvků	09. 11. 2026 / 15. 11. 2026
8.	Demontáž lešení	16. 11. 2026 / 25. 11. 2026
9.	Uklizení staveniště a protokolární předání hotového díla	26. 11. 2026 / 31. 11. 2026

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Za Zhotovitele:

V Praze dne 10. 12. 2025



Střechy Najman spol. s r.o.

Jiří Najman