

## Harmonogram postupu prací akce "OSZ Nymburk - oplocení a vjezdová brána"

příloha č. 6

POPIS PRACÍ											
		18.9.	25.9.	2.10.	8.10.	15.10.	22.10.	30.10.	5.11.	12.11.	
<b>Zahájení díla</b>	<b>převzetí staveniště za účasti TDI</b>	12.9.									
<b>Zařízení staveniště</b>											
Zřízení zařízení staveniště ve dvoře	zdroj elektrické energie v budově stavebníka	12.9.									
Odstranění zařízení staveniště								1 den			
Úklid								1 den			
Výroba brány a polí oplocení v dílně		7 dní									
Zinkování v zinkovně			7 dní	7 dní							
Výkopy pro základy, rozvod elektro, odvodnění			4 dny								
Pokládka potrubí odvodnění a kabelář rozvodu elektro			3 dny								
Betonáž základů + 3 dny technologická přestávka				2 dny							
Montáž brány a polí oplocení					7 dní						
Dláždění komunikace						3 dny					
Nátěry						1 den					
Dokončovací práce							2 dny				
Revize elektroinstalace						1 den					
Převzetí stavby							1 den				
Odstranění vad a nedodělků								2 dny			
<b>Dokončení díla</b>	<b>dne 31.10.2016</b>								1 den		

V Praze dne 5.8.2016

Ing. Jan Kašpar TDI