

ID	popis	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018											
						srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
0		Nová Radnice Prahy 7	426 dny	1.9. 17	31.10. 18												
1		Stavebně-architektonická část	426 dny	1.9. 17	31.10. 18												
2		Zahájení prací, příprava staveniště	30 dny	1.9. 17	30.9. 17												
3	K21.00	Bourání, podchycování, lešení, úklid stavby	92 dny	1.9. 17	1.12. 17												
4	K21.10	Zemní práce	14 dny	15.9. 17	28.9. 17												
5	K21.20	Speciální zakládání	61 dny	1.10. 17	30.11. 17												
6	K21.30	Železobetonové a betonové konstrukce	151 dny	1.10. 17	28.2. 18												
7	K21.50	Zděné konstrukce	90 dny	1.12. 17	28.2. 18												
8		Nejzazší možný termín pro zadání vyhrazené změny závazku dle čl.18.3 této ZD.	0 dny	31.1. 18	31.1. 18												
9		Vnitřní demolicce, úprava nosné kce, hrubé vnitřní stavební a montážní práce	151 dny	1.10. 17	28.2. 18												
10	K22.10	Sádkartonové konstrukce	153 dny	1.3. 18	31.7. 18												
11	K22.20	Podhledy	90 dny	24.7. 18	21.10. 18												
12	K22.30	Vnitřní povrchy stěn a stropů	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												
13	K22.40	Podlahy	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												
14	K22.50	Dveře, vrata	153 dny	1.12. 17	22.10. 18												
15	K22.70	Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna	30 dny	1.3. 18	30.3. 18												
16	K22.80	Klempířské výrobky a práce	30 dny	1.6. 18	30.6. 18												
17	K22.90	Zámečnické konstrukce a práce	90 dny	3.8. 18	31.10. 18												
18	K23.00	Ostatní prvky	122 dny	2.7. 18	31.10. 18												
19		Kompletace, montáž, vnitřní práce	123 dny	1.7. 18	31.10. 18												
20	K23.10	Střechy	122 dny	1.3. 18	30.6. 18												
21	K23.20	Fasády	122 dny	1.3. 18	30.6. 18												
22		Demontáž fasády, montáž nové fasády a výplní, střecha a úprava dvora	122 dny	1.3. 18	30.6. 18												
23		Technická zařízení budov	245 dny	1.3. 18	31.10. 18												
24	K41.10	Kanalizace	214 dny	31.3. 18	30.10. 18												
25		Kanalizace	214 dny	31.3. 18	30.10. 18												
26		Dodávka	31 dny	31.3. 18	30.4. 18												
27		Montáž	184 dny	31.3. 18	30.9. 18												
28		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18												
29		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18												
30		Zaškolení obsluhy	9 dny	22.10. 18	30.10. 18												
31	K41.20	Vodovod	153 dny	1.6. 18	31.10. 18												
32		Vodovod	153 dny	1.6. 18	31.10. 18												
33		Dodávka	31 dny	1.6. 18	1.7. 18												
34		Montáž	122 dny	1.6. 18	30.9. 18												
35		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18												
36		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18												
37		Zaškolení obsluhy	10 dny	22.10. 18	31.10. 18												
38	K41.30	SHZ - plynové	31 dny	1.3. 18	31.3. 18												
39		SHZ - plynové	31 dny	1.3. 18	31.3. 18												
40		Dodávka	7 dny	1.3. 18	7.3. 18												
41		Montáž	21 dny	1.3. 18	21.3. 18												
42		Zkoušky	4 dny	22.3. 18	25.3. 18												
43		Zkušební provoz	4 dny	26.3. 18	29.3. 18												
44		Zaškolení obsluhy	2 dny	30.3. 18	31.3. 18												
45	K41.40	Vytápění a chlazení	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												
46		Vytápění a chlazení	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												
47		Dodávka	31 dny	1.3. 18	31.3. 18												
48		Montáž	214 dny	1.3. 18	30.9. 18												
49		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18												
50		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18												
51		Zaškolení obsluhy	9 dny	22.10. 18	30.10. 18												
52	K41.60	Vzduchotechnika a chladivové systémy	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												
53		Vzduchotechnika a chladivové systémy	244 dny	1.3. 18	30.10. 18												

Projekt: Nová Radnice Prahy 7
Datum: 3.8. 17

Úkol
Rozdělení
Mílník
Souhrnný

Souhrn projektu
 Neaktivní úkol
 Neaktivní mílník
 Neaktivní souhrn

Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn

Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly
 Vnější mílník

Konečný termín
 Průběh
 Průběh ručně zadaného úkolu

ID	popis	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018																
						srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
54		Dodávka	31 dny	1.3. 18	31.3. 18																	
55		Montáž	214 dny	1.3. 18	30.9. 18																	
56		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18																	
57		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18																	
58		Zaškolení obsluhy	9 dny	22.10. 18	30.10. 18																	
59	K41.70	MaR / ASR (BMS)	93 dny	31.7. 18	31.10. 18																	
60		MaR / ASR (BMS)	93 dny	31.7. 18	31.10. 18																	
61		Dodávka	31 dny	31.7. 18	30.8. 18																	
62		Montáž	62 dny	31.7. 18	30.9. 18																	
63		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18																	
64		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18																	
65		Zaškolení obsluhy	10 dny	22.10. 18	31.10. 18																	
66	K41.80	Elektrotechnika - silnoproudá zařízení	183 dny	2.5. 18	31.10. 18																	
67		Elektrotechnika - silnoproudá zařízení	183 dny	2.5. 18	31.10. 18																	
68		Dodávka	154 dny	2.5. 18	2.10. 18																	
69		Montáž	154 dny	2.5. 18	2.10. 18																	
70		Zkoušky	7 dny	3.10. 18	9.10. 18																	
71		Zkušební provoz	14 dny	10.10. 18	23.10. 18																	
72		Zaškolení obsluhy	7 dny	24.10. 18	30.10. 18																	
73	K42.00	Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS	93 dny	31.7. 18	31.10. 18																	
74		Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS	93 dny	31.7. 18	31.10. 18																	
75		Dodávka	31 dny	31.7. 18	30.8. 18																	
76		Montáž	62 dny	31.7. 18	30.9. 18																	
77		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18																	
78		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18																	
79		Zaškolení obsluhy	10 dny	22.10. 18	31.10. 18																	
80	K42.10	Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení	154 dny	31.5. 18	31.10. 18																	
81		Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení	154 dny	31.5. 18	31.10. 18																	
82		Dodávka	31 dny	31.5. 18	30.6. 18																	
83		Montáž	123 dny	31.5. 18	30.9. 18																	
84		Zkoušky	7 dny	1.10. 18	7.10. 18																	
85		Zkušební provoz	14 dny	8.10. 18	21.10. 18																	
86		Zaškolení obsluhy	10 dny	22.10. 18	31.10. 18																	
87	K42.20	Zdvihací zařízení	153 dny	1.6. 18	31.10. 18																	
88		Zdvihací zařízení	153 dny	1.6. 18	31.10. 18																	
89		Dodávka	31 dny	1.6. 18	1.7. 18																	
90		Montáž	122 dny	1.6. 18	30.9. 18																	
91		Zkoušky	7 dny	24.9. 18	30.9. 18																	
92		Zkušební provoz	21 dny	1.10. 18	21.10. 18																	
93		Zaškolení obsluhy	9 dny	22.10. 18	30.10. 18																	
94	K42.30	AV technika	62 dny	31.8. 18	31.10. 18																	
95		AV technika	62 dny	31.8. 18	31.10. 18																	
96		Dodávka	14 dny	31.8. 18	13.9. 18																	
97		Montáž	62 dny	31.8. 18	31.10. 18																	
98		Zkoušky	7 dny	25.10. 18	31.10. 18																	
99		Zkušební provoz	7 dny	25.10. 18	31.10. 18																	
100		Zaškolení obsluhy	7 dny	25.10. 18	31.10. 18																	
101		Venkovní objekty	60 dny	2.9. 18	31.10. 18																	
102	K51.10	Komunikace	60 dny	2.9. 18	31.10. 18																	
103	K52.30	Sadové úpravy	60 dny	2.9. 18	31.10. 18																	
104	K53.40	Veřejné osvětlení	30 dny	2.9. 18	1.10. 18																	
105		Vedlejší náklady	426 dny	1.9. 17	31.10. 18																	
106	K11.10	Vedlejší náklady	426 dny	1.9. 17	31.10. 18																	
107		Předání díla	0 dny	31.10. 18	31.10. 18																	31.10.

Projekt: Nová Radnice Prahy 7
Datum: 3.8. 17

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			