

HMG BULOVKA 2 ETAPA TRAUMATOLOGIE - URGENTNÍ PŘÍJEM - UPRAVENÝ HMG

	07/2017			08/2017					09/2017				10/2017					11/2017			
Týdny	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Předání staveniště	■																				
Přípravné práce NNB	■																				
Přípravné práce stavby	■																				
Zařízení staveniště / ochranné konstrukce	■	■																			
Bourací práce			■	■	■	■															
Svislé nosné konstrukce					■	■	■														
Výplně otvorů							■												■	■	■
Vodorovné nosné konstrukce / Statika							■										■	■	■		
VZT ROZVODY							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ZTI					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vytápění a rozvody chladu / hrubé rozvody							■									■	■	■			
Rozvody medicijních plynů / hrubé rozvody							■						■	■	■	■	■	■			
Silnoproudá elektroinstalace / hrubá					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Slaboproudá elektroinstalace / hrubá							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Zdravotnická technologie / hrubé přípravné montáže						■	■	■	■	■	■										
Úpravy povrchů SNK							■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			
Úpravy povrchů vodorovných kcí a podlah / podklady								■	■	■							■	■			
Podhledy										■	■								■	■	■
Kompletace VZT									■	■								■	■	■	
Kompletace RTCH																		■	■	■	
Kompletace rozvodů medicijních plynů																		■	■	■	
Kompletace elektroinstalace a svítidel									■										■	■	
Kompletace slaboproudých rozvodů									■										■	■	
Obklady							■	■	■	■					■	■	■	■	■		
Kompletace ZTI									■	■									■	■	
Výmalby									■	■								■	■	■	
Povlakové krytiny							■	■										■	■	■	
Kompletace zdravotnických technologií																			■	■	
Odstraňování V+N																				■	■
Předání dokončených montáží objednateli																					■

3.8.2017 + úprava HMG 24.10.2017

Za GG a.s. Zpracoval : Stavbyvedoucí Budín Zdeněk