

## Zápis z kontrolního dne konaného dne 27.10.2017

### Stavba: Instalace optického kabelu na PD Otovice

Přítomni:

Za zhotovitele: fa LITHIUM

Za objednatele: s.p.Povodí Ohře

Přítomní po prohlídce provedených prací konstatují, že není možné dokončit požadované práce v termínu do 31.10.2017

Důvodem je prodloužení termínu dokončení stavby : PD Otovice – oprava asfaltové plochy. Tato stavba, která podmiňuje dokončení instalace optických kabelů, je v prodlení a byl zde dohodnut termín dokončení 30.11.2017. V závislosti na tuto skutečnost se přítomní dohodli o prodloužení termínu předmětné smlouvy rovněž do 30.11.2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Skončeno, přečteno, podepsáno