

Harmonogram prací

1. Podání nabídky..... 29.08.2016
2. Vyhodnocení nabídky (předpoklad).....do 30.08.2016
3. Podpis SOD s vybraným zhotovitelem.....do 12.10.2016
4. Objednání trubního materiálu 12.10.09.2016
5. Dodání trubního materiálu.....do 07.11.2016
6. Zahájení stavebních prací..... 17.10.2016 (vytyčení inženýrských sítí, jejich ověření,..)
7. Zahájení vlastních výkopových prací..... do 24.10.2016 (nutná vstřícnost všech vlastníků inž. sítí)
8. Zahájení montáže potrubí (po dodání potrubí) od 07.11.2016
9. Ukončení montáže potrubí.....do 21.11.2016 (Potřebné zkoušky, spojování,)
10. Zprovoznění horkovodu.....do 25.11.2016
11. Dokončení prací a předání díla.....do 15.12.2016

Navržený harmonogram je vyhotoven jako informativní k případnému dalšímu jednání.

Zhotovitel není seznámen se stavem přípravných prací, které, pokud jsou již objednatelem řešeny, mohou urychlit dokončení a předání díla. Dále nabízející předpokládá, že stavba je řádně povolena a má veškeré potřebné doklady, vyjádření, atd. (viz. podmínky ČEZ a.s. v hlavní SOD) pro okamžité zahájení prací a jejich zdárné dokončení!!!!

Vypracoval: M. Kozák

