

Příloha č. 4 dodatku č. 1 smlouvy

Překážky v realizaci	Datum zahájení	Datum Realizace	Zpoždění (dny)	Poznámka
Základ č. 52 Kolize s vodovodním řádem ,sdělovacím kabelem,Kabelem N.N Není možné dodržet bezp.vzdálenost od vod.řádu	1.8.2017	16.11.2017	107,00	Práce byly přesunuty na realizaci základů na jiném místě. Dny nejsou započteny do celkového zpoždění.
Základ č.107,108,109,110 Kolize ze sítě O2-Kabely v ose základu	8.8.2017	13.9.2017	6,00	Práce byly přesunuty na realizaci základů na jiném místě. Dny nejsou započteny do celkového zpoždění.
Základ 101,105 Zpochybnění umístění st. na pozemku města.Majitel pozemku AAA Auto	9.8.2017	13.8.2017	5,00	Práce byly přesunuty na realizaci základů na jiném místě. Dny nejsou započteny do celkového zpoždění.
Základ 90,92,94 Zpochybnění umístění st. na pozemku města.Majitelé pozemku sdružení nájemníků přilehlého domu.	9.8.2017	15.8.2017	7,00	Práce byly přesunuty na realizaci základů na jiném místě. Dny nejsou započteny do celkového zpoždění.
Základ 19,20,21 V místě základů byl nalezen kolektor.	1.9.2017	13.10.2017	44,00	Po část doby byly práce přesunuty na realizaci základů na jiném místě, překážka započtena v délce 33 dní.
Základ 79,80,85,87 V místě umístění základů sítě O2.(Brání k dosažení P.H-50cm od obrubníku.	13.9.2017	2.10.2017	21,00	Pro souběh s překážkou týkající se základů č. 19, 20 a 21 nezapočteno.
Základ č.86 Kolize s kanalizací,Sdělovacími kabely Kabely N.N	9.11.2017	20.11.2017	11,00	Délka trvání překážky započtena v plné míře.
Celkové zpoždění stavby (dny)			44,00	