

| ID | Název úkolu | Období realizace | Zahájení | Dokončení |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 0 | Síla Blivčice RL10 - 3802361L - final | 636 dny | 05.03.18 | 30.11.19 |
| 1 | Podpis SdD | 0 dny | 05.03.18 | 05.03.18 |
| 2 | S_start projektu | 0 dny | 05.03.18 | 05.03.18 |
| 3 | Převzetí staveniště | 0 dny | 14.03.18 | 14.03.18 |
| 4 | ETAPA II - PS 01 zahájení | 0 dny | 14.03.18 | 14.03.18 |
| 148 | 7.15.1 DCS | 118 dny | 05.03.18 | 30.06.18 |
| 149 | 7.2 Demontáž vyzbroje rozvodna suterén rovařiče RC3, RC4 | 27 dny | 05.03.18 | 31.03.18 |
| 149 | 7.1 Vystavba rozvodn suterén, 7 NP, 12 NP | 30 dny | 01.04.18 | 30.04.18 |
| 163 | 7.15 Pokládka napájecích kabelů elektro mezi RMO, DRMB1, DRMB2, DRMI12.2, 30 dny | 30 dny | 01.04.18 | 30.04.18 |
| 163 | DRMI12.7, DRMI12.8 a DRMO.xx | | | |
| 164 | 7.16 Pokládka napájecích kabelů SÁTP mezi DTO, DT7, DT12 a ORO včetně provizí | 30 dny | 01.04.18 | 30.04.18 |
| 165 | 7.17 Pokládka optických kabelů mezi DTO, DT7, DT12 a ORO včetně provizí | 30 dny | 01.04.18 | 30.04.18 |
| 151 | 7.3 Dodávka a montáž hlavního rozvařiče RMO - hlavní rozvodna - suterén | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 152 | 7.4 Dodávka a montáž části rozvařiče technologické elektronizace RBM1 - hlavní rozvodna - suterén | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 153 | 7.5 Dodávka a montáž rozvařiče elektro+SÁTP DRMI12.2 a DRMI12.5 - nákladní krátký korpus - 12 NP | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 154 | 7.6 Dodávka a montáž rozvařičů elektro+SÁTP DRMB1 a DRMB3 - hlavní rozvodna - suterén | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 155 | 7.7 Dodávka a montáž rozvařičů elektro+SÁTP DRMO.1 až DRMO.7 - výklednění krátký korpus - přístěm | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 156 | 7.8 Dodávka a provizorní montáž rozvařiče systému řízení DCS - DTO - technická místnost - 1 NP | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 157 | 7.9 Dodávka a provizorní montáž rozvařiče systému řízení DCS - ORO - starý velin - 1 NP | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 158 | 7.10 Dodávka a montáž rozvařiče systému řízení DCS - DT7 - rozvodna - 7 NP | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 159 | 7.11 Dodávka a montáž rozvařiče systému řízení DCS - DT12 - rozvodna - 12 NP | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 160 | 7.12 Dodávka a montáž rozvařiče napájení - DRMI12 pl. - 3F napájení LIPS - nákladní | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 161 | 7.13 Dodávka a provizorní montáž zařízení vybavení velinu do původního velinu 30 dny | 30 dny | 01.05.18 | 30.05.18 |
| 166 | 7.18 Kompletní připojení kabelů na svorky rozvařičů DTO, DT7, DT12 a ORO | 31 dny | 01.05.18 | 31.05.18 |
| 162 | 7.14 Instalace aplikačního SW IP501 | 31 dny | 31.05.18 | 30.06.18 |
| 167 | 7.19 Dokončení částí stavby 1 - DCS - uvedení do provozu | 0 dny | 30.06.18 | 30.06.18 |
| 53 | 2 PŘEDÁNÍ PRACOVÍŮ - OBEDNATEL | 216 dny | 05.03.18 | 06.10.18 |
| 55 | 2.1.1 Předání rozvodn 3 75 | 0 dny | 05.03.18 | 05.03.18 |
| 54 | 2.1.1 Předání dílčích částí PS01 | 1 den | 05.03.18 | 05.03.18 |
| 56 | 2.2 Odstavění sušení - předání staveniště PS02 včetně mostu mezi PS01 a PS02 6 dny | 0 dny | 01.10.18 | 06.10.18 |
| 58 | ETAPA I - PS 02 - ZAHÁJENÍ | 0 dny | 01.10.18 | 01.10.18 |
| 57 | 2.2.1 Předání rozvodn - 0 00 | 1 den | 06.10.18 | 06.10.18 |
| 59 | 3 PS02 alla VŽAG včetně příjmu a vykladnění | 123 dny | 01.10.18 | 31.01.19 |
| 61 | 3.1 Rozvodna PS02 | 61 dny | 01.10.18 | 30.11.18 |
| 62 | 3.1.1 Demontáž zařízení z prostoru budoucí rozvodny PS02 | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 63 | 3.1.2 Vystavba rozvodny | 61 dny | 01.10.18 | 30.11.18 |
| 64 | 3.2 Spojovací most sítěky-věž žističek | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 65 | 3.2.1 Demontáž spojovacího dopravníku sítěky-věž žističek | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 66 | 3.2.2 Dodávka, úprava a doplnění OK spojovacího mostu | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 67 | 3.2.3 Dodávka a montáž spojovacího dopravníku sítěky-věž žističek RB1 a KS 30 dny | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 68 | 3.2.4 Dodávka a montáž kabelové trasy po spojovacím mostě pro RB1 a KS6 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 69 | 3.3 Příjem | 61 dny | 01.10.18 | 30.11.18 |
| 70 | 3.3.1 Demontáž dopravníků pod příjmovými koši a spojovacího dopravníku do věže žističek | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 71 | 3.3.2 stavební úpravy příjmových košů | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |

| ID | Řešení/úroveň úlohy | Doba tvář | Zahájení | Dokončení |
|-----|---|-----------|----------|-----------|
| 72 | 3 3 Dodávka a montáž R75a, R75b a R76 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 73 | 3 4 Dodávka a montáž kabelové trasy pro R75a, R75b a R76 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 74 | 3 4 VĚZ Ústředí | 92 dny | 01.10.18 | 31.12.18 |
| 75 | 3 4.1 Demontáž technologie z prostoru věže s čističkou elevátorů, věže, čističky, skříně | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 76 | 3 4 2 Dodávka 251, 252 a 253 (BÜHLER) | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 77 | 3 4 3 Montáž 251, 252 a 253 - pouze usazení do pouzce | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 78 | 3 4 4 Dodávka a montáž E21, E22, K51, K52 a K54 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 79 | 3 4 5 Dodávka a montáž kabelové trasy pro 251, 252, 253, E21, E22, K51, K52 a K54 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 80 | 3 5 SÍLA VŽKG | 92 dny | 01.10.18 | 31.12.18 |
| 81 | 3 5.1 Demontáž vodotěsných dopravních cest příjem a vysílání síly VŽKG - 31 dny | 31 dny | 01.10.18 | 31.10.18 |
| 82 | 3 5.2 Dodávka a montáž R79 včetně hradítek, R80 a vypnutí síly Hs.a a zařízení 254 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 83 | 3 5.3 Dodávka a montáž kabelové trasy pro R79 včetně hradítek, R80 a vypnutí síly Hs x | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 84 | 3 6 Dopravní cesty do P501 | 92 dny | 01.10.18 | 31.12.18 |
| 85 | 3 6.1 Šermá demontáž dopravních cest na spojovacím místě a v P501 řešený 821, 822 a 823 | 30 dny | 01.10.18 | 30.10.18 |
| 86 | 3 6 2 Dodávka a šermá montáž R85 včetně hradítek | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 87 | 3 6 3 Dodávka a montáž kabelové trasy pro R85 včetně hradítek | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 88 | 3 1 ODSTAVENÍ NASKLADNĚNÍ A VYKLADEBNÍ SÍL VŽKG - OBJEDNATEL | 123 dny | 01.10.18 | 31.01.19 |
| 89 | 3 7 Elektrošifry | 92 dny | 01.11.18 | 31.01.19 |
| 90 | 3 7.1 Položení hlavních napájecích kabelů z TS na patu rozvodny P502 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 91 | 3 7.2 Položení optického kabelu mezi TS a rozvodnou P502 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 92 | 3 7.3 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace RM20 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 93 | 3 7.4 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace DRAM20 a DRAM21 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 94 | 3 7.5 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace DRAM20 a DRAM21 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 95 | 3 7.6 Instalace optického SW IP502 | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 96 | 3 7.7 Požadavky napájecích kabelů mezi DT0, DT20 | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 97 | 3 7.8 Požadavky napájecích kabelů mezi RM20, DRAM20 a DRAM21 | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 98 | 3 7.9 Požadavky optických kabelů mezi DT0, DT20 a DT21 | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 99 | 3 7.10 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace DRAM20 a DRAM21 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 100 | 3 7.11 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace DRAM20 a DRAM21 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 101 | 3 7.12 Dodávka a montáž rozvodné technologií elektroinstalace DRAM20 a DRAM21 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 102 | 3 7.13 Požadavky optických kabelů mezi DT0, DT20 a DT21 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 103 | Příjem - R75a, R75b, R76 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 104 | VĚZ Ústředí - E21, E22, K51, K52 a K54 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 105 | SÍLA VŽKG - R79 včetně hradítek, R80 a vypnutí síly Hs x | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 106 | Spojevací most sůlčiny-veř čističek - R81, K56 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 107 | Dopravní cesty P501 - R85 včetně hradítek | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 |
| 108 | 3 7.15 Kompletní polidávka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů DT20 a DT 31 dny | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 109 | 3 7.16 Dodávka a montáž vystrojení síly VŽKG snímači, MaR | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 110 | 3 7.17 Zajištění provozní návaznosti DCS na stávající systém ovládní | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 111 | 3 7.18 IZ | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 |
| 112 | 3 7.19 Dokončení čističky 4 - P502, uvedení do provozu | 0 dny | 01.01.19 | 31.01.19 |
| 201 | 9 IFS1 expedice vykládní, elevátory E05 a E06 | 122 dny | 01.12.18 | 02.03.19 |
| 204 | 9.1 Demontáž řešeno 237 včetně skříně do E201 | 10 dny | 01.11.18 | 10.11.18 |
| 205 | 9.2 Demontáž příčného řešeno 258 13 NP | 3 dny | 11.11.18 | 13.11.18 |
| 207 | 9.4 Demontáž elevátorů Z01 a Z02 | 20 dny | 01.11.18 | 20.11.18 |
| 208 | 9.3 Demontáž dopravních cest vykládní expedice 260,261,266,267,268,269 včetně klapek 1 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 |
| 209 | 9.5 Provedení stavebních úprav elevátorových jam | 10 dny | 21.11.18 | 30.11.18 |

| ID | Realizace ukolu (ukolu) | Dooba trvani | Zahajeni | Dokonzeni | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I (druhy) | II (druhy) | III (druhy) | IV (druhy) | V (druhy) | VI (druhy) | VII (druhy) | VIII (druhy) | IX (druhy) | X (druhy) | XI (druhy) | XII (druhy) |
|-----|--|--------------|----------|-----------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 209 | 9.6 Uprava vypusti expedicnich sil A-H včetně montáže rotačních klapek K36-K43 | 20 dny | 11.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 9.7 Montáž redleru R37, klápy K24 a skluu do stávajícího elevátoru 203, rekonstrukce bunky 26 | 20 dny | 11.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 9.11 Provozni napojeni stávajících skluu z E05 a E06 | 20 dny | 11.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 9.12 Dodávka a montáž rozváděče technologické elektromotrace - podruřná rozvodna P501 - RM12 - 12 NP | 20 dny | 11.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Odstavení expedice a elevátorů E5+E6 - objednateř | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Omezení provozu dopravních cest - objednatel | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 9.8 Montáž poddřných redlerů R56, R57, R59, R82 | 41 dny | 21.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 9.9 Montáž přřných redlerů R52, R53, R54, R55 | 41 dny | 21.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 9.10 Montáž elevátorů E05, E06 a E11 | 41 dny | 21.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 9.13 Dodávka a montáž rozváděče technologické elektromotrace - podruřná rozvodna P501 - DRM12 p2 - 12 NP | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 9.14 Pořídák a připojení kabelů na svorky rozváděčů RMB1 a DRMB1, RM12 a DRM12 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 9.15 IZ vyřádnění expedice z E05 z E06 | 61 dny | 01.01.19 | 02.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 9.16 Dokončení části stavby 5 - uvedení do provozu vyřádnění expedice z E05 z E06 | 0 dny | 02.03.19 | 02.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 6 P51 demontáž aspirace a nepořebných technologů | 390 dny | 05.03.18 | 29.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 13 P51 elevátorové vř nakládání | 151 dny | 01.11.18 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 13.15 Odstavení E05 z E06 - objednatel | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 13.16 Demontáž klapek 607,608,609,610,611,612 a 613 včetně návazného spádového potrubí - 12x13 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 13.17 Demontáž přřných redlerů 257 a 259 včetně návazného spádového potrubí - 12 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 13.8 Montáž rotačních klapek K05,K06,K11 a K12 včetně návazného spádového potrubí - 13 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 13.9 Zřícení dopravníků 247 a 251 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 13.20 Montáž pásových vah 502 a 504, včetně provizoria napojeni na redlery 247+251 - 12x13 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 13.21 Montáž redlerů R46a a R46b a rotačních klapek K31a a K31b - 12 NP | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 13.22 Pořídák a připojení kabelů na svorky rozváděčů RM12 a DRM12 | 30 dny | 01.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13.23 Dokončení části stavby 3 - dokončení IZ-uvvedení do provozu K05,K06,K11,K12,R13A,K15A,502 a 504 | 0 dny | 30.11.18 | 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 13.1 Stavební úpravy potřebné pro instalaci vah 502 a 503 | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 13.2 Montáž vah 501, 502, 503 a 504 - 13 NP | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 13.3 Montáž spojeni části redlerů R07A a R13A, včetně OK - 12 NP | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 13.3 Odstavení E01 z E02 - objednatel | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 13.4 Demontáž klapek 619,620,621,622 a 623 včetně návazného spádového potrubí - 12x13 NP | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 13.5 Montáž rotačních klapek K01,K02,K07 a K08 včetně návazného spádového potrubí - 13 NP | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 13.6 Zřícení dopravníků 249 a 254 | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 13.7 Montáž pásových vah 501 a 503, včetně provizoria napojeni na redlery 249+254 - 12x13 NP | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 13.8 Pořídák a připojení kabelů na svorky rozváděčů RM12 a DRM12 | 31 dny | 01.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 13.9 Odstavení části stavby 4 - dokončení IZ-uvvedení do provozu K01,K02,K07,K08, R07A, R13A,501 a 503 | 0 dny | 31.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 13.10 Odstavení E03 z E04 - objednatel | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | 13.11 Demontáž klapek 614,615,616,617 a 618 včetně návazného spádového potrubí - 12x13 NP | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 13.12 Montáž rotačních klapek K03,K04,K09 a K10 včetně návazného spádového potrubí - 13 NP | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 13.13 Pořídák a připojení kabelů na svorky rozváděčů RM12 a DRM12 | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 13.14 Dokončení části stavby 6 - dokončení IZ-uvvedení do provozu K03,K04,K09 a K10 | 0 dny | 31.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 8 P51 přřjem sila | 151 dny | 01.12.18 | 30.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Dortavení přřmu I. - OBJEDNATEL | 31 dny | 01.12.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ID | řadíme (číslo) | řadíme (název úkolu) | Doba svaz | Zahájeno | Dokončeno | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
|-----|----------------|--|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 362 | 15 7 4 | Postupná montáž redlerů R10, R11 a R12 včetně vypustí a skluzu | 69 dny | 08.10.18 | 15.12.18 | | | | | | | | |
| 366 | 15 7 8 | Dokončení čistič stěrby 3 - dokončení (Z-vedení do provozu R10, R11 a R12) | 0 dny | 15.12.18 | 15.12.18 | | | | | | | | |
| 367 | 15 8 | Křídový korpus II - naskládání dopravní cesta - R07, R08 a R09 (váha 50t) strana E01, buňky kraj 3,6,9,12,15,17,21,24, buňky střed 2a,5,8,11,14,17,20,23,25a | 50 dny | 03.12.18 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 392 | 15 8 5 | Pokládka a připojení kabelů na svorky rozváděčů DRM12 2 a DRM12 3 22 dny | 22 dny | 03.12.18 | 24.12.18 | | | | | | | | |
| 393 | 15 8 6 | Připojení kabelů na zařízení | 26 dny | 25.12.18 | 19.01.19 | | | | | | | | |
| 398 | 15 8 1 | Odstavení dopravní cesty - Křídový korpus I - naskládání vnější dopravní cesta 2 - OBIEDMATEL | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 399 | 15 8 2 | Demontáž redlerů 248 a 250 včetně návazných klapek a spádového potrubí | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 390 | 15 8 3 | Posunutí, úprava a doplnění OK | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 391 | 15 8 4 | Postupná montáž redlerů R07b, R08 a R09 včetně vypustí a skluzu | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 394 | 15 8 7 | Dokončení čistič stěrby 4 - dokončení (Z-vedení do provozu R07, R08 a R09) | 0 dny | 21.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 404 | 15 10 | Dlouhý korpus II-III-naskládání dopravní cesta-R13, R14, R15, R16, R17, R18 (váha 50t) strana E01, buňky kraj 2b,31,34,36,40,43,46,49,53,56,59,62,65,67,71,74, buňky střed 27a,27b,30,33,36,39,42,45,48,50a,50b | 43 dny | 10.12.18 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 409 | 15 10 5 | Dodávka a montáž rozváděčů DRM12 7, DRM12 8, DRM12 9 a DRM12 10 dny | 16 dny | 10.12.18 | 19.12.18 | | | | | | | | |
| 410 | 15 10 6 | Pokládka a připojení kabelů na svorky rozváděčů RM12 6, DRM12 7, 16 dny DRM12 8, DRM12 9 a DRM12 10 | 16 dny | 20.12.18 | 04.01.19 | | | | | | | | |
| 411 | 15 10 7 | Připojení kabelů na zařízení | 15 dny | 05.01.19 | 19.01.19 | | | | | | | | |
| 405 | 15 10 1 | Odstavení dopravní cesty - Dlouhý korpus II(III) - naskládání vnější dopravní cesta 2 - OBIEDMATEL | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 406 | 15 10 2 | Demontáž redlerů 255 a 256 včetně návazných klapek a spádového potrubí | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 407 | 15 10 3 | Posunutí, úprava a doplnění OK | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 408 | 15 10 4 | Postupná montáž redlerů R13, R14, R15, R16, R17 a R18 včetně vypustí a skluzu | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 412 | 15 10 8 | Dokončení čistič stěrby 4 - dokončení (Z-vedení do provozu R13b, R14, R15, R16, R17 a R18) | 0 dny | 21.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | |
| 368 | 15 6 | Dlouhý korpus II(III) - vyskládání vnější dopravní cesta - R44, R43 a R42 - 62 dny strana E01, buňky kraj 28,31,34,37,40,43,46,49 - 53,56,59,62,65,68,71,74, buňky boční výpusť 43,46,49 - 53,56,59,62,65,68,71,74 | 62 dny | 01.12.18 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 374 | 15 6 6 | Odsávka a montáž rozváděčů DRM0 19, DRM0 20 a DRM0 21 | 21 dny | 01.12.18 | 21.12.18 | | | | | | | | |
| 375 | 15 6 7 | Pokládka a připojení kabelů na svorky rozváděčů RMB2, DRMB, DRMB0 18, DRM0 19, DRM0 20 a DRM0 21 | 21 dny | 01.12.18 | 21.12.18 | | | | | | | | |
| 369 | 15 6 1 | Odstavení dopravní cesty - Dlouhý korpus II(III) - vyskládání vnější dopravní cesta 2 - OBIEDMATEL | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 370 | 15 6 2 | Demontáž redlerů 244 a 245 včetně návazného spádového potrubí | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 371 | 15 6 3 | Posunutí, úprava a doplnění OK | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 372 | 15 6 4 | Postupná montáž redlerů R44, R43 a R42 včetně návazného spádového potrubí | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 373 | 15 6 5 | Postupná rekonstrukce bočních vypustí 43, 46, 49, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71 a 74 | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 376 | 15 6 8 | Připojení kabelů na zařízení | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 377 | 15 6 9 | Dokončení čistič stěrby 4 - dokončení (Z-vedení do provozu R44, R43 a R42) | 0 dny | 31.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | |
| 342 | 15 4 | Dlouhý korpus II(III) - vyskládání střední dopravní cesta - K25, R41, R40, R39 a R38, buňky střed 27a,27b,30,33,36,39,42,45,48,50a,50b - 52a,52b,55,58,61,64,67,70,73,75a,75b | 61 dny | 01.03.19 | 30.04.19 | | | | | | | | |
| 343 | 15 4 1 | Odstavení dopravní cesty - Dlouhý korpus II(III) - redler 240 OBIEDMATEL | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |
| 345 | 15 4 3 | Demontáž redleru 240 | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |
| 346 | 15 4 4 | Posunutí, úprava a doplnění OK | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |
| 347 | 15 4 5 | Montáž rotační klapky K25 včetně napojení na elevátor | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |
| 348 | 15 4 6 | Montáž redleru R41 včetně návazné vypustí, rekonstrukce buňky 30 | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |
| 349 | 15 4 7 | IZ a uvedení do provozu R41 a K25 | 15 dny | 01.03.19 | 15.03.19 | | | | | | | | |

| 10 | Řídicím Místem úvodu (úlohu) | Doba tváře | Zahájení | Dokončení | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
|-----|--|------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 119 | 4.1.4 Montáž sušiček | 60 dny | 02.03.19 | 30.04.19 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 4.1.5 Dodávka a montáž kabelových tras pro sušičky | 31 dny | 01.05.19 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 4.2 Dopravní cesty osídní | 212 dny | 01.11.18 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 4.2.1 demontáž dopravních cest v P502 | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 4.2.2 Dodávka a montáž R83, R84, R86, R87 E23, E24, E25, S51 a S52 | 120 dny | 01.01.19 | 30.04.19 | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 4.2.3 Dodávka a montáž kabelové trasy pro R83, R84, R86, R87 E23, E24, E25, S51 a S52 | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 4.3 Dopravní cesty BRKtřní | 151 dny | 01.01.19 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 4.3.1 Dodávka a montáž K51, K52, K53, Hs-A, Hs-B, Hs-C, R77 a R78 včetně hradítek | 120 dny | 01.01.19 | 30.04.19 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 4.3.2 Dodávka a montáž kabelové trasy pro K51, K52, K53, Hs-A, Hs-B, Hs-C, R77 a R78 včetně hradítek | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 4.1 Odstranění sušiček a BRKtřní IP52 - OBJEDNATEL | 242 dny | 01.11.18 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 4.4 Elektro-SRTP | 91 dny | 01.04.19 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 4.4.1 Kompletní pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RM20, DRM20 a DRM21, sušičky, Dopravní cesty sušení - R83, R84, R86, E23, E24, E25, S51 a S52, Dopravní cesty číštění - K51, K52, K53, Hs-A, Hs-B, Hs-C, R77 a R78 včetně hradítek | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 4.4.2 IZ | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 4.4.3 Dokončení části stavby 9 - Uvedení PS 02 do provozu včetně IZ | 0 dny | 30.06.19 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ETAPA I - PS 02 - DOKONČENÍ | 0 dny | 30.06.19 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 10 P51 elevátor E01 a E02, čističky Z10 a Z20 | 273 dny | 01.10.18 | 30.06.19 | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 10 Demontáž váhy 113 12 NP včetně rotačního podavače 111 a návažných spádových potrubí | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 10.11 Demontáž váhy 114 12 NP se zajištěním protiváhového skříně v prostoru váhy 61 dny | 61 dny | 01.11.18 | 31.12.18 | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 10.12 Úprava vypusti sítí číštění M-P a U-R včetně montáže nových vypusti sítí 20 dny | 20 dny | 02.01.19 | 21.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 222 | OMAZÁNÍ PŘEVODNÍKŮ DOPRavních cest - OBJEDNATEL | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 10.1 Demontáž řecleru 243 včetně skříně do E205 | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 10.2 Demontáž klapek souvisejících s technologií číštění čističkami 109 a 110 3 NP-12 NP, demontáž skříně | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 10.4 Demontáž elevátorů M205 a M206 | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 10.5 Provedení stavebních úprav elevatorových jam | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 10.6 Demontáž čističek 109,110 7 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 10.8 Demontáž váhy 102 2 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 10.14 Montáž řecleru R45, klapy K26 a skříně do stávajícího elevátoru 204, rekonstrukce buňky 28 | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 10.16 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RM12 a DRM12 | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 10.20 Dodávka a montáž rozvaděče technologické elektroinstalace - podnáhlní rozvodna P501 - RM7 - 7 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 10.21 Dodávka a montáž rozvaděče technologické elektroinstalace - podnáhlní rozvodna P501 - DRM7 - 7 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 10.22 Dodávka a montáž rozvaděče technologické elektroinstalace - P501 - DRM3 - 3 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 10.23 Dodávka a montáž rozvaděče technologické elektroinstalace - P501 - DRMB - 9 NP | 30 dny | 02.01.19 | 31.01.19 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | ODSTAVENÍ ELEVÁTORŮ E01+E02 - OBJEDNATEL | 58 dny | 02.01.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 10.15 Dodávka a montáž elevátorů E01 a E02 | 58 dny | 02.01.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 10.24 Dodávka a montáž dopravních cest číštění Z10 R60 a R61, rotační klapy K13, K15 a K19 | 28 dny | 01.02.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 10.25 Dodávka a montáž dopravních cest číštění Z20 R62, R63 a R64, rotační klapy K14, K16 a K20 | 28 dny | 01.02.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 10.27 IZ E01+E02 | 28 dny | 01.02.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 10.28 Dokončení části stavby 5 - uvedení do provozu E01+E02 | 0 dny | 28.02.19 | 28.02.19 | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 10.9 Demontáž klapek souvisejících s technologií číštění čističkami 107 a 108 3 NP-12 NP, demontáž skříně | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 10.7 Demontáž čističek 107,108 7 NP | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 10.9 Demontáž váhy 103 2 NP | 31 dny | 01.03.19 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 10.18 Dodávka čističek | 149 dny | 01.10.18 | 31.03.19 | | | | | | | | | | | | |

| ID | Řešení / Název úlohy | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
|-----|---|-------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 223 | Odstavení čističů FPS1 - strana šestičky Z10 - OBJEDNATEL | 119 dny | 02.01.19 | 30.04.19 | | | | |
| 224 | Odstavení čističů FPS1 - strana šestičky Z20 - OBJEDNATEL | 61 dny | 01.03.19 | 30.04.19 | | | | |
| 241 | 10.17 Montáž OK pro žističky | 55 dny | 01.02.19 | 30.04.19 | | | | |
| 243 | 10.19 Montáž čističů | 59 dny | 31.01.19 | 30.04.19 | | | | |
| 250 | 10.26 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RM7, DRMB, DRM7 a DR89 dny | 10 dny | 21.04.19 | 30.04.19 | | | | |
| 253 | 10.29 IZ žistička Z10 | 0 dny | 30.04.19 | 30.04.19 | | | | |
| 254 | 10.30 Dokončení čističů stavby 7 - uvedení do provozu šestička Z10 | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | |
| 237 | 10.13 Úprava Vypusti síl čističů I-L a X-V včetně montáže nových vypusti síl | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 255 | 10.31 IZ žistička Z20 | 0 dny | 30.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 256 | 10.32 Dokončení čističů stavby 9 - uvedení do provozu šestička Z20 | 122 dny | 01.03.19 | 30.06.19 | | | | |
| 265 | 12. PS1 vertikální doprava - sušení, expedice vlak | 91 dny | 01.03.19 | 30.05.19 | | | | |
| 267 | 12.1 Demontáž veškeré lbyvalcí technologie z věže | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | |
| 273 | 12.7 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RMB, RM7, DRMB a DRM7 | 0 dny | 31.05.19 | 31.05.19 | | | | |
| 274 | 12.8 Dokončení čističů stavby 8 - dokončení úvodu do provozu E11+RS8+506 | 61 dny | 01.04.19 | 31.05.19 | | | | |
| 275 | 12.9 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RMB, RM7, RM12, DRMB, DRM7 a DRM12 | 0 dny | 31.05.19 | 31.05.19 | | | | |
| 276 | 10.13.10 Dokončení čističů stavby 8 - dokončení úvodu do provozu E7, E8, E9, E10, K05, K06, K11 a K12 | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 266 | Odstavení dopravní cesty expedice na vlak - OBJEDNATEL | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 268 | 12.2 Demontáž elevátoru Z10 a pásového dopravníku Z64 | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 269 | 12.3 Montáž elevátoru E11 a redleru R58 | 30 dny | 01.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 270 | 12.4 Montáž pasové věhy S05 | 91 dny | 01.04.19 | 30.06.19 | | | | |
| 271 | 12.5 Montáž elevátorů E7, E8, E9 a E10 | 91 dny | 01.04.19 | 30.06.19 | | | | |
| 272 | 12.6 Montáž redlerů R49 a R50, rotační Mapky K17 a K18 | 122 dny | 01.03.19 | 30.06.19 | | | | |
| 413 | PS1+PS2 RFD | 122 dny | 01.03.19 | 30.06.19 | | | | |
| 414 | RFD | 0 dny | 30.06.19 | 30.06.19 | | | | |
| 415 | Dokončení čističů stavby 9 - Uvedení do provozu RFD | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 302 | 14. PS1 expedice naskládání | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 303 | 14.1 Odstavení expedičních šR - OBJEDNATEL | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 304 | 14.2 Montáž redleru naskládání R47-12 NP | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 305 | 14.3 Montáž rotačních klapek K27 a K29 včetně návazných spádových potrubí | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 306 | 14.4 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděče DRM12 | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 307 | 14.5 Montáž redleru naskládání R48 - 12 NP | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 308 | 14.6 Montáž rotačních klapek K28 a K30 včetně návazných spádových potrubí | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 309 | 14.7 Pokládka a připojení kabelů na svorky rozvaděčů RM12 a DRM12 | 21 dny | 01.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 310 | 14.8 Dokončení čističů stavby 10 - dokončení úvodu do provozu R47, R48, K27, K29, K29 a K30 | 0 dny | 21.10.19 | 21.10.19 | | | | |
| 416 | Kompletní vykouření, odstranění vad a předání díla | 40 dny | 22.10.19 | 30.11.19 | | | | |
| 417 | ETAPA II - PS 01 - DOKONČENÍ | 0 dny | 30.11.19 | 30.11.19 | | | | |
| 418 | Konec projektu | 0 dny | 30.11.19 | 30.11.19 | | | | |

