

Harmonogram T1 rozšíření C-I

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2018																			
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.			
0	Harmonogram T1 rozšíření C-I	300 d	15.2. 18	10.4. 19																					
1	1 Realizace díla	300 d	15.2. 18	10.4. 19	ce díla																				
2	1.1 SOD - podpis	1 d	15.2. 18	15.2. 18																					
3	1.2 Příprava zakázky, DPS, včetně připomínek OJ	45 d	16.2. 18	19.4. 18 2																					
4	1.3 Výroba komponent (nábytek, OK, dopravníky..) mimo letiště	65 d	12.7. 18	10.10. 18 3																					
5	1.4 Předání staveniště Zhotoviteli	0 d	15.10. 18	15.10. 18 4																					
6	1.5 Realizace - ostrov CI 3; etapa 1	32 d	15.10. 18	27.11. 18 5																					
7	1.5.1 Demontáže	1,5 t	15.10. 18	24.10. 18																					
8	1.5.2 Instalace - mechanická část	3,5 t	24.10. 18	16.11. 18 7																					
9	1.5.3 Instalace - elektrická část	2 t	5.11. 18	16.11. 18 8FF																					
10	1.5.4 Testy, uvedení do provozu	1,4 t	19.11. 18	27.11. 18 9																					
11	1.5.5 Předání díla Objednateli	1 d	27.11. 18	27.11. 18 10FF																					
12	1.6 Realizace - ostrov CI 4; etapa 2	32 d	28.11. 18	10.1. 19 11																					
13	1.6.1 Demontáže	1,5 t	28.11. 18	7.12. 18																					
14	1.6.2 Instalace - mechanická část	3,5 t	7.12. 18	1.1. 19 13																					
15	1.6.3 Instalace - elektrická část	2 t	19.12. 18	1.1. 19 14FF																					
16	1.6.4 Testy, uvedení do provozu	1,4 t	2.1. 19	10.1. 19 15																					
17	1.6.5 Předání díla Objednateli	1 d	10.1. 19	10.1. 19 16FF																					
18	1.7 Realizace - ostrov CI 1; etapa 3	32 d	11.1. 19	25.2. 19 17																					
19	1.7.1 Demontáže	1,5 t	11.1. 19	22.1. 19																					
20	1.7.2 Instalace - mechanická část	3,5 t	22.1. 19	14.2. 19 19																					
21	1.7.3 Instalace - elektrická část	2 t	1.2. 19	14.2. 19 20FF																					
22	1.7.4 Testy, uvedení do provozu	1,4 t	15.2. 19	25.2. 19 21																					
23	1.7.5 Předání díla Objednateli	1 d	25.2. 19	25.2. 19 22FF																					
24	1.8 Realizace - ostrov CI 2; etapa 4	32 d	26.2. 19	10.4. 19 23																					
25	1.8.1 Demontáže	1,5 t	26.2. 19	7.3. 19																					
26	1.8.2 Instalace - mechanická část	3,5 t	7.3. 19	1.4. 19 25																					
27	1.8.3 Instalace - elektrická část	2 t	19.3. 19	1.4. 19 26FF																					
28	1.8.4 Testy, uvedení do provozu	1,4 t	2.4. 19	10.4. 19 27																					
29	1.8.5 Předání díla Objednateli	1 d	10.4. 19	10.4. 19 28FF																					