

HARMONOGRAM PRACÍ

VYBUDOVÁNÍ K-CENTRA V ORLOVÉ-PORUBĚ

zahájení stavebních prací:	Do 5 pracovních dnů od výzvy k předání staveniště
řízení IS, zařízení staveniště	4 týdny
opravení stávajících obrub zpevněných ploch	2 týdny
realizace základu pro kontejnery	2 týdny
realizace přípojek inženýrských sítí	5 týdnů
odtah kontejnerové sestavy	2 týdny
odpojování kontejnerů na inženýrské sítě	1 týden
realizace zabezpečovací techniky	1 týden
realizace zpevněných ploch	3 týdny
výsadba zeleně, terénní úpravy	4 týdny
ukončení stavebních prací	1 týden
předání dokončeného díla:	Do 25 týdnů od zahájení stavebních prací

celkový počet týdnů pro realizaci – 25 týdnů

Orlová 10.4.2018