

Příloha č. 4

Harmonogram prací

FN Brno – strukturovaná kabeláž – budova J1, 5.NP

Harmonogram prací

Den č.	Realizace
1	přebzetí staveniště
2 až 10	prostupy a trasy pro kabeláž
11 až 20	instalace kabelů
21-25	instalace datových zásuvek, zapojování RACKu
26	zapravení požárních prostupů a jejich revize
27	Certifikační měření
29	Dodělky, úklid, příprava předání
30	Předání hotového díla

V Brně 10.4.2018

Ing. Milan Aufrata
TCS net s.r.o.