





<b>Objekt: SO 105 - 1 Pol - SO 105 Provozní buňka</b>	<b>14.5.2018-11.7.2018</b>																		
599 - Ostatní objekty na komunikaci	21.6.2018-27.6.2018																		
VRN - Ostatní náklady	14.5.2018-11.7.2018																		
<b>Objekt: SO 106 - 1 Pol - SO 106 Oplocení</b>	<b>14.5.2018-14.7.2018</b>																		
1 - Zemní práce	14.5.2018-20.6.2018																		
2 - Základy a zvláštní zakládání	2.6.2018-9.7.2018																		
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23.5.2018-9.7.2018																		
767 - Konstrukce zámečnické	2.6.2018-14.7.2018																		
99 - Staveništní přesun hmot	23.5.2018-9.7.2018																		
VRN - Ostatní náklady	23.5.2018-14.7.2018																		
<b>Objekt: SO 107 - 1 Pol - SO 107 Terénní a sadové úpravy</b>	<b>14.5.2018-5.7.2018</b>																		
1 - Zemní práce	1.7.2018-5.7.2018																		
VRN - Ostatní náklady	14.5.2018-4.7.2018																		
<b>Objekt: SO104 - Elektroinstalace</b>	<b>14.6.2018-4.7.2018</b>																		
M - Práce a dodávky M	14.6.2018-30.6.2018																		
PSV - Práce a dodávky PSV	27.6.2018-4.7.2018																		
VRN - Ostatní náklady	14.6.2018-3.7.2018																		
<b>Objekt: SO108 - Elektronické komunikace</b>	<b>24.6.2018-8.7.2018</b>																		
M - Práce a dodávky M	24.6.2018-8.7.2018																		
PSV - Práce a dodávky PSV	24.6.2018-8.7.2018																		
VRN - Ostatní náklady	24.6.2018-8.7.2018																		
<b>Objekt: vybavení - Vybavení sběrného dvora</b>	<b>11.7.2018-18.7.2018</b>																		
PSV - Práce a dodávky PSV	11.7.2018-18.7.2018																		
VRN - Ostatní náklady	11.7.2018-18.7.2018																		

14.08.2018 provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

17.08.2018 řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků)

30.09.2018 řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků