

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017		2018		2019
					p2	p1	p2	p1	p2
1									
2									
3	Předání stavby, zahájení stavby	1 den	28.12.16	28.12.16					
4	Zařízení staveniště	534 dny	2.1.17	15.1.19					
5	SO 01 Odstranění objektu	40 dny	9.1.17	3.3.17					
6									
7	SO 02 Stavební úpravy historického objektu - objekt A+B	444 dny?	2.3.17	9.11.18					
8	Práce a dodávky HSV	395 dny	30.3.17	1.10.18					
9	Bourání	374 dny	30.3.17	31.8.18					
10	sklep	104 dny	10.4.18	31.8.18					
11	přízemí	168 dny	9.11.17	29.6.18					
12	poschodí	89 dny	28.2.18	29.6.18					
13	krov	89 dny	30.3.17	31.7.17					
14	Zemní práce	385 dny	13.4.17	1.10.18					
15	v ulici	113 dny	25.4.18	28.9.18					
16	v zahradě	200 dny	27.12.17	1.10.18					
17	ve sklepě	108 dny	13.4.17	8.9.17					
18	Zakládání	102 dny	12.4.17	30.8.17					
19	sklep	30 dny	13.4.17	24.5.17					
20	zahrada	102 dny	12.4.17	30.8.17					
21	Svislé a kompletní konstrukce	335 dny	24.5.17	31.8.18					
22	sklep	335 dny	24.5.17	31.8.18					
23	přízemí	138 dny	21.12.17	29.6.18					
24	poschodí	70 dny	12.6.17	14.9.17					
25	krov	70 dny	30.10.17	2.2.18					
26	Hrubá stavba včetně střechy	203 dny	13.4.17	19.1.18					
27	Práce a dodávky PSV	436 dny	2.3.17	30.10.18					
28	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - sanace	338 dny	2.3.17	14.6.18					
29	ze dvora	132 dny	23.6.17	22.12.17					
30	ze zahrady	132 dny	2.3.17	31.8.17					
31	z ulice	8 dny	5.6.18	14.6.18					
32	ve sklepě	132 dny	29.8.17	28.2.18					
33	Izolace tepelné	258 dny	3.8.17	27.7.18					
34	sklep	30 dny	3.8.17	13.9.17					
35	přízemí	53 dny	18.4.18	29.6.18					
36	patro	53 dny	16.5.18	27.7.18					
37	střecha	63 dny	2.2.18	30.4.18					
38	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	277 dny	12.6.17	29.6.18					
39	sklep	120 dny	12.6.17	23.11.17					
40	přízemí	120 dny	18.12.17	31.5.18					
41	patro	120 dny	16.1.18	29.6.18					
42	krov	120 dny	16.1.18	29.6.18					
43	Konstrukce tesařské	90 dny	27.4.17	29.8.17					
44	krov	90 dny	27.4.17	29.8.17					
45	Konstrukce suché výstavby SDK	207 dny	4.10.17	18.7.18					
46	sklep	40 dny	4.10.17	28.11.17					
47	přízemí	88 dny	18.1.18	18.5.18					
48	patro	139 dny	8.1.18	18.7.18					
49	krov	99 dny	15.1.18	30.5.18					
50	Konstrukce klempířské	271 dny	3.8.17	15.8.18					
51	střecha	78 dny	3.8.17	20.11.17					
52	pohled ze zahrady	78 dny	13.4.18	31.7.18					
53	pohled ze dvora	78 dny	30.4.18	15.8.18					
54	pohled z ulice	78 dny	13.11.17	28.2.18					
55	Konstrukce truhlářské	131 dny	1.5.18	30.10.18					
56	okna - pohled ze zahrady	64 dny	1.5.18	27.7.18					
57	okna - pohled ze dvora	88 dny	1.5.18	30.8.18					
58	okna - pohled z ulice	89 dny	1.5.18	31.8.18					
59	sklep	87 dny	2.7.18	30.10.18					
60	přízemí	87 dny	2.7.18	30.10.18					
61	patro	87 dny	2.7.18	30.10.18					
62	krov	87 dny	2.7.18	30.10.18					
63	Omitky vnitřní vč.restaur. prací	400 dny?	3.5.17	9.11.18					
64	Obj.A 2.NP	180 dny	13.2.18	19.10.18					
65	Obj.B 2.NP	52 dny?	8.1.18	20.3.18					
66	Obj.A 1.NP	82 dny?	8.1.18	30.4.18					
67	Obj.B 1.NP	104 dny?	8.1.18	30.5.18					
68									
69	Konstrukce zámečnické	281 dny	4.10.17	30.10.18					
70	sklep	40 dny	4.10.17	28.11.17					
71	přízemí	42 dny	4.10.17	30.11.17					
72	patro	5 dny	4.10.17	10.10.17					
73	krov	10 dny	4.10.17	17.10.17					
74	ploty	175 dny	1.3.18	30.10.18					
75	Podlahy z kamene	161 dny	5.3.18	12.10.18					
76	sklep	161 dny	5.3.18	12.10.18					
77	přízemí	38 dny	22.8.18	12.10.18					
78	Podlahy z dlaždic	57 dny	20.6.18	6.9.18					
79	1.NP	30 dny	27.7.18	6.9.18					
80	2.NP	30 dny	20.6.18	31.7.18					
81	Podlahy skládané	144 dny	12.4.18	30.10.18					
82	Obklady	25 dny	3.8.18	6.9.18					
83	1.NP	25 dny	3.8.18	6.9.18					
84	2.NP	20 dny	10.8.18	6.9.18					

Projekt: Nekazanka_HMG_27_7
Datum: 24.5.18

Úkol Průběh Úkol Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín

Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017		2018		2019
					p2	p1	p2	p1	p2
85	Nátěry	86 dny	3.5.17	29.8.17					
86	krov	86 dny	3.5.17	29.8.17					
87	Malby a tapety	67 dny	9.8.18	9.11.18					
88	přízemí	45 dny	10.9.18	9.11.18					
89	patro	45 dny	9.8.18	10.10.18					
90	Fasády omítané	286 dny?	1.8.17	3.9.18					
91	Ul.Nekázanka B	255 dny?	1.8.17	20.7.18					
92	Zahrada A	185 dny?	31.8.17	15.5.18					
93	Zahrada B+stěna hotel	45 dny?	15.5.18	16.7.18					
94	Dvůr B	36 dny	16.7.18	3.9.18					
95	Ul.Nekázanka A	35 dny	10.5.18	27.6.18					
96									
97	SO 03 Novostavba depozitáře ve dvoře - objekt C	432 dny	9.3.17	31.10.18					
98	Práce a dodávky HSV	322 dny	9.3.17	30.5.18					
99	Zemní práce	30 dny	9.3.17	19.4.17					
100	Založení novostavby	41 dny	17.3.17	12.5.17					
101	Svislé a kompletní konstrukce	36 dny	12.5.17	30.6.17					
102	Vodorovné konstrukce	12 dny	30.6.17	14.7.17					
103	Hrubá stavba včetně střechy pod plechový obklad	102 dny	20.3.17	7.8.17					
104	Úpravy povrchů,	230 dny	14.7.17	30.5.18					
105	Práce a dodávky PSV	154 dny	1.4.18	31.10.18					
106	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 dny	20.8.18	31.8.18					
107	Povlakové krytiny	15 dny	30.7.18	17.8.18					
108	Izolace tepelné	30 dny	1.6.18	12.7.18					
109	Konstrukce klempířské - plechové opláštění	80 dny	12.7.18	31.10.18					
110	Konstrukce truhlářské	88 dny	30.5.18	28.9.18					
111	Konstrukce zámečnické	40 dny	13.7.18	6.9.18					
112	Podlahy lité	21 dny	1.4.18	27.4.18					
113									
114	SO 04 Venkovní úpravy dvora a zahrady	171 dny	12.3.18	2.11.18					
115	Práce a dodávky HSV	171 dny	12.3.18	2.11.18					
116	Zemní práce	60 dny	12.3.18	31.5.18					
117	Výsadba zeleně-dvůr	30 dny	17.9.18	26.10.18					
118	Zakládání	15 dny	28.5.18	15.6.18					
119	Svislé a kompletní konstrukce	30 dny	2.7.18	10.8.18					
120	Komunikace pozemní	36 dny	25.6.18	13.8.18					
121	Provedení dlažeb	30 dny	13.8.18	21.9.18					
122	Práce a dodávky PSV	133 dny	2.5.18	2.11.18					
123	Konstrukce truhlářské	45 dny	2.5.18	3.7.18					
124	Konstrukce zámečnické	45 dny	9.5.18	10.7.18					
125	Podlahy z kamene	45 dny	3.9.18	2.11.18					
126									
127	SO 05 Vodovodní přípojka	23 dny	1.5.17	31.5.17					
128									
129	Vnitřní instalace	208 dny	1.9.17	18.6.18					
130	D.1.4.3. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	208 dny	1.9.17	18.6.18					
131	KANALIZACE	150 dny	1.9.17	29.3.18					
132	Rozvod plynu	65 dny	31.1.18	30.4.18					
133	Vytápění	153 dny	1.11.17	31.5.18					
134	VZT	92 dny	12.2.18	18.6.18					
135	ELEKTRO-Rozvody	170 dny	6.9.17	30.4.18					
136	EL - silnoproud	170 dny	6.9.17	30.4.18					
137	EL - slaboproud	159 dny	21.9.17	30.4.18					
138	1. Kamerový systém CCTV	159 dny	21.9.17	30.4.18					
139	2. Strukturovaná kabeláž	159 dny	21.9.17	30.4.18					
140	3. Elektronický zabezpečovací systém	158 dny	22.9.17	30.4.18					
141									
142	Kompletace veškerých objektů ELE,ZTI,	80 dny	2.8.18	21.11.18					
143									
144	Předběžná kontrola splnění předmětu VZ - vady a nedodělky	10 dny	22.11.18	5.12.18					
145	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu	5 dny	4.1.19	10.1.19					
146	Předání a převzetí stavby zadavatelem	5 dny	9.1.19	15.1.19					
147	Předání staveniště	23 dny	14.12.18	15.1.19					

Projekt: Nekazanka_HMG_27_7
Datum: 24.5.18

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín
Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník