

# Harmonogram prací

Harmonogram prací na montáži posilovací stanice tlaku vody v budově věznice Poštorná

Dne 18.6.2018

Zhotovení přípojky elektroinstalace, usazení stanice, elektro zapojení.

Montáž potrubí PPR od stanice.

Dne 19.6.2018

Přepojení vodoinstalace na nový vodovodní řád.

Předpokládaná odstávka vody 3hod.

Zprovoznění stanice.

VODO-TOPO-ELEKTRO

Pekařík Libor