

Oprava trak ního vedení v fkt. Nymburk m sto - TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokon ení	Výluka	tvr. 4, 2018		
						VIII.	IX.	X.
1	Oprava trak ního vedení v ýst. Nymburk m sto	64 dny	01.08. 18	03.10. 18				
2	Montá0 brány 7-8, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	01.08. 18	02.08. 18	21:10-3:55			
3	Montá0 brány 9-10, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	02.08. 18	03.08. 18	21:10-3:55			
4	Montá0 brány 13-14, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	09.08. 18	10.08. 18	21:10-3:55			
5	Montá0 brány 15-16, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	10.08. 18	11.08. 18	21:10-3:55			
6	Montá0 brány 17-18, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	11.08. 18	12.08. 18	21:10-3:55			
7	Montá0 brány 21-22, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	12.08. 18	13.08. 18	21:10-3:55			
8	Montá0 brány 23-24, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	14.08. 18	15.08. 18	21:10-3:55			
9	Montá0 brány 25-26, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	15.08. 18	16.08. 18	21:10-3:55			
10	Montá0 brány 27-28, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	22.08. 18	23.08. 18	21:10-3:55			
11	Montá0 brány 29-30, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	23.08. 18	24.08. 18	21:10-3:55			
12	Montá0 brány 31-32, Demontá0e stávajícího p ev su a sm rových lan, montá0 nových armatur TV	2 dny	24.08. 18	25.08. 18	21:10-3:55			
13	Nát ry TP, úprava kotvení, p ev zení TV, montá0 nových komponent TV	6 dny	25.08. 18	30.08. 18	21:10-3:55			
14	Nát ry TP, úprava kotvení, p ev zení TV, montá0 nových komponent TV	3 dny	31.08. 18	02.09. 18	21:10-3:55			
15	Nát ry TP, úprava kotvení, p ev zení TV, montá0 nových komponent TV	1 den	03.09. 18	03.09. 18	7:30-17:00			
16	Nát ry TP, úprava kotvení, p ev zení TV, montá0 nových komponent TV	2 dny	04.09. 18	05.09. 18	7:30-17:00			
17	Nát ry TP, úprava kotvení, p ev zení TV, demontá0e	10 dny	10.09. 18	19.09. 18	7:30-17:00			
18	Nát ry TP, úprava kotvení	7 dny	24.09. 18	30.09. 18	7:30-17:00			
19	Nát ry TP, úprava kotvení, odvoz výzisku	3 dny	01.10. 18	03.10. 18	7:30-17:00			

Projekt: Nymburk
Datum: 11.06. 18

Úkol

Rozd lení

Pr b h

Milník

Souhrmný

Souhrn projektu

Vn jí úkoly

Vn jí milník

Kone ný termín