

Harmonogram prací: Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba

| | |
|---|----------------------|
| Předání staveniště, zahájení stavby | 9.7.2018 |
| Vytýčení inženýrských sítí | 28.týden 2018 |
| Demontážní práce (oplocené, zeleň) | 29.týden 2018 |
| Zemní práce | 30.týden 2018 |
| Osazování kanalizačních šachet, kladení kanalizačního potrubí | 31.-32.týden 2018 |
| Demontáž betonového žlabu, osazení kanalizační vpusti | 32.týden 2018 |
| Zpětné zásypy kanalizačního potrubí, HTU | 33.týden 2018 |
| Terenní úpravy, zpětné osazení demontovaných prvků | 34.-35.týden 2018 |
| Předání stavby | 31.8.2018 |