

Stavba : **Oprava PKO na mostu v km 12,884 na trati Beroun - Rakovník**

Datum: **22.6.2018**

Lokalita: **trať Beroun - Rakovník**

Předpokládaná doba výluky : **60N**



| Den | Popis práce | Objem prací | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce | 1. 7:00 | 2. 8:00 | 3. 9:00 | 4. 10:00 | 5. 11:00 | 6. 12:00 | 7. 13:00 | 8. 14:00 | 9. 15:00 | 10. 16:00 | 11. 17:00 | 12. 18:00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vytyčení kabel.vedení | 1soub. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výroba mostnic | 166ks | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zřízení a vybavení staveniště | 1kpl | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEN Č. | ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozebrání kolejového roštu | 20m | 7:00 | 19:00 | 12:00 | MHS + dělník | | | | | | | | | | | |
| 1 | Demontáž podlahových plechů | 476,2m2 | 7:00 | 19:00 | | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 1-8 | Montáž lešení | 2016m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 8-13 | Montáž ekologické vany | 2857m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 13-52 | Oprava, PKO OK | 3970,078m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 53-58 | Montáž mostnic | 166ks | 7:00 | 19:00 | 12:00 | MHS + dělník | | | | | | | | | | | |
| 52-55 | Demontáž ekologické vany | 2857m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 55-59 | Demontáž lešení | 2016m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | MHS + dělník | | | | | | | | | | | |
| 59 | Montáž kolejového svršku | 20m | 7:00 | 19:00 | 12:00 | MHS + dělník | | | | | | | | | | | |
| 60 | Podbití kol.svršku | 1300m | 7:00 | 19:00 | 12:00 | MHS + ASP | | | | | | | | | | | |
| 55-60 | Montáž podlahových plechů | 28,89m2 | 7:00 | 19:00 | 12:00 | Dělník | | | | | | | | | | | |
| 12 | KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY | | 7:00 | 19:00 | 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| Den | Popis práce | Objem prací | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce | 1. 7:00 | 2. 8:00 | 3. 9:00 | 4. 10:00 | 5. 11:00 | 6. 12:00 | 7. 13:00 | 8. 14:00 | 9. 15:00 | 10. 16:00 | 11. 17:00 | 12. 18:00 |

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **82637**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 25a19a8d-0c80-44da-ab65-7c87a0fe3c63

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.07.2018 15:15:01**



a0220e4a-7840-4e36-b142-b85f881f67f0