

PŘÍLOHA Č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. týden
převzetí stanoviště
příprava tras
2. týden
příprava tras
tahání kabeláže
3. týden
příprava tras
tahání kabeláže
4. týden
tahání kabeláže
zapojování zásuvek
5. týden
zapojování zásuvek
úprava silových rozvaděčů
6. týden
přepojování UPS
7. týden
instalace MG
revize elektrorozvodů
zkoušky systému
dokumentace
8. týden
předání díla