

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	Oprava 1. a 2. TK v TÚ K. Hora - Čáslav	77 dny	30.09. 18	15.12. 18			
2	zahájení stavby		30.09. 18				
3	přípravné práce	1 den	30.09. 18	30.09. 18			
4	25N výfuka 1TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	01.10. 18	25.10. 18			
5	08:15-19:00 zrušení BK, demontáž mazníků, uklepnění, kotev, přejezdů	MHS, auta	3 dny	01.10. 18	03.10. 18		
6	08:15-19:00 čištění příkopů, výměna kolejnic, LIS, pražců a upevnění	MHS, loko, vozy, auta	5 dny	01.10. 18	05.10. 18		
7	07:00-19:00 strojní čištění šetrkového lože	ŠČ, loko, vozy, MHS	13 dny	06.10. 18	18.10. 18		
8	07:00-17:00 doplnění stěrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, uklepnění, kotev, přejezdů	loko, vozy, ASP, SSP, MHS, auta, svařecí četa	7 dny	19.10. 18	25.10. 18		
9	25N výfuka 2TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	26.10. 18	19.11. 18			
10	08:15-19:00 zrušení BK, demontáž mazníků, uklepnění, kotev, přejezdů	MHS, auta	3 dny	26.10. 18	28.10. 18		
11	08:15-19:00 čištění příkopů, výměna kolejnic, pražců a upevnění	MHS, loko, vozy, auta	5 dny	26.10. 18	30.10. 18		
12	07:00-19:00 strojní čištění šetrkového lože	ŠČ, loko, vozy, MHS	13 dny	31.10. 18	12.11. 18		
13	07:00-17:00 doplnění stěrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, uklepnění, kotev, přejezdů	loko, vozy, ASP, SSP, MHS, auta, svařecí četa	7 dny	13.11. 18	19.11. 18		
14	ukončení prací			19.11. 18			
15	odevzdání DSPS			30.11. 18			
16	dokončení stavby			15.12. 18			