

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	2018		2019	
							p1	p2	p1	p2
1	Podpis SOD	0 dny	13.06. 18	13.06. 18		3				
2	UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických	538 dny	02.05. 18	30.10. 19						
3	Předání a převzetí staveniště	1 den	15.06. 18	15.06. 18	1	111;112;113;114;115;1				
4	Zařízení staveniště - zhotovení	14 dny	18.06. 18	01.07. 18						
5	Projektové práce VD statika	202 dny	18.06. 18	14.01. 19						
20	ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH STAVEB, VYKLIZENÍ	15 dny	16.06. 18	30.06. 18	3					
21	ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY	38 dny	20.06. 18	27.07. 18						
22	stěhování techniky, přípravné práce	1 den	20.06. 18	20.06. 18		23				
23	beranění zápor	14 dny	21.06. 18	04.07. 18	22	26FS-2 dny;24FS-2 dny				
24	těžení I. Kotevní úrovně	1 den	03.07. 18	03.07. 18	23FS-2 dny	25FS+2 dny				
25	provádění lanových kotev vč. zálivky a napnutí	14 dny	06.07. 18	19.07. 18	24FS+2 dny					
26	montáž výdřevy	25 dny	03.07. 18	27.07. 18	23FS-2 dny					
27	SO.2000 BUDOVA CPTO A SO.2010 PODZEMNÍ GARÁŽE	478 dny	16.06. 18	15.10. 19						
28	Zemní práce, úprava podloží	75 dny	16.06. 18	29.08. 18						
29	Bourání konstrukcí	70 dny	16.06. 18	24.08. 18	3					
30	Zemní práce,HTU	70 dny	16.06. 18	24.08. 18	3	31FF+5 dny				
31	úprava podloží	30 dny	31.07. 18	29.08. 18	30FF+5 dny	33;34;94				
32	SO.2010 PODZEMNÍ GARÁŽE	358 dny	30.08. 18	31.08. 19						
33	Betonové konstrukce	158 dny	30.08. 18	12.02. 19	31					
38	Zastřešení včetně spevněných ploch - pěší komunikace, rozptylová plocha, konstrukce ze zemin	50 dny	13.07. 19	31.08. 19	37SS+200 dny					
39	SO.2000 BUDOVA CPTO	455 dny	09.07. 18	15.10. 19						
40	Piloty	50 dny	09.07. 18	27.08. 18		41				
41	Základové konstrukce I. Takt	20 dny	28.08. 18	16.09. 18	40	44SS+40 dny;42				
42	Základové konstrukce II. Takt	20 dny	17.09. 18	06.10. 18	41	43				
43	Základové konstrukce III. Takt	20 dny	07.10. 18	26.10. 18	42	35;45FS-20 dny;36				
44	Svislé a kompletní konstrukce	250 dny	07.10. 18	22.06. 19	41SS+40 dny					
52	Konstrukce montované z PREFA dílů	180 dny	11.12. 18	17.06. 19	46FS-10 dny	79				

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	2018		2019	
							p1	p2	p1	p2
53	Vodorovné konstrukce vč. schodiště	300 dny	28.08. 18	02.07. 19	51FF+10 dny	54FS-50 dny;57FS-50 dny;56FS-50 dny;58FS-50 dny;55SS-50 dny;67SS-100 dny;84FF				Vodorovné konstrukce vč. schodiště
54	Zastřešení včetně klempířských konstrukcí	100 dny	14.05. 19	02.10. 19	53FS-50 dny					Zastřešení včetně klempířských konstrukcí
55	Realizace obvodového pláště včetně výplní otvorů, tepelných izolací	180 dny	25.03. 19	20.09. 19	54SS-50 dny					Realizace obvodového pláště včetně výplní otvorů, tepelných izolací
56	Úpravy povrchů vnější	150 dny	14.05. 19	10.10. 19	53FS-50 dny					Úpravy povrchů vnější
57	Úpravy povrchů vnitřní	150 dny	14.05. 19	10.10. 19	53FS-50 dny					Úpravy povrchů vnitřní
58	Podlahy, obklady a dlažby, keramické obklady	150 dny	14.05. 19	10.10. 19	53FS-50 dny					Podlahy, obklady a dlažby, keramické obklady
59	Konstrukce sádkartonové	150 dny	14.05. 19	10.10. 19	53FS-50 dny	61FF;85SS+80 dny				Konstrukce sádkartonové
60	Výplně otvorů - vnitřní, zámečnické konstrukce	150 dny	14.05. 19	10.10. 19	53FS-50 dny					Výplně otvorů - vnitřní, zámečnické konstrukce
61	Izolace akustické a protiotřesové	50 dny	22.08. 19	10.10. 19	59FF					Izolace akustické a protiotřesové
62	Nátěry a malby	100 dny	14.05. 19	14.10. 19	53FS-50 dny	63FF;77FS-30 dny				Nátěry a malby
63	Konstrukce tesařské	100 dny	07.07. 19	14.10. 19	62FF					Konstrukce tesařské
64	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	80 dny	23.07. 19	10.10. 19	67FF	65FF				Vnitřní zařízení a vybavení interiéru
65	Ostatní vybavení	60 dny	12.08. 19	10.10. 19	64FF					Ostatní vybavení
66	Lešení, přesuny hmot, dokončovací práce pozemních staveb	320 dny	21.11. 18	15.10. 19	45					Lešení, přesuny hmot, dokončovací práce pozemních staveb
67	ZTI	250 dny	03.02. 19	10.10. 19	54SS-100 dny	68SS-40 dny;64FF				ZTI
68	Vytápění	290 dny	16.12. 18	10.10. 19	67SS-40 dny	69SS;70SS				Vytápění
69	Chlazení	290 dny	16.12. 18	10.10. 19	68SS					Chlazení
70	Vzduchotechnika	290 dny	16.12. 18	10.10. 19	68SS	106FF;107FS-10 dny;72SS+8 dny;71FF				Vzduchotechnika
71	MAR	280 dny	04.01. 19	10.10. 19	70FF	75SS+10 dny				MAR
72	Sílnoproud	280 dny	02.01. 19	08.10. 19	70SS+8 dny	73FF;82FF-20 dny				Sílnoproud
73	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	280 dny	02.01. 19	08.10. 19	72FF	80FF;98SF+200 dny				Zařízení slaboproudé elektrotechniky
74	Provozní soubory	360 dny	14.01. 19	08.01. 20						
86	KANALIZACE DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ	50 dny	20.08. 18	08.10. 18		87;89SS;90SS;91SS				KANALIZACE DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ
87	RETENČNÍ NÁDRŽ	50 dny	09.10. 18	27.11. 18	86	88				RETENČNÍ NÁDRŽ
88	NÁDRŽ ZÁVLAHOVÉ VODY	50 dny	28.11. 18	25.01. 19	87					NÁDRŽ ZÁVLAHOVÉ VODY
89	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ	50 dny	20.08. 18	08.10. 18	86SS					KANALIZACE SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ
90	PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE	50 dny	20.08. 18	08.10. 18	86SS	96SS				PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	2018		2019	
							p1	p2	p1	p2
91	PŘÍPOJKA VODY	20 dny	20.08. 18	08.09. 18	86SS	92				
92	PŘÍPOJKA ZÁVLAHY A CHLAZENÍ	20 dny	09.09. 18	28.09. 18	91					
93	PAROVOD	30 dny	30.08. 18	28.09. 18						
96	PŘÍPOJKA NN	20 dny	20.08. 18	08.09. 18	90SS					
97	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	20 dny	10.08. 19	29.08. 19	99SS+20 dny					
98	KABELOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY	40 dny	11.06. 19	20.07. 19	73SF+200 dny	99				
99	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ	10 dny	21.07. 19	30.07. 19	98	97SS+20 dny				
100	ÚPRAVA NAPOJENÍ NA ULICI PASTEUROVU	10 dny	02.05. 18	11.05. 18		101				
101	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	20 dny	12.05. 18	31.05. 18	100	102;105SS+20 dny				
102	PARKOVÁNÍ NA TERÉNU	25 dny	01.06. 18	25.06. 18	101	103				
103	CHODNÍKY	20 dny	26.06. 18	15.07. 18	102	104FF				
104	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	10 dny	02.01. 19	23.10. 19	103FF					
105	KONEČNÉ TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	40 dny	01.06. 18	10.07. 18	101SS+20 dny					
106	Projekt skutečného provedení, Inženýrska činnost	60 dny	12.08. 19	10.10. 19	70FF					
107	Provedení výstupní kontroly díla a funkčních zkoušek, příprava dokumentů ke kolaudaci, podání žádosti o kolaudace	14 dny	01.10. 19	14.10. 19	70FS-10 dny					
108	Demontáž zařízení staveniště	5 dny	16.10. 19	20.10. 19	118FF-10 dny					
109	Ukončení a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání	1 den	30.10. 19	30.10. 19	118FF					
110	Odstranění veškerých vad a nedodělků	9 dny	20.11. 19	28.11. 19	118FF+29 dny					
111	Milník č. 1: Předání a převzetí staveniště	7 dny	16.06. 18	22.06. 18	3					
112	Milník č. 2: Dokončení bouracích prací	123 dny	16.06. 18	16.10. 18	3					
113	Milník č. 3: Dokončení základů na objektu SO 2000 a SO 2010	206 dny	16.06. 18	16.01. 19	3					
114	Milník č. 4: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000	418 dny	16.06. 18	16.08. 19	3					
115	Milník č. 5: Uzavření obvodového pláště objektu SO 2000 (CPTO)	449 dny	16.06. 18	16.09. 19	3					
116	Milník č. 6: Termín umožnění zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru v objektu SO2000	479 dny	16.06. 18	16.10. 19	3					
117	Milník č. 7: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem (KOLAUDACE), energetický audit	539 dny	16.06. 18	15.12. 19	3					
118	Milník č. 8: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta)	463 dny	16.07. 18	30.10. 19	3	108FF-10 dny;109FF;110FF+				