

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ**

---

Blansko, Klepačov  
- optimalizace vodovodní sítě

Harmonogram prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	II 2016 5.6.16	III 2016 8.9.16	IV 2016 11.12.16	V 2016 18.1.16	VI 2016 22.2.16	VII 2016 28.2.16	VIII 2016 5.3.16	IX 2016 12.3.16	X 2016 19.3.16	XI 2016 26.3.16	XII 2016 2.4.16
1	Doba plnění	245 dny	1.3.16										31.10.16
2	Předání a převzetí staveniště	0 dny		1.3.16									
3	Termín zahájení prací	0 dny		1.3.16									
4	přípravné práce	12 dny	1.3.16	12.3.16									
5	01 SO 01 - Vodojem 200m3	159 dny	13.3.16										
6	01a SO 01a - VDJ 200 m3 - Stavební část	91 dny	13.3.16							11.6.16			
7	01b SO 01b - Odpad z vodojemu	49 dny							2.6.16				
8	01c SO 01c - Oplacení	22 dny							18.7.16				
9	01d SO 01d - Přístupová štěrková cesta	35 dny							15.7.16				
10	02 SO 02 - Výtlačný řad	115 dny	13.3.16										
11	03 SO 03 - Zásobovací řad	77 dny							23.5.16				
12	04 SO 04 - Rozvodný řad	84 dny							19.7.16				
13	05 SO 05 - Přípojka NN	45 dny							9.7.16				
14	06 PS 01 - ČS ve VDJ 50m3 - strojně-technologická část	45 dny	13.3.16										
15	06a PS 01a - ČS ve VDJ 50m3 - strojně-technologická část	35 dny							26.4.16				
16	06b PS 01b - elektrotechnická část	15 dny	13.3.16						16.4.16				
17	07 PS 02 - VDJ 200 m3 - elektročást	19 dny							12.4.16				
18	07a PS 02a - elektrotechnická část	19 dny							7.6.16				
19	08 PS 03 - Přenos dat	97 dny							7.6.16				
20	08a PS 03a - Přenos dat VDJ 50 m3	10 dny							22.4.16				
21	08b PS 03b - Přenos dat VDJ 200 m3	42 dny							1.5.16				
22	dokončovací práce	21 dny							16.6.16				
23	Termín dokončení prací	0 dny											
24	dokladová část	30 dny											
25	Termín předání a převzetí díla	0 dny											