



## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ A DOBA REALIZACE PRO ČÁST 1. - STAVEBNÍ PRÁCE

**Název VZ: „Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“**

**předání staveniště: do 14ti dnů od nabití účinnosti smlouvy**

**termín zahájení prací: ihned po předání staveniště**

**doba realizace: 270 dní od dne zahájení prací**

**předpokládaný termín předání staveniště : 25.8.2016**

OBJEKT	2016										
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	
přípravné práce	■										
bourací práce	■	■									
výkopové práce		■	■								
základové konstrukce			■	■							
nosné zděné a žlb konstrukce				■	■						
zděné příčky					■	■					
částečné provedení SDK příček						■	■				
zastřešení objektu							■	■			
hrubé rozvody profesí					■	■	■				
dokončení SDK příček							■	■			
osazení venkovních výplní								■	■		
provedení vnitřních omítek									■	■	
betonáž hrubých podlah										■	■
provedení zateplení objektu vč. finálních povrchů											■
montáž keramických obkladů a dlažeb											■
SDK a minerální podhledy											■
kompletace profesí											■
montáž výtahu											■
vybavení kuchyně gastroprovozu											■
maličké na na éračské práce											■
montáž truhlářských a zámečnických konstrukcí											■
montáž PVC a dřevěných podlah											■
venkovní sadové úpravy a vybavení hřiště											■
úklid a dokončovací práce											■
<b>Měsíční finanční plnění bez DPH</b>											
<b>Finanční plnění celkem bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>										

- 1 1. dílčí termín realizace - dokončení zděných a žlb konstrukcí
- 2 2. dílčí termín realizace - zastřešení objektu
- 3 3. dílčí termín realizace - provedení hrubých podlah

Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel

V Praze dne 2.8.2016



## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ A DOBA REALIZACE PRO ČÁST 1. - STAVEBNÍ PRÁCE

**Název VZ:** „Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčích Hájků 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“

**předání staveniště:** do 14ti dnů od nabití účinnosti smlouvy

**termín zahájení prací:** ihned po předání staveniště

**doba realizace:** 225 dní od dne zahájení prací

**předpokládaný termín předání staveniště :** 25.8.2016

OBJEKT	2016										
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	
přípravné práce	■										
bourací práce	■	■									
výkopové práce	■	■									
základové konstrukce	■	■									
nosné zděné a žlb konstrukce		■	■	■	■						
zděné příčky			■	■	■						
částečné provedení SDK příček				■	■						
zastřešení objektu				■	■						
hrubé rozvody profesí				■	■						
dokončení SDK příček					■	■					
osazení venkovních výplní					■	■					
provedení vnitřních omítek					■	■					
betonáž hrubých podlah					■	■					
provedení zateplení objektu vč. finálních povrchů					■	■					
montáž keramických obkladů a dlažeb						■	■				
SDK a minerální podhledy						■	■				
kompletace profesí							■	■			
montáž výtahu							■	■			
vybavení kuchyně gastroprovozu								■	■		
malířské a natěračské práce								■	■		
montáž truhlářských a zámečnických konstrukcí								■	■		
montáž PVC a dřevěných podlah								■	■		
venkovní sadové úpravy a vybavení hřiště								■	■		
úklid a dokončovací práce								■	■		
<b>Měsíční finanční plnění bez DPH</b>	5 500 000 Kč	7 500 000 Kč	8 500 000 Kč	8 500 000 Kč	8 000 000 Kč	8 500 000 Kč	8 500 000 Kč	1 912 462 Kč			
<b>Finanční plnění celkem bez DPH</b>	<b>56 912 462 Kč</b>										

- 1 1. dílčí termín realizace - dokončení zděných a žlb konstrukcí
- 2 2. dílčí termín realizace - zastřešení objektu
- 3 3. dílčí termín realizace - provedení hrubých podlah

Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel

V Praze dne 5.8.2016



## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ A DOBA REALIZACE PRO ČÁST 1. - STAVEBNÍ PRÁCE

**Název VZ: „Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“**

**předání staveniště: do 14ti dnů od nabití účinnosti smlouvy**

**termín zahájení prací: ihned po předání staveniště**

**doba realizace: 225 dní od dne zahájení prací**

**předpokládaný termín předání staveniště : 24.10.201**

OBJEKT	2016 - 2017									
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
přípravné práce										
bourací práce										
výkopové práce										
základové konstrukce										
nosné zděné a žlb konstrukce										
zděné příčky										
částečné provedení SDK příček										
zastřešení objektu										
hrubé rozvody profesí										
dokončení SDK příček										
osazení venkovních výplní										
provedení vnitřních omítek										
betonáž hrubých podlah										
provedení zateplení objektu vč. finálních povrchů										
montáž keramických obkladů a dlažeb										
SDK a minerální podhledy										
kompletace profesí										
montáž výtahu										
vybavení kuchyně gastroprovozu										
malířské na natěračské práce										
montáž truhlářských a zámečnických konstrukcí										
montáž PVC a dřevěných podlah										
venkovní sadové úpravy a vybavení hřiště										
úklid a dokončovací práce										
<b>Měsíční finanční plnění bez DPH</b>	2 500 000 Kč	6 500 000 Kč	6 000 000 Kč	7 500 000 Kč	9 500 000 Kč	8 500 000 Kč	8 500 000 Kč	6 000 000 Kč	1 912 462 Kč	
<b>Finanční plnění celkem bez DPH</b>	<b>56 912 462 Kč</b>									

- 1** 1. dílčí termín realizace - dokončení zděných a žlb konstrukcí
- 2** 2. dílčí termín realizace - zastřešení objektu
- 3** 3. dílčí termín realizace - provedení hrubých podlah

Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel

V Praze dne 20.10.2016