

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba : Oprava TS FM_9257 STARS Třinec

Pozn.: Během samotných prací provede investor minimálně dvě kontrolní prohlídky za účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.

17.9.2018 Předání pracoviště, obhlídka pracoviště

24.9.2018 Požadavek na vypínání rozvodny VN u ČEZ Distribuce- hlásit 30 dní předem
Pozn: Nahlásit vypnutí ve dvou dnech.

9.10.2018 Vypínání č. 1 (7:30do 18:00)
- oprava vnitřních omítek
- výmalba rozvodny (vnitřní maliřský natěr - bílý)
- příprava ocelových nosných konstrukcí pro nové odpínače
- očištění a natěr ocelových konstrukcí
- výměna dveří do rozvodny VN, TR1,TR2 a rozvodny NN
- montáž elektroinstalace (zásuvek a svítidel)

Pozn.: Napájení vypnuté rozvodny zajištěno náhradním zdrojem

10.10.2018 Vypínání č. 2 (7:30 do 18:00)
- demontáž stávající technologie
- montáž nových odpínačů
- montáž nových měřicích transformátoru proudu a napětí
- dokončení nátěru ocelových konstrukcí, vnitřní výmalby
- montáž dělicí pletivové příčky do rozvodny VN
- úklid rozvodny VN
- výchozí revize el. zařízení
- opravy venkovních omítek po výměně dveří
- dobrojení rozvěděče NN

Pozn.: Napájení vypnuté rozvodny zajištěno náhradním zdrojem

11.10.2018 Dokončovací práce
- montáž nových výstražných tabulek
- generální úklid staveniště

19.10.2018 Předání dokončené stavby
- kontrola předané stavby
- předání dokumentace skutečného stavu
- předání revizi, atestu dokladu
- předání stavebního deníku