

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.8

z konaného dne 26.2.2018

### Akce: „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 Přes Jizeru v Dražicích“

Datum: 26.2.2018  
Místo konání: na stavbě  
Přítomni: viz. Prezenční listina

#### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

#### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

#### **ZHOTOVITEL**

Most Dražice CCZ – ROBSTAV

#### **AUTORSKÝ DOZOR**

PONTEX, s.r.o.

#### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

#### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

4.1. TDI požaduje po zhotoviteli zahájení prací z důvodu neohrožení termínu dokončení dle SOD. Dle předloženého hmg jsou práce již ve skluzu..!

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 3.11.2017

#### **KD 5**

- **Zahájeno, práce ve skluzu!**

#### **KD 6, 7**

- **Trvá**

#### **KD 8**

- **Objednateli zaslán aktualizovaný HMG, v současnosti probíhají práce v souladu s aktualizovaným harmonogramem.**

6.2. Zhotovitel zašle objednateli a TDI soupis poddodavatelů k odsouhlasení.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : ihned

**KD 7, 8**

- **Zaslán poddodavatel pro zemní práce a demolici mostu, TDI odsouhlasil, zhotovitel zpracuje tabulku poddodavatelů a předá TDI a objednateli, která bude průběžně aktualizována**

6.3. Zhotovitel zašle koncept RDS a Tepř Demolice mostu k odsouhlasení.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 15.12.2017

**KD 7**

- **Tepř demolice mostu zaslán k odřípominování TDI, připomínky zaslány zhotoviteli k doplnění a předání TDI k podpisu, bez odsouhlaseného Tepř demolice mostu nesmí být práce zahájeny**
- **Koncept RDS spodní stavby bude zasláno do příštího KD dle sdělení od zhotovitele**

**KD 8**

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

7.1. Zhotovitel zašle TDI a objednateli plán práce a aktualizovaný HMG postupu prací.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 23.2.2018

- **Splněno, v současnosti probíhají práce v souladu s aktualizovaným harmonogramem, vypustit ze zápisu**

7.2. Byl uzavřen dodatek č.1 k SOD z důvodu nevhodných klimatických podmínek a tím došlo k přerušení prací v termínu od 14.12.2017 do 7.2.2018 a posunutí konečného termínu dokončení díla.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : na vědomí na kd

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

7.3. V případě úniku, úkapu látek do toku či sebemenší havárie v korytě toku při demolici mostu, požaduje zástupce Káraný a.s., p. Hlávka ihned nahlásit na uvedené kontakty ve stanovisku.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : průběžně při realizaci

**Nové úkoly a jejich upřesnění:**

7.4. Posun svahu na O1 - během KD byl projednán posun svahu na O1, který se projevil během prací na demolici a výkopech na O1. Tato skutečnost byla již dříve oznámena objednateli a zaznamenána ve SD (podrobně viz zápis ve SD ze dne 22.2.2018).

Objednatel v součinnosti s AD a projektantem vypracuje návrh na řešení výše uvedeného posuvu. Objednatel s postupem řešení souhlasí a bere na vědomí pozastavení prací na O1.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV + AD / projektant

T : 5.3.2018

7.5. Výzisky - zhotovitel předloží objednateli podklady pro vyúčtování výzisků v souladu s SOD.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : průběžně

## 7.6. Postup prací do příštího kd:

- pokračování demolice mostu / spodní stavby
- výkopové práce na O3
- návrh řešení stabilizace svahu na O1

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 9.3.2018

7.7. Příští kontrolní den se uskuteční dne **9.3.2018 od 10:30 hodin** se srazem na místě stavby.

Z : všichni

T : 9.3.2018



Zapsal : Ing. David Křemeček - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

## PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 Přes Jizeru v Dražicích“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace







Zhotovitel: Most Dražice CCZ - ROBSTAV

TDI a KBOZP: REALSTAV MB, spol. s r.o.

Kontrolní den: **8. Kontrolní den**

Dne: 26.2.2018

Přítomni:

Organizace, firma, DOSS	Jméno	Podpis	Telefon	E-mail
KSÚS	Boček		██████████	██████████
KSÚS	Dostál		██████████	██████████
REALSTAV MB	Hink		██████████	h██████████
REALSTAV MB	Křemeček		██████████	██████████
COLAS CZ	Dvořák		██████████	██████████
ROBSTAV stavby	Bylok		██████████	██████████
ROBSTAV stavby	Kabela		██████████	██████████
Město Benátky n. J.	Šimon		██████████	██████████
TOUREX	VAVŘENKA		██████████	██████████
COLAS CZ a.s.	Bobáň		██████████	██████████
BTL	BLATSKÝ		██████████	
<del>COLAS CZ a.s.</del>				